

KÖYDES 2013 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31/12/2015 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:OSMANIYE	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	5	3	8	90	62	152							95	65	160
	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN			0			0							0	0	0
	DEVAM EDEN			0	1		1							1	0	1
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0							0	0	0
	BAŞLAMAYAN			0			0							0	0	0
	TOPLAM	5	3	8	91	62	153							96	65	161

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU				ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
İLİ:OSMANIYE	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ										
						KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250	500	1000	1500	DİĞER	
	HAM YOL (Km)					ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS							
	TESVİYE (Km)															
	STABİLİZE (Km)	0,9	0,9	BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)												
	1.KAT ASFALT (Km)	7,0	15,8	SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)												
	2. KAT ASFALT (Km)	20,00	29,0	SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)												
	BETON YOL (Km)	7,7	20,7	KLASİK ARITMA (Ad)												
	PARKE (m2)	19.315 (3,86)	123.723 m2 (24,75 km)	PAKET ARITMA (Ad)												
	ONARIM (Km)		15,0	DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)												
	İST. DUVARI (mt)	108.00	108.00	STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)												
	KÖPRÜ (Adet)	1	11			BİTEN										
	MENFEZ (Adet)		68	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER					
	BÜZ (Adet)		154													
				KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)												

KÖYDES 2013 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31/12/2015 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
İLİ:OSMANIYE	YENİ TESİS	1	1	5		7	1,377	1	2	5	5	13	2,159
	TESİS GELİŞTİRME		3		1	4	1,374		3	1	4	8	1,374
	BAKIM ONARIM		1		14	15	1,669		2		27	29	3,113
	TOPLAM	1	5	5	15	26	4,420	1	7	6	36	50	6,646

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
İLİ: OSMANIYE	YENİ TESİS						0						0
	TESİS GELİŞTİRME						0						0
	BAKIM ONARIM						0						0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)						0						0
	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
	HIS GÖLETİ	B. BAŞ HAY. SAYISI					0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI					0						0	

TABLOYU HAZIRLAYANIN

ADI SOYADI :	Mustafa KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	3288141170
CEP TELEFONU	5447659737
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

...../06/2016

Kerem AL
Vali

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

2013 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)	
		A	B	C	D	E	F	G=C+D-F	
İli:	İÇMESUYU	2,288,500.00	606,295.00	606,295.00		606,295.00	606,295.00	0.00	
	YOL	2,236,500.00	6,415,305.00	6,415,305.00	15,914.48	6,415,305.00	6,414,699.48	16,520.00	
	SULAMA							0.00	
	ATIKSU							0.00	
	MÜLGA KHGM							0.00	
	AFET							0.00	
	ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	35,000.00	38,400.00	38,400.00		38,400.00	38,400.00	0.00
		MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ							0.00
		ASFALT							0.00
		AKARYAKIT							0.00
		BORU ALIM							0.00
		SAYISAL HARİTA							0.00
		TRAFİK İŞARETLERİ							0.00
		YEDEK PARÇA							0.00
		ARAÇ KİRALAMA							0.00
ETÜT PROJE								0.00	
TEKNİK KONTROLLÜK							0.00		
TOPLAM		4,560,000.00	7,060,000.00	7,060,000.00	15,914.48	7,060,000.00	7,059,394.48	16,520.00	

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN

NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
KÖYDES 2013 YILI YOL İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "Kİ" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	KONTROL KESİM NO	PROJE		FAYDALANACAK NÜFUS	NİTELİĞİ (YENİ YOL- "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU ("HAM YOL- "TESVİYE" "STABİLİZE" "ASFALT- "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	MIKTARI	HAM YOL	TESVİYE	ONARIM	STABİLİZE	BETON YOL	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	1. KAT ASFALT	2. KAT ASFALT	İSTİFAT DUVARI	SANAT YAPISI	GERÇEKLEŞİM E YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU									
				(TL) J	(TL) K					(TL) L		Km	Km	Km	Km	Km	m2	Km	Km	mt	MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.	FİZİKİ	MADDİ	BITTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BASL. ANA MAD I	AÇIKLAMALAR					
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Bahçe Köyü	Merkez	904	YOL STANDARDA IN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	Kİ	50,000.00	33,691.36	33,691.36	16,308.64						2,150						100	67	1								31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 741.000 TL. ödenekli Yarpuz Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 50.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan 16.308.64 TL ile birlikte I. dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 250.012,5 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek Projelere (parke yol yapımı) aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Değirmenocağı	Merkez	524	YOL STANDARDA IN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	Kİ	50,000.00	33,691.36	33,691.36	16,308.64						2,150						100	67	1							31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 741.000 TL. ödenekli Yarpuz Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 50.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan 16.308.64 TL ile birlikte I. dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 250.012,5 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek Projelere (parke yol yapımı) aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Yeniköy	Merkez	643	YOL STANDARDA IN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	Kİ	50,000.00	33,691.36	33,691.36	16,308.64						2,150						100	67	1							31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 741.000 TL. ödenekli Yarpuz Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 50.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan 16.308.64 TL ile birlikte I. dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 250.012,5 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek Projelere (parke yol yapımı) aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Kazmaca	Merkez	356	YOL STANDARDA IN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	Kİ	50,000.00	33,691.36	33,691.36	16,308.64						2,150						100	67	1							31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 741.000 TL. ödenekli Yarpuz Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 50.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan 16.308.64 TL ile birlikte I. dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 250.012,5 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek Projelere (parke yol yapımı) aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Karataş	Merkez	47	YOL STANDARDA IN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	Kİ	50,000.00	33,691.36	33,691.36	16,308.64						2,150						100	67	1							31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 741.000 TL. ödenekli Yarpuz Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 50.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan 16.308.64 TL ile birlikte I. dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 250.012,5 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek Projelere (parke yol yapımı) aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Tehçi	Merkez	1,330	YOL STANDARDA IN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	Kİ	50,000.00	32,727.30	32,727.30	17,272.70						2,150						100	65	1							31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 741.000 TL. ödenekli Yarpuz Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 50.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan 17.272,70 TL ile birlikte I. dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 250.012,5 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek Projelere (parke yol yapımı) aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Kaypak	Merkez	213	YOL STANDARDA IN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	Kİ	50,000.00	32,727.30	32,727.30	17,272.70						2,150						100	65	1							31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 741.000 TL. ödenekli Yarpuz Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 50.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan 17.272,70 TL ile birlikte I. dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 250.012,5 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Ek Projelere (parke yol yapımı) aktarılmıştır.	

EK	OSMANİYE	MERKEZ	KI	Dervişöye	Kahyalar	417	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	31.688.90	31.688.90	0.00	2.050	100	100	1	I. Dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 31.688.9 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.	
EK	OSMANİYE	MERKEZ	KI	Sakarcalık	Merkez	646	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	31.034.00	31.034.00	0.00	2.000	100	100	1	I. Dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 31.034 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.	
EK	OSMANİYE	MERKEZ	KI	Çağşak	Merkez	618	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	62.722.90	62.722.90	0.00	4.050	100	100	1	I. Dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 62.722.9 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.	
EK	OSMANİYE	MERKEZ	KI	Kırmacalı	Dereobası	613	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	31.688.90	31.688.90	0.00	2.050	100	100	1	I. Dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 31.688.9TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.	
EK	OSMANİYE	MERKEZ	KI	Serinova	Merkez	506	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	29.500.00	29.500.00	0.00	2.050	100	100	1	I. Dilim ödeneklerden (parke yol yapımı projelerinden) artan toplam 251.614 TL. ödenegin 29.500 TL.si; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.	
EK	OSMANİYE	MERKEZ	KI	Kayalı	Merkez	224	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	35.506.20	35.506.20	0.00	1.700	100	100	1	I. Dilim ödenekten artan 1.601,50. TL. ile II: Dilim Ödenekten artan 80.905 TL. olmak üzere toplam 82.506,5 TL. nin 35.506,7 TL.si; 20.11.2013 tarih ve 8323 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.	
EK	OSMANİYE	MERKEZ	KI	Alahanlı (Sakızgediği)	Merkez	673	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	35.506.20	35.506.20	0.00	1.700	100	100	1	I. Dilim ödenekten artan 1.601,50. TL. ile II: Dilim Ödenekten artan 80.905 TL. olmak üzere toplam 82.506,5 TL. nin 35.506,7 TL.si; 20.11.2013 tarih ve 8323 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.	
EK	OSMANİYE	MERKEZ	KI	Dervişöye Köyü	Merkez		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	7.166.30	7.166.30	0.00	2.000	100	100	1	Parke yol yapımı ihalelerinden artan 7.166,3 TL. Valilik Makamının 20.01.2014 tarih ve 529 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile yapılan 2.000 m2 parke taşı Köy Muhtarlığı tarafından imce usulüyle alınmış olup, döşenmesi KHGB tarafından yaptırılmıştır.	
EK	OSMANİYE	MERKEZ	KI	Kesmeburun	Merkez		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	4.328.00	4.328.00	0.00	280	100	100	1	Parke yol yapımı ihalelerinden artan 4.328 TL. Valilik Makamının 20.01.2014 tarih ve 529 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	BAHÇE	KI	Ankikaş Köyü	Köyüçü	453	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	37.000.00	35.000.00	2.000.00	1.365	100	95	1	Bu projeden artan 2.000 TL ile birlikte Bahçe İlçesi yol projelerinden artan toplam 5.094 TL ödenek; 04.10.2013 tarih ve 7262 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Yaylalık Köyü Merkez bağlısı parke yol yapımı projesine aktarılmıştır	
Y	OSMANİYE	BAHÇE	KI	Yukarıarıcaklı Merkez	Köyüçü	81	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	22.000.00	22.000.00	22.000.00	0.00	900	174	100	1	667 m2 fazla parke yol yapılmıştır
Y	OSMANİYE	BAHÇE	KI	Bekdemir Köyü	Dutlu	189	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	45.000.00	43.000.00	2.000.00	1.660	100	96	1	Bu projeden artan 2.000 TL ile birlikte Bahçe İlçesi yol projelerinden artan toplam 5.094 TL ödenek; 04.10.2013 tarih ve 7262 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Yaylalık Köyü Merkez bağlısı parke yol yapımı projesine aktarılmıştır	
Y	OSMANİYE	BAHÇE	KI	Kızlaç Köyü	Köyüçü	680	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	25.500.00	24.500.00	1.000.00	1.100	159	96	1	645 m2 fazla parke yol yapılmıştır. Bu projeden artan 1.000 TL ile birlikte Bahçe İlçesi yol projelerinden artan toplam 4.094 TL ödenek; 04.10.2013 tarih ve 7262 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Yaylalık Köyü Merkez bağlısı parke yol yapımı projesine aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	BAHÇE	KI	Yaylalık Köyü	Köyüçü	428	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	TAŞ DUVAR	KI	22.000.00	21.948.00	52.00	28.00	100	99	1	Köyüçü yolunun ulaşımını sağlamak amacıyla; Demirli betonorma perde duvar yapılmıştır. Bu projeden artan 52 TL ile birlikte Bahçe İlçesi yol projelerinden artan toplam 4.094 TL ödenek; 04.10.2013 tarih ve 7262 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Yaylalık Köyü Merkez bağlısı parke yol yapımı projesine aktarılmıştır.	

EK	OSMANİYE	DÜZİÇİ	KI	Çamiçi Köyü	Merkez	1.184	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00																								100	100	1								13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır.
EK	OSMANİYE	DÜZİÇİ	KI	Pirsultanlı Köyü	Merkez	131	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00																																13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. 180 m2 parke yol fazla yapılmıştır.		
EK	OSMANİYE	DÜZİÇİ	24	Düzici İmar Sınırı-Karagedik -Uzundere-İsmailkahyalar-Karakızlar-Karanidere Köyü Standart Geliştirme Projesi	Karagedik Köyü: Merkez Uzundere İsmailkahyalar Karakızlar Karanidere	465	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00																																		057 KKN nolu İmar Sınırı Abacı 1 km. 1. kat asfalt yapım projesi, 2014/3 nolu II Tahsisat Komisyon Kararı ile iptal edilerek 80.000 TL. ödenek bu projeye aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Yanıkışla Köyü	Köyüçü	225	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	20,000.00	16,520.00																																			Geçici kabul noksanlıkları nedeniyle ve ayrıca mevzuat hükümleri ve sözleşme maddelerine istinaden sözleşme feshedilmiştir.	
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Çulhalı Köyü	Köyüçü	175	BAKIM VE ONARIM	STABILIZE	KI	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00																																	II Özel İdaresi ile protokol yapıldı	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Sarayova Köyü	Merkez	324	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	23,700.00	22,251.00	22,251.00	1,449.00																																	13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır 1.050 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Çolaklı Köyü	Merkez	287	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	23,700.00	22,251.00	22,251.00	1,449.00																																	13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. 1.020 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Karayiğit Köyü	Merkez	632	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	23,700.00	22,251.00	22,251.00	1,449.00																																	13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. 1.135 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Yanıkışla Köyü	Merkez		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	7,900.00	12,247.00	12,247.00	-4,347.00																																	13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. Sarayova, Çolaklar ve Karayiğit köyleri ile birlikte yapımı gerçekleştirilerek 550 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Çolaklı Köyü	Merkez		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	7,650.00																																					Yanıkışla köyü içmesuyu projesinden artan 7.650 TL. 20.01.2014 tarih ve 529 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje; Valilik Makamının 06.03.2014 tarih ve 1883 sayılı Oluru ile iptal edilerek, 7.650 TL. Yanıkışla köyü KI Parke Yol yapımına tahsis edilmiştir.
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Yanıkışla Köyü	Merkez		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00																																		Valilik Makamının 06.03.2014 tarihli ve 1883 sayılı onayı ile KÖYDES programında değişiklik yapılarak Çolaklı köyü KI Parke yol yapımı projesi iptal edilerek 7.650 TL. bu projeye aktarılmıştır.

Y	OSMANİYE	KADIRLI	93	Çiğciik, A.Bozkuyu, Topraktepe, Y.Bozkuyu Grup Yolu	Grupköy yolu	1,453	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00														100	57	1					
Y	OSMANİYE	KADIRLI	140	Çınar, Akova, Erdoğan Grup Yolu	Grupköy yolu	767	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00														100	57	1					
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Y. Çıyanlı Köyü	Mulla Durdular Mah.	98	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00														100	57	1					
Y	OSMANİYE	KADIRLI	157	Azaplı Kabayar Grup Yolu	Grup Köy yolu	697	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00														100	57	1					
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Koçlu Köyü	Aktürkler Mah.	140	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	BİRİNCİ DERECE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00													1	100	100	1					Bu proje ile; Aktürk deresi üzerine (E x F x h) (en x boy x yükseklik) olmak üzere 6,5 x 2 x 2 ebatlarında yerinde döküm yapılarak 1 adet sanat yapısı (köprü) yapılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Bekereci Köyü	Sulak Deresi Mah.	67	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	BİRİNCİ DERECE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00													1	100	100	1					Bu proje ile; Sulak deresi üzerine (E x F x h) (en x boy x yükseklik) olmak üzere 4 x 3 x 2 ebatlarında yerinde döküm yapılarak 1 adet sanat yapısı (köprü) yapılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Tahta Köyü	Aşılı Kalesi Mah.	297	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	BİRİNCİ DERECE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00													1	100	94	1					Bu proje ile; Mahalle içine (E x F x h) (en x boy x yükseklik) olmak üzere 6 x 2 x 3 ebatlarında yerinde döküm yapılarak 1 adet sanat yapısı (köprü) yapılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	İbistanlı Köyü	Kesmetepe Mah.	32	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	BİRİNCİ DERECE	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00													1	100	100	1					Bu proje için Kadirli KHGB bütçesinden 6.600 TL. ilave ödenek harcanmıştır. Bu proje ile; Mahalle içine (E x F x h) (en x boy x yükseklik) olmak üzere 6 x 2 x 3 ebatlarında yerinde döküm yapılarak 1 adet sanat yapısı (köprü) yapılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Sofular Köyü	Kirazlıdere Mah.	16	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	BİRİNCİ DERECE	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00													1	100	100	1					Bu proje ile; Mahalle içine (E x F x h) (en x boy x yükseklik) olmak üzere 7 x 2,5 x 2 ebatlarında yerinde döküm yapılarak 1 adet sanat yapısı (köprü) yapılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Tahta Köyü	Taraklık Mah.	20	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	KÖPRÜ	BİRİNCİ DERECE	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00													1	100	100	1					Bu proje için Kadirli KHGB bütçesinden 3,060 TL. ilave ödenek harcanmıştır. Bu proje ile; Mahalle içine (E x F x h) (en x boy x yükseklik) olmak üzere 6 x 2 x 2 ebatlarında yerinde döküm yapılarak 1 adet sanat yapısı (köprü) yapılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Kösepanarı Köyü	Cilibirtî Beleni Mah.	172	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	BİRİNCİ DERECE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00													3	100	100	1					Bu proje ile; Mahalle sınırlarında 3 adet sanat yapısı (köprü) yapılmıştır. 1. yapı: 8x7,5x4 ebatlarında 2. yapı: 6x3x3 ebatlarında 3. yapı: 6x6x3 ebatlarında
Y	OSMANİYE	KADIRLI	148	Aşağıçıyanlı - Kiremitli	Grup Köy yolu	454	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00														100	57	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 62.500 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	140	Narlıkışla - Kümbet	Grup Köy yolu	514	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00													1.50	100	57	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 37.500 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	82	Kızıyusflu Köyü - Ören	Grup Köy yolu	509	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00													1.50	100	57	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 37.500 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Akova Köyü	Merkez	135	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00										0.50			100	100	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 40.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Aşağıçıyanlı Köyü	Merkez	396	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00										1.00			100	100	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 80.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Çiğciik Köyü	Ganali	230	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00										1.00			100	100	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 80.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Çoşkunlar	Merkez	155	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00										0.30			100	100	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 24.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Çınar Köyü	Merkez	247	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00										0.30			100	100	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 24.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Erdoğan Köyü	Merkez	345	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00										0.80			100	100	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 64.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Göztaşlı Köyü	Merkez	303	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00										1.50			100	100	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 120.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Halitağalar Köyü	Merkez	200	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00										0.85			100	100	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 68.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	kl	Harkkaçığı Köyü	Dikirli	537	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00										0.20			100	100	1					31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Olur'u ile ; 1.300.000 TL. ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 16.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	

Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Karakütük Köyü	Merkez	91	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 24.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Kiremitli Köyü	Merkez	58	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00																									31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 40.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.		
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Öksüzlü Köyü	Çiplaklar	118	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00																									31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 32.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.		
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Öksüzlü Köyü	Merkez	191	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 40.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Şabablı Köyü	Merkez	621	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 84.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Tekelli Köyü	Merkez	274	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 16.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Yalnızdüt Köyü	Merkez	265	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 40.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Yoğunluk Köyü	Kaş-Kayseri	237	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 40.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Erdοđdu Köyü	Merkez	345	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON KANAL	KI	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 40.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; Köy içi yol drenajını sağlamak amacıyla; 800 m. karşıklı yüksekliđi 0,6 m. ve 1,6 m olan Trapez Beton Kanal yapılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Yalnızdüt Köyü	Merkez	265	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON KANAL	KI	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 10.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; Köy içi yol drenajını sağlamak amacıyla; 200 m. karşıklı yüksekliđi 0,6 m. ve 1,6 m olan Trapez Beton Kanal yapılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Kerimli Köyü	Merkez	385	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON KANAL	KI	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00																											31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 25.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; Köy içi yol drenajını sağlamak amacıyla; 500 m. karşıklı yüksekliđi 0,6 m. ve 1,6 m olan Trapez Beton Kanal yapılmıştır.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Kayasuyu Köyü	Tapsızlar	419	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	KI	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 16.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; Mahalle içine (E x F x h) (en x boy x yükseklik) olmak üzere 6 x 7,5 x 3,5 ebatlarında yerinde döküm yapılarak 1 adet sanat yapısı (köprü) yapılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	60 Köy Yolu	60 Köy		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	ARAÇ KIRALAMA	BİRİNCİ DERECE	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 85.000 TL.'si bu projeye aktarılmıştır.	
Y	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Karakütük Köyü	Kokar		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	TESVİYE	KI	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00																										31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile ; 1.300.000 TL ödenekli Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis projesi iptal edilerek 4.500 TL.'si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından önerilen, Kokar mevkiinde kaplıca suyu arama -sıcak su arama- programı geređi sondaj çalışması devam eden mevkiye yeni yol açılmıştır.	
EK	OSMANİYE	KADIRLI	30	Trapez Kanal (Beton Kanal) yapımı	Muhtelif		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON KANAL	BİRİNCİ DERECE	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00																										13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. Bu proje ile:030 KK.Nolu Grup Köy yolunun (Ily. İlt. Koçlu-Paşaalıđu-Yođunuluk-Telnetaş-maksutoluđu yaylası) sel suları zararından korunması amacıyla; 2000 m. karşıklı yüksekliđi 0,6 m. ve 1,6 m olan Trapez Beton Kanal yapılmıştır.	
EK	OSMANİYE	KADIRLI	ki	Beton Yol Yapımı	Muhtelif		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00																										13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. Bu proje ile: aşğıda yazılı köylerin köyü yolları olmak üzere herköyün köyüne herköy için 0,25 km. olmak üzere toplam toplam 2,5 km Beton yol yapılmıştır. (Bahadırlı, Durmuşsofular, İlbistanlı, Kayasuyu, Kesim, Kızıysuluđu, Koçlu, Oruçbey , Yenigün, Yk Çıyanlı)	
EK	OSMANİYE	KADIRLI		Malzemeli Yol Bakım ve Onarım	Muhtelif		BAKIM ve ONARIM	ONARIM	BİRİNCİ DERECE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00																										13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır.	

EK	OSMANİYE	SUMBAS	45	Grup Kyy. İlt - Dereliler - Davutlar - Demirciler - Genççalller Grup yolu	Akdam Dereliler ve Davutlar, Köseli Demirciler ve Genççalller	210	BAKIM ve ONARIM	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00																					13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. Sumbas KHGB tarafından malzeme (asfalt ve mıcır) alındı. Asfalt yapımı hava şartları nedeniyle Teknik Rapor hazırlanarak 2014 yılına bırakıldı ve 2014 yılında tamamlandı.
EK	OSMANİYE	SUMBAS	ki	Höyük Köyü	Höyük Merkez	221	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	BETON YOL	K.I	35,000.00	34,613.00	34,613.00	387.00																				13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. Sumbas KHGB tarafından malzeme (asfalt ve mıcır) alındı. Asfalt yapımı hava şartları nedeniyle Teknik Rapor hazırlanarak 2014 yılına bırakıldı. Daha sonra; 20.01.2014 tarih ve 529 sayılı Valilik Makamı Oluru ile 0,7 km. 1. kat Asfalt yol Beton yol olarak değiştirilmiştir. Bu projeden artan 387 TL ödenek 12.08.2014 tarih ve 6364 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Köseli Köyü Kl beton yol yapım projesine aktarılmıştır.	
EK	OSMANİYE	SUMBAS	33	Grup Kyy. İlt - Reşadiye - Kç. Çınar -Müstenler - Yazıboyu - Sitr Grup Köyü	Reşadiye Merkez Yazıboyu Merkez ve Müstenler Akçataş Sitr	1,310	BAKIM ve ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	86,000.00	80,509.02	80,509.02	5,490.98																					13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. Valilik Makamının 12.08.2014 tarih ve 6365 sayılı Oluru ile 008 KKN nolu 2 km. 2. kat Asfalt yol iptal edilerek bo projenin ödenegi 43,000 TL'den 86.000 TL. ye ve yapılacak yol uzunluđu 4 km. ye yükseltilmiştir. Bu projeden artan 5.490,98 TL ödenek; Valilik Makamının 08.12.2014 tarih ve 10412 sayılı Oluru ile, " Çiçeklidere Köyü Köyiđi (Kovalı Mevki) yolunun 500 mt'lik kısmının beton yol yapımı Standart Geliőtirme Projesine" aktarılmıştır.
EK	OSMANİYE	SUMBAS	8	Grup Kyy. İlt - Halilbrahimli-Cemmagarası - Karanlıkdere - Esenli - Gazeller - Bağdaş Grup Köyü	Çiçeklidere Cemmagarası ve Karanlıkdere Esenli Merkez, Gazeller ve Bağdaş		BAKIM ve ONARIM	2. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE																									13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. Sumbas KHGB tarafından malzeme (asfalt ve mıcır) alındı. Asfalt yapımı hava şartları nedeniyle Teknik Rapor hazırlanarak 2014 yılına bırakıldı. Bu proje 12.08.2014 tarih ve 6365 sayılı Valilik Makamı Oluru ile iptal edilerek 43.000 TL ödenek 2 km. 2. kat asfalt 2013 yılı projelerinden I. Sınırı-Reşadiye-K.Çınar- yazıboyu-Rüstemler -Sitr (KKN:33) köy yoluna aktarılmıştır.
EK	OSMANİYE	SUMBAS	ki	Höyük Köyü	Höyük Merkez	221	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	BETON YOL	K.I	40,000.00	34,998.80	34,998.80	5,001.20																					13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten aktarılmıştır. Bu projeden artan 5.001.20 TL ödenek 12.08.2014 tarih ve 6364 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Köseli Köyü Kl beton yol yapım projesine aktarılmıştır.
EK	OSMANİYE	SUMBAS	3	008 KKN Grup Kyy. İlt- Karanlıkdere - Terelik- Kırıkköprü-Taşköprü Mürferit Köyü	Gaffarlı Köyü Terelik ve Taşköprü, Çiçeklidere Köyü Karanlıkdere ve Kırıkköprü	713	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE																									2013 Sumbas KÖYDES projelerinin uygulanması sonucu asfalt yol yapılmasında kullanılmak üzere alınan asfalt malzemenin kullanılan miktarından arta kalan (kullanılmayan) 7,96 ton asfalt malzeme miktarı; 08.11.2013 tarih ve 8001 sayılı Valilik Makamı Oluru ile 003 KKN nolu köy yolunun, 0,5 km.lik kısmının 1. kat asfalt yapılması amacıyla bu proje oluşturulmuştur. Bu proje için ayrıca ödenek aktarılmamıştır.
EK	OSMANİYE	SUMBAS	41	033 KKN Nolu Kyy. İlt.-Köseli-Akçatı Çiftliđi Köyü	Köseli Kl yolu	540	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	22,471.68	22,471.68	22,471.68	0.00																					Yol Projelerinde artan 6.557,2 TL ile 15.914,48 TL Nema Geliri ödenek olmak üzere toplam 22.471,68 TL ödenek Valilik Makamının 12.08.2014 tarih ve 6365 sayılı Oluru bu projeye aktarılmıştır. Bu proje için; KHGB bütçesinden 20.528,32 TL. fazla harcama yapılarak toplam 43.000 TL. harcanmıştır. Ayrıca; 1,38 km. Beton yol fazla yapılarak toplam 1,70 km. Beton yol yapılmıştır.
EK	OSMANİYE	SUMBAS		Çiçeklidere Köyü Köyiđi (Kovalı Mevki)	Çiçeklidere Kl Yolu	622	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	BETON YOL	KI	5,490.98	5,490.98	5,490.98	0.00																					"Grup Kyy. İlt - Reşadiye - Kç. Çınar -Müstenler - Yazıboyu - Sitr Grup Köyü 2. kat Asfalt"projesinden artan 5490,98 TL ödenek; Valilik Makamının 08.12.2014 tarih ve 10412 sayılı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	TOPRAKKALE	ki	Aslanpınarı Köyü	Köyiđi	399	BAKIM VE ONARIM	YAMA	BİRİNCİ DERECE	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00																					Malzemesi Toprakkale KHGB tarafından Birlik İhale Yönetmeliđi kapsamında alınarak; İl Özel İdaresi ile 15.07.2013 tarihli Protokol düzenlenerek; 13-16.09.2013 tarihleri arasında İÖİ araçları kullanılarak sıcak asfalt yama yapılarak iş bitirilmiştir.
Y	OSMANİYE	TOPRAKKALE	ki	Lalegölu Köyü	Köyiđi	843	BAKIM VE ONARIM	YAMA	BİRİNCİ DERECE	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00																					Malzemesi Toprakkale KHGB tarafından Birlik İhale Yönetmeliđi kapsamında alınarak; İl Özel İdaresi ile 15.07.2013 tarihli Protokol düzenlenerek; 13-16.09.2013 tarihleri arasında İÖİ araçları kullanılarak sıcak asfalt yama yapılarak iş bitirilmiştir.

KÖYDES 2013 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD "Y" "D.E." veya "EK"	İli	İlçesi	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							
			(TL) J	(TL) K				(TL) L	FİZİKİ	MADDİ		BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BASLANAMAD I	AÇIKLAMALAR				
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Yarpuz Grup Köyleri İçme Suyu Projesi	Aslaniye-Nohuttepe-Kumari-Sarpınazlı-Kesmeburun-Kazmaca-Bahçeköy-Çona-İsizzca-Çağsak-Kayalı-Şekerdere-Tehçi-Dervişiyi-Karagedik-Akçakoyunlu-Bostanlar-Pirsultanlı-Gümüş-Güzelyurt-Çerçioğlu-Olukluçunur		YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ					0	0								Bu proje; 31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek; 741.000 TL olan proje ödeneği; 15 adet yol projesine aktarılmış olup, bu yol projeleri ve ödenekleri 05.08.2013 tarihi itibarıyla KÖYDES 2013 yılı Yol İzleme tablosunda gösterilmiştir.
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Yukarı Karderesi Köyü	Çiçekli Mahallesi	152	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	30,000.00	26,550.00	26,550.00	3,450.00	100	89	1							30 Ton İçmesuyu Gömme Depo yapılmıştır. Bu projeden artan 3.450 TL ödenek ile Örencik Köyü Tesis Geliştirme (depo yapımı ve PVC boru alımı) projesinden artan 4.025 TL ve Muhtelif Köylerin İçmesuyu Depolarına Klorlama Odası Yapımı Tesis Geliştirme Projesinden artan 47.580 TL ödenek olmak üzere; Bahçe İlçesi içmesuyu projelerinden artan toplam 55.055 TL ödenek; 04.10.2013 tarih ve 7262 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Yol Projelerine aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Örencik Köyü	Merkez	165	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	35,000.00	30,975.00	30,975.00	4,025.00	100	89	1							Merkez köye 30 Ton İçmesuyu Gömme Depo ve Keleşmanlar başlığına 1500 mt. (Q63 PVC boru) İsale Hattı Değişimi yapılmıştır. Bu projeden artan 4.025 TL ödenek ile Yk. Karderesi Çiçekli başlığı Tesis Geliştirme projesinden artan 3.450 TL ve Muhtelif Köylerin İçmesuyu Depolarına Klorlama Odası Yapımı Tesis Geliştirme (depo yapımı) Projesinden artan 47.580 TL ödenek olmak üzere; Bahçe İlçesi içmesuyu projelerinden artan toplam 55.055 TL ödenek; 04.10.2013 tarih ve 7262 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Yol Projelerine aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Muhtelif Köylere Klorlama Odası Yapımı	Muhtelif Köyler	-	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	70,000.00	22,420.00	22,420.00	47,580.00	100	32	1							15 adet İçmesuyu Deposuna Klorlama Odası Yapılmıştır. Bu projeden artan 47.580 TL ödenek ile Yk. Karderesi Çiçekli başlığı Tesis Geliştirme (depo yapımı) projesinden artan 3.450 TL ve Örencik Köyü Tesis Geliştirme (depo yapımı ve PVC boru alımı) projesinden artan 4.025 TL ödenek olmak üzere; Bahçe İlçesi içmesuyu projelerinden artan toplam 55.055 TL ödenek; 04.10.2013 tarih ve 7262 sayılı Valilik Makamı Oluru ile Yol Projelerine aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	Yanıkışla Köyü	Yalangoz Mevkii	225	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	46,000.00	38,350.00	38,350.00	7,650.00	100	95	1							4 km Şebeke Hattı Bakım ve Onarım işi Bu proje ile; 6 adet Kaptaj (Rogar), 2 adet Drenaj, 3000 m. Q75-10 Atü HDPE ve 1200 m. Q75-16 Atü HDPE İsale hattı borusu ile Güneş Enerji Panelli Tam Otomatik Klorlamam Cihazı alınmıştır. Bu projeden artan 7.650 TL. Valilik Makamının 20.01.2014 tarih ve 529 sayılı Oluru ile Çolaklı köyü köyü parke yol (350 m2) yapımı projesine aktarılmıştır. Valilik Makamının 06.03.2014 tarihli ve 1883 sayılı onayı ile KÖYDES programında yeniden değerlendirilerek Çolaklı köyü Kİ Parke yol yapımı projesi iptal edilerek 7.650 TL. Yanıkışla Kİ Parke yol yapımı projesine aktarılmıştır.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Y	OSMANİYE	KADIRLI	Koçlu Grup İçmesuyu	13 Köy 37 Bağlısı		YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ					0	0							Bu proje; 31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek; 1.300.000 TL. olan proje ödeneginin; 1.150.000 TL. si 26 adet yol projesine, 150.000 TL. si ise 1 adet içmesuyu projesine aktarılmış olup, bu projeler ve ödenekleri 05.08.2013 tarihi itibarıyla KÖYDES 2013 yılı Yol ve İçmesuyu İzleme tablolarında gösterilmiştir.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Yoğunluk Köyü	Merkez		YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ					0	0							Bu proje; 31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilmiştir.
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Yoğunluk Köyü	Merkez	595	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100	100	1						Bu projeye; 31.07.2013 tarih ve 5454 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilen Koçlu Grup İçmesuyu Yeni Tesis Projesinden 150.000 TL. ve Yoğunluk köyü Merkez Yeni Tesis İçmesuyu projesinden 50.000 TL. olmak üzere toplam 200.000 TL. ödenek aktarılmıştır. 4.200 m. isale (Q90 mm) hattı ile 1 adet 100 m3 G. Depo yapılmıştır.
EK	OSMANİYE	KADIRLI	KARADELİK İÇMESUYU PROJESİ	Tahta Köyü Sanelma (Taraklık) ve Uçurum (Ericik) bağlantıları Değirmendere Köyü Yağızlar (Yedioluk) bağlantısı Yoğunluk Köyü Merkez, Topçu ve Kayseri bağlantıları	782	YENİ TESİS	SUSUZ	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	100	100	1						13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten tahsis edilmiştir 771 m. Q140 PE 10 Atü isale hattı, 1168 m. terfili hattı olmak üzere Q180-225 ve 10-25 Atü arasında olmak üzere boru ile 771 m. kaynağa ulaşım yolu açılmıştır.
EK	OSMANİYE	KADIRLI	EVRENPINARI İÇMESUYU PROJESİ (İletim Hattı Değişimi)	Kösepınarı Köyü Şeritbeleni bağlantısı İlbistanlı Köyü Merkez, Kadılar (Balliler), Kesmetepesi, Kocalar, Kozalık, Macırlar, Topallar ve Sindel bağlantıları	1,010	BAKIM ve ONARIM	SUYU YETERSİZ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100	100	1						13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten tahsis edilmiştir Bu proje ile İlbistanlı köyü şebeke hattı üzerine basıncı kırnak amacıyla 5 adet (1.4x1.4x1.4 ebatlarında) Flatörlü Maslak inşaatı ile 2500 metre PE 100 Boru alımı yapıldı.
EK	OSMANİYE	KADIRLI	KALEALTI İÇMESUYU PROJESİ (İletim Hattı Değişimi)	İlbistanlı Köyü Üçkazan, Karahatçeler ve Karacüllüler bağlantıları Koçlu Kocaboğalar bağlantısı Karakütük Üçkazan bağlantısı	434	BAKIM ve ONARIM	SUYU YETERSİZ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100	100	1						13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile II. Dilim ödenekten tahsis edilmiştir 2.000 m. isale (Q100 PE) boru alımı yapılmıştır
Y	OSMANİYE	TOPRAKKALE	Aslanpınarı Köyü	Merkez		TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ					0	0							Bu proje; 06/01/2013 tarih ve 130 sayılı Valilik Makamı Oluru ile iptal edilerek 4.000 TL. ödenek Lalegözü köyü Köyiçi parke yol yapımı projesine aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	TOPRAKKALE	Sayhöyük Köyü	Merkez		TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ					0	0							Bu proje; 06/01/2013 tarih ve 130 sayılı Valilik Makamı Oluru ile iptal edilerek 12.500 TL. ödenek Lalegözü köyü Köyiçi parke yol yapımı projesine aktarılmıştır.
					3,363			669,000.00	606,295.00	606,295.00	62,705.00			8	0	0	0	0	0	

.../.../2013 İTİBARIYLA İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ

S.NO	İLİ	İLÇESİ	KÖY ADI	BAĞLININ ADI	FAYDALA NACAĞI NÜFUS	YOL AĞINDAKİ TULU (Km)	NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	HAM	TESVİYE	İŞLERİN DURUMU					
										Km	Km	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLAN AMADI	AÇIKLAMALAR
										0	0						
					0	0			0	0	0	0	0	0	0		

.../.../2013 İTİBARIYLA İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ

S.NO	İLİ	İLÇESİ	KÖY ADI	BAĞLININ ADI	FAYDALANACAK NÜFUS	YOL AĞINDAKİ TULU (Km)	NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	HAM	TESVİYE	İŞLERİN DURUMU								
										Km	Km	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLAN AMADI	AÇIKLAMALAR			

FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA
İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE
YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ

İli	Mevcut Foseptik Sayısı	Faal Foseptik Sayısı	Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı	Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı			Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
				İÖİ	KHGB	Muhtarlık	
OSMANİYE	3	3	0	0	0	0	0

NOT: Tablodaki bilgiler yalnızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.

Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.

Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.

Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir. Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.

Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.

Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.