

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.10.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU												
	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BITEN						
	İŞLERİN NİTELİĞİ	GOLET YAPIMI	GOLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	YAYVAN İÇİRBUTU SÖKÜMÜ	TOPLAM	GOLET YAPIMI	GOLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	YAYVAN İÇİRBUTU SÖKÜMÜ	TOPLAM
YENİ TESİS						0						0	
TESİS GELİŞTİRME						0						0	
BAKIM ONARIM						0						0	
TOPLAM						0						0	
PROJESİZ YAPILANAN NÜFUS (ADET)						0						0	
PROJESİZ YAPILANAN ÇİFTÇİ BAĞIR (ADET)						0						0	
İZLENİLECEK ALAN (MÜKURLUĞU İZLENİLECEK)						0						0	
B. BAĞ HAY. SAYISI						0						0	
K. BAĞ HAY. SAYISI						0						0	

İLİ:	ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BITEN						
	İŞLERİN NİTELİĞİ	KÖY ADET	NÜFUS	BAGLI ADET	NÜFUS	SİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER		
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)													
SİZİRMALİ FOSEPTİK (Ad)													
SİZİRMASIZ FOSEPTİK (Ad)													
KLASİK ARITMA (Ad)													
PAKET ARITMA (Ad)													
DÜSAL ARITMA (Yayay Suuk Alan) (Ad)													
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)													
İŞLERİN NİTELİĞİ													
KANALİZASYON SİSTEMİ (m ²)													

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI:	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
Ş TELEFONU	(0328) 826 20 15
ÇEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	mustafkz@yghotmail.com

03/11/2020

Dr. Erdiç YILMAZ
Dr. Erdiç YILMAZ
Vali

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Veysi ORUK
Merkaz KHGB Müdürü

Hüseyin Didin
Hüseyin DIDİN
Ziraat Mühendisi

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.10.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU				YOL				SULAMA				ATIKSU				GENEL TOPLAM			
	SENE BAŞINDA PLANLANAN		TOPLAM		SENE BAŞINDA PLANLANAN		TOPLAM		SENE BAŞINDA PLANLANAN		TOPLAM		SENE BAŞINDA PLANLANAN		TOPLAM		SENE BAŞINDA PLANLANAN		TOPLAM	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
İLİ:	7	2	9	125	33	159														
BITEN																				
DEVAM EDEN																				
İHALE AŞAMASINDA OLAN																				
BASLAMAYAN																				
İPTAL																				
TOPLAM	7	2	9	130	34	164	0	0	0	0	0	0	0	0	137	36	173			

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKİ (m ²)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m ³)	SARMAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BUZ (Adet)	KÖY SAYISI	UNİTE SAYISI	TOPLAM NUFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN							0.47	22.00	324.785	2.05				11	122	61	58.936
BITEN							0.98	23.20	494.991					21	151	64	69.811

KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BITEN								
	KÖY			BAĞLIŞI			KÖY			BAĞLIŞI			FAYDALANACAK NUFUS		
	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM
İLİ:															
YENİ TESİS															
TESİS GELİŞTİRME															
BAKIM ONARIM															
TOPLAM	0	5	0	7	12	1.666	0	7	0	17	24	2.859	0	17	24

Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Koçyurdu (Endel) Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KOÇYURDU (ENDEL)	Merkez	1	749	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	60.000,00	92.000,50	92.000,50	-32.000,50	12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan 261.259,96 TL ve içmesuyundan artan 42.946,06 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek ten 24.600,00 TL 820 m2 parke yol yapımı ilavesiyle bu proje ödeneği: 116.600,50 tl olmuştur.	2.000	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676406,06 TL ödenekten kulanılmak üzere; 2520 m2 parke iş artışı ve 32.000,5 TL ödenek artışı ile projenin yeni ödeneği : 92.000,5 TL olmuştur	226%	194%	1					4520
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Selimiye Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SELİMİYE	Merkez	1	157	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	52.500,00	İPTAL		52.500,00		2.000	Bu proje: 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edildi. Ödeneği ise yol projelerine aktarıldı	0%	0%					1	
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Orhaniye Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ORHANIYE	Merkez	1	170	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	45.000,00	İPTAL		45.000,00		1.500	Bu proje: 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edildi. Ödeneği ise yol projelerine aktarıldı	0%	0%					1	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Serdar (Kaypak) Köyü Köyü Yolu 1 adet tek gözlü (3x3x8) Menfez Yapım Projesi	SEDAR (KAYPAK)	Merkez			YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	KÖYÜÇİ	58.852,00	58.852,00	0,00				Kırmacalı Parke Yol Projesinden artan artan 79.673,00 TL ödenekden 40.000,00 TL.sı 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projeye aktarıldı. Daha sonra bu proje ödeneği yetersiz olduğundan yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenek den 18.852,00 TL AKTARILARAK YENİ ÖDENEĞİ 58.852,00 TL OLMUŞTUR	1	100%	100%	1				
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Çağşak Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇAĞŞAK	Merkez	1	621	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			70.800,00	70.800,00	-70.800,00			2.500	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenekten 70.800,00 TL.sı bu projeye aktarılmıştır	100%	100%	1				2500	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Gökçedam Köyü Köyü Yolu 2732 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÖKÇEDAM (HEMİTE)	Merkez	1	632	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			77.370,24	77.370,24	-77.370,24			2.732	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenekten 777.370,24 TL.sı bu projeye aktarılmıştır	100%	100%	1				2732	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Karacalar Köyü Köyü Yolu 408 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARACALAR	Merkez	1	446	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			11.554,56	11.554,56	-11.554,56			408	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenekten 11.554,56 TL.sı bu projeye aktarılmıştır	100%	100%	1				408	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Oruçgazi Köyü Köyü Yolu 1655 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ORUÇGAZI	Merkez	1	75	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			57.417,00	57.417,00	-57.417,00			1.655	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenekten 57.417,00 TL.sı bu projeye aktarılmıştır	100%	100%	1				1655	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Karataş Köyü Köyü Yolu 700 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARATAŞ	Merkez	1		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			21.000,00		21.000,00				12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan 261.259,96 TL ve içmesuyundan artan 42.946,06 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek ten 21.000,00 TL 700 m2 parke yol yapımı amacıyla bu projeye aktarılmıştır	0%	0%	1				12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projeleri bittiği zaman yapılan parkeler ilenecek 31.03.2020 (2020 İLE BİRLİKTE YAPILACAK)	
							34	19	25.481			3.316.883,00	2.742.774,63	2.743.083,64	632.651,36		110.000	1								

Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Gümüş Köyü Köyü Yolu (3450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÖMÜŞ	Merkez	1	510	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	121.280,00	157280,00	157280,00	-36000,00							3.450	08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Duzici İçmesuyu Projelerinden (Alibouzlu köyünden: 81.123,00, Elbeyli: 183.759,20 ve Gümüş: 70.121,00 TL olmak üzere) artan 335.0003,20 TL den 278.503,2 TL ödenek yol projelerine ve bundanda;36.0000,00 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ödenegi:157.280,00 TL olmasına ve 1200 m2 fazla parke yapılmasına ve diğer artan: 56.500,00 TL.si ise içmesuyu projelerine aktarılmıştır.	164%	130%	1							5654	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Güzelyurt Köyü Köyü Yolu (1370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÜZELYURT	Merkez	1	212	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	48.009,00	59012,20	59012,20	-11003,20							1.370	08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Duzici İçmesuyu Projelerinden (Alibouzlu köyünden: 81.123,00, Elbeyli: 183.759,20 ve Gümüş: 70.121,00 TL olmak üzere) artan 335.0003,20 TL den 278.503,2 TL ödenek yol projelerine ve bundanda;11.003,7 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ödenegi:59.012,7 TL olmasına ve 360 m2 fazla parke yapılmasına ve diğer artan: 56.500,00 TL.si ise içmesuyu projelerine aktarılmıştır	88%	123%	1							1200	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Karagedik Köyü Köyü Yolu (4370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAGEDİK	Merkez	1	279	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	153.086,00	153.086,00	153.086,00	0,00							4.370		147%	100%	1						6445		
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Karakuz Köyü Köyü Yolu (3150 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAKUZ	Merkez	1	488	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	110.512,00	153.086,00	153.086,00	0,00								3.150		105%	100%	1					3294		
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Kuşcu Köyü Köyü Yolu (4000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KUŞCU	Merkez	1	552	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	139.046,00	110.512,00	110.512,00	0,00								4.000		139%	100%	1					5550		
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Oluklu (çunur) Köyü Köyü Yolu (1250 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	OLUKLU (ÇUNUR)	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	44.278,00	139.046,00	139.046,00	0,00								1.250		91%	100%	1					1143		
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Pırsultanlı Köyü Köyü Yolu (5850 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	PIRSULTANLI	Merkez	1	647	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	204.550,00	269.550,00	269.550,00	-65000,00								5.850	08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Duzici İçmesuyu Projelerinden (Alibouzlu köyünden: 81.123,00, Elbeyli: 183.759,20 ve Gümüş: 70.121,00 TL olmak üzere) artan 335.0003,20 TL den 278.503,2 TL ödenek yol projelerine ve bundanda;65.000 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ödenegi:269.550 TL olmasına ve 2160 m2 fazla parke yapılmasına ve diğer artan: 56.500,00 TL.si ise içmesuyu projelerine aktarılmıştır	208%	132%	1							12206

Y	OSMANIYE	DUZUÇI	KI	Selverler Köyü Köyü Yolu (2600 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SELVERLER	Merkez	1	402	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	91.036,00	91.036,00	91.036,00	0,00	2.600	182%	100%	1	4745
Y	OSMANIYE	DUZUÇI	KI	Yazlamazlı Köyü Köyü Yolu (10050 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YAZLAMAZLI	Merkez	1	987	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	352.598,00	352.598,00	352.598,00	0,00	10.050	101%	100%	1	10148
Y	OSMANIYE	DUZUÇI	KI	Yenifarsak Köyü Köyü Yolu (1450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YENIFARSAK	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.450	125%	100%	1	1821
Y	OSMANIYE	DUZUÇI	KI	Yeşildere Köyü Köyü Yolu (2500 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YEŞİLDERE	Merkez	1		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	86.283,00	86.283,00	86.283,00	0,00	2.500	108%	100%	1	2695
Y	OSMANIYE	DUZUÇI	KI	Yeşilköy (Bülke) Köyü Köyü Yolu (1450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YEŞİLKÖY (BÜLKE)	Merkez	1	106	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	51.035,00	101035,00	101035,00	0,00	1.450	345%	198%	1	5015
Y	OSMANIYE	DUZUÇI	KI	Yeşilyurt (Zindagan) Köyü Köyü Yolu (1450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YEŞİLYURT (ZINDAĞAN)	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.450	111%	100%	1	1623
															0,00	75.314				
Y	OSMANIYE	DUZUÇI		Akçakoyunlu Köyü (222 m2) V Tipi Kanal Yapımı Bakım Onarım Projesi	AKÇAKOYUNLU	Merkez			BAKIM ve ONARIM	V TİPİ KANAL	KÖYÜÇİ	20.000,00	PROJE İPTAL		0,00		0%	0%	1	Bu proje 12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Oturu' ile iptal edilerek 20.000,00 TL ödeneği 20.000,00 ödenekli bayındır köyü V kanal bakım Onarım Projesine aktarılmıştır.

Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Akova Köyü Köyüçü Yolu 800 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AKKOVA	Merkez	1	137	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	28.000,00	18.880,00	18.880,00	9.120,00	800	Sene başında programa alınan; 30 adet Parke ana projesinde; (31.12.2019 tarihii) aylık izleme tablosunda ilçesi tarafından sehven tamamı harcandı gösterilmiş. Ancak 31.01.2019 tarihli aylık izleme formunda 31,506,00 TL ödenğin nefasset kesinti (geçici kabul) dolayısıyla arttığı bildirilmiş olup, DÜZELTİLMİŞTİR	120%	67%	1					958
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Aşağıbozkuyu Köyü Köyüçü Yolu 535 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AŞAĞIBOZKUYU	Merkez	1	380	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	18.725,00	12.626,00	12.626,00	6.099,00	535	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 26.000,00 TL (artan ile birlikte) aktarılarak ödenegi: 38.626,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1000 m2 Yapılan: 933 m2	268%	206%	1					1433
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Aşağıyamaş Köyü Köyüçü Yolu 2570 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AŞAĞIÇIYANLI	Merkez	1	329	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	89.950,00	60.652,00	60.652,00	29.298,00	2.570		122%	67%	1					3147
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Bahadır Köyü Köyüçü Yolu Parke 1200 m2 Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BAHADIRLI	Merkez	1	276	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	42.000,00	28.320,00	28.320,00	13.680,00	1.200	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 52.000,00 TL (artan ile birlikte) aktarılarak ödenegi: 80.320,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 2000 m2 Yapılan: 1205 m2	268%	67%	1					3202
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Caygeçit Köyü Köyüçü Yolu 775 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	CAYGEÇİT	Merkez	1	319	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	27.125,00	18.290,00	18.290,00	8.835,00	775	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 32.500,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 50.790,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1250 m2 Harcanan:27.874,56 TL Yapılan: 1205 m2	270%	187%	1					2098
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Durmuşsofular Köyü Köyüçü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	DURMUŞSOFULAR	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	52.500,00	35.400,00	35.400,00	17.100,00	1.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 20.800,00 TL (artan ile birlikte) aktarılarak ödenegi: 56.200,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 800 m2 Yapılan: 749 m2	137%	107%	1					2059
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Halitağalar Köyü Köyüçü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HALITAĞALAR	Merkez	1	62	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	105.000,00	70.800,00	70.800,00	34.200,00	3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 34.190,00 TL (artan ile birlikte) aktarılarak ödenegi: 104.990,00 TL olmuştur. Yapılacak parke: 1315 m2 Yapılacak parke miktarı: 3000 m2 Yapılan: 1232 m2	149%	99%	1					4473
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Harcacı Köyü Köyüçü Yolu Parke 3000 m2 Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HARCAÇI	Merkez	1	160	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	105.000,00	70.800,00	70.800,00	34.200,00	3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 46.800,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 117.600,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1800 m2 Yapılan: 1828 m2	173%	112%	1					5175
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Hardalık Köyü Köyüçü Yolu 1385 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HARDALLIK	Merkez	1	400	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	48.475,00	32.686,00	32.686,00	15.789,00	1.385	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 15.860,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 48.546,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 610 m2 Yapılacak parke miktarı: 610 m2 Yapılan: 458 m2	147%	100%	1					2033

Y	OSMANIYE	KADIRLI	KL	İbistanlı Köyü Köyüçü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	İLBİSTANLI	Merkez												2.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 195.000,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 254.000,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 7500 m2 Yapılan: 8001+345=8346 m2	431%	290%	1							10771
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KL	Kabayar Köyü Köyüçü Yolu 1200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KABAYAR	Merkez	1	195	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	42.000,00	28.320,00	28.320,00	13.680,00			1.200		115%	67%	1							1383
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KL	Karakütük Köyü Köyüçü Yolu 3800 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAKÜTÜK	Merkez	1	337	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	133.000,00	89.680,00	89.680,00	43.320,00			3.800		105%	67%	1							3997
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KL	Karatepe Köyü Köyüçü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARATEPE	Merkez	1	500	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	52.500,00	35.400,00	35.400,00	17.100,00			1.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 91.000,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 126.400,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 3500 m2 Yapılan: 3270m2	320%	240%	1							4796
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KL	Kayasuylu Köyü Köyüçü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KAYASUYU	Merkez	1	282	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	52.500,00	35.400,00	35.400,00	17.100,00			1.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 91.000,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 126.400,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 3500 m2 Yapılan: 3203 m2	241%	67%	1							4662
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KL	Kesim Köyü Köyüçü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KESİM	Merkez	1		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	87.500,00	59.000,00	59.000,00	28.500,00			2.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 32.500,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 91.500,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1250 m2 Yapılan: 1153 m2	152%	105%	1							3788
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KL	Kızıusuflu Köyü Köyüçü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KIZYUSUFLU	Merkez	1	256	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	70.000,00	47.200,00	47.200,00	22.800,00			2.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 39.000,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 86.200,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1500 m2 Yapılan: 1429 m2	166%	123%	1							3321
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KL	Kiremitli Köyü Köyüçü Yolu 1300 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KIREMITLI	Merkez	1	51	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	45.500,00	30.680,00	30.680,00	14.820,00			1.300	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 32.500,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 63.180,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1250 m2 Yapılan: 2416 m2	288%	139%	1							3750
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KL	Kümbet Köyü Köyüçü Yolu 1925 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KÜMBET	Merkez	1	332	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	67.375,00	45.430,00	45.430,00	21.945,00			1.925		67%	67%	1							1917

Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Mezretli Köyü Köyü Yolu 2700 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	MEZRETLİ	Merkez	1	179	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	94.500,00	63.720,00	63.720,00	30.780,00	2.700	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 35.100,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 98.820,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1350 m2 Yapılan: 2286 m2	189%	105%	1							5101
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Oruçbey Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ORUÇBEY	Merkez	1	301	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	70.000,00	47.200,00	47.200,00	22.800,00	2.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 32.500,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 79.700,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1250 m2 Yapılan: 1203 m2	153%	114%	1							3053
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Sarıdanışmanlı Köyü Köyü Yolu 3400 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SARIDANIŞMANLI	Merkez	1	150	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	119.000,00	80.240,00	80.240,00	38.760,00	3.400	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 38.740,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 118.980,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1490 m2 Yapılan: 1040 m2	137%	100%	1							4648
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Sofular Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SOFULAR	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	52.500,00	35.400,00	35.400,00	17.100,00	1.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 32.500,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 50.800,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1250 m2 Yapılan: 1127 m2	166%	97%	1							2484
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Söğütödere Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SÖĞÜTLÜDERE	Merkez	1	641	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	87.500,00	59.000,00	59.000,00	28.500,00	2.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 32.500,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 91.500,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1250 m2 Yapılan: 1200 m2	141%	105%	1							3521
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Tahta Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	TAHTA	Merkez	1	186	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	87.500,00	59.000,00	59.000,00	28.500,00	2.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 65.000,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 124.000,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 2500 m2 Yapılan:2357 m2	185%	142%	1							4629
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Tatarlı Köyü Köyü Yolu 1090 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	TATARLI	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	38.150,00	25.724,00	25.724,00	12.426,00	1.090		97%	67%	1							1053
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Topraktepe Köyü Köyü Yolu 1900 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	TOPRAKTEPE	Merkez	1	265	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	66.500,00	44.840,00	44.840,00	21.660,00	1.900	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 32.500,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 77.340,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1250 m2 Yapılan: 1157 m2	169%	116%	1							3219
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Tozlu Köyü Köyü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	TOZLU	Merkez	1	152	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	105.000,00	70.800,00	70.800,00	34.200,00	3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 34.190,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 104.990,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1315 m2 Yapılan: 1232 m2	154%	100%	1							4619

EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Akköprü Köyü Köyü Yolu 500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AKKÖPRÜ	Merkez	1		222	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ															500	Yapılan parkeler işlendi: Yapılan: 465 m2 31.03.2020 Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 13.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır.	93%	83%	1							465
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Aydınlar Köyü Köyü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AYDINLAR	Merkez	1		247	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ															3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 78,000 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan: 2743 m2	91%	73%	1							2743
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Coşkunlar Köyü Köyü Yolu 1550 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇOŞKUNLAR	Merkez	1		176	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ															1.550	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 40.300,00 TL bu projeye aktarılmıştır. Yapılan: 530 m2	34%	30%	1							530
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Cınar Köyü Köyü Yolu 500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇINAR	Merkez	1		320	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ															500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 13.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan: 474 m2	95%	0%	1							474
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Çiğdemli Köyü Köyü Yolu 200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇİĞDEMLİ	Merkez	1		261	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ															2.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 52.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan: 1874 m2	94%	0%	1							1874
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Çukurköprü Köyü Köyü Yolu 750 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇUKURKÖPRÜ	Merkez	1		697	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ															750	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 19.500,00 TL bu projeye aktarılmıştır. Yapılan: 715 m2	95%	85%	1							714
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Değirmenocağı Köyü Köyü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	DEĞİRMENDERE	Merkez	1		332	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ															1.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 26.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan: 1095 m2	110%	0%	1							1095
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Erdoğan Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ERDOĞDU	Merkez	1		337	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ															2.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 52.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır. Yapılan: 1564 m2	78%	0%	1							1564
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Göztası Köyü Köyü Yolu 400 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÖZTAŞI	Merkez	1		228	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ															400	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 10.400,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan: 467 m2	117%	0%	1							467

EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Karabacak Köyü Köyü Köyü Yolu 225 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARABACAK	Merkez	1	241	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ									225	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 5.850,00 TL bu projeye aktarilmıştır Yapılan:246 m2	109%	0%	1						246
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	KoçluKöyü Köyü Köyü Yolu 6500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KOÇLU	Merkez	1	429	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ									6.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 169,000,00 TL bu projeye aktarilmıştır Yapılan:5900 m2	91%	0%	1						5900
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	KösepinarKöyü Köyü Köyü Yolu 800 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KÖSEPINAR	Merkez	1	629	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ									800	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 20,800,00 TL bu projeye aktarilmıştır Yapılan:912 m2	114%	0%	1						912
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	MehedinliKöyü Köyü Köyü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	MEHEDINLI	Merkez	1	316	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ									3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 78,000,00 TL bu projeye aktarilmıştır Yapılan:1340 m2	45%	0%	1						1340
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Öksüzlü Köyü Köyü Köyü Yolu 4000m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÖKSÜZLÜ	Merkez	1	157	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ									4.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 104,000,00 TL bu projeye aktarilmıştır Yapılan: 3417 m2	85%	0%	1						3417
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Şabaplı Köyü Köyü Köyü Yolu 2500m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ŞABAPLI	Merkez	1	803	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ									2.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 65,000,00 TL bu projeye aktarilmıştır Yapılan:2618 m2	105%	0%	1						2618
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Tekeli Köyü Köyü Köyü Yolu 450 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	TEKELI	Merkez	1	205	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ									450	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 11,700,00 TL bu projeye aktarilmıştır Yapılan:443 m2	98%	0%	1						443
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	VayvaylıKöyü Köyü Köyü Yolu 1250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	VAYVAYLI	Merkez	1	267	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ									1.250	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 32,500,00 TL bu projeye aktarilmıştır Yapılan:1788 m2	143%	0%	1						1788
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	YalınızduKöyü Köyü Köyü Yolu 400 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YALNIZDUT	Merkez	1	239	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ									400	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 10,400,00 TL bu projeye aktarilmıştır Yapılan:240 m2	60%	0%	1						240

EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Yeniğin Köyü Köyüçü Yolu 5300m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YENİGÜN	Merkez	1	544	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	137.800,00	137.800,00	5.300	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 137.800,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan 6151 m2	116%	20%	1	6151	
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Yeniköy Köyü Köyüçü Yolu 5001250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YENİKÖY	Merkez	1	134	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	32.500,00	28.653,97	3.846,03	1.250	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 32.500,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan 1239 m2	99%	88%	1	1239
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Yukarıçıyanlı Köyü Köyüçü Yolu 5003000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YUKARIÇIYANLI	Merkez	1	451	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	78.000,00	0,00	3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 78.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan 2810 m2	94%	0%	1	2810	
EK	OSMANIYE	KADIRLI	8	KKN 213 Kyy. İlt.-Dağdeviren-Köraluşağ-Köşepınarı Kyy. İlt (KKN:008) Köyyolu 2 Km (14000 m2) SSB Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAKÜTÜK	Dağdeviren (Köraluşağ) Akarca (Derttiler)	1	254	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	758.308,00	658.787,32	99.520,68	Not: 37.000,00 TL Nefaset kesintisi ile: İbistanlı ve Karakütük köylerine toplam: 1465 m2 parke yol yapılmıştır.	100%	87%	1	2,0	
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI ve BİRİNCİ DERECE	Köyüçü ve Birinci Derece Köyyollarında 5 Noktada Sanat Yapısı (Menfez) Yapımı Bakım Onarım (Standart Geliştirme) Projesi	1) Durmuşofular köyü Haytalar mevki (yeni tesis), 2) 124 KKN nolu İly.İlt.-Dervişli - Tatarlı Köyü - Kesikeli Köyü -Yeni Mah.- Mecidiye Köyü Grup Köyyolu (menfez genişletme), 3) İbistanlıköyü Çeteler mevki (yeni tesis), 4) Köşepınarı köyü Çayderesi mevki (yeni tesis) 5) İhtiyaç duyulan muhtelif köy ulaşım yollarında	Haytalar 1-Tatarlı köyü ve Eervişli 2- Kesikeli Merkez 3-Mecidiye köyü ve Yeni Mah.			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	KI ve BİRİNCİ DERECE	460.238,59	233.678,59	226.560,00	1 1 1 6	260%	49%	1	Kadırlı İlçesi 2019 KÖYDES programında sene başında planlanan 5.830.000,00 TL ödenekli 3 adet SSB projesinden 72.728,00 TL, 1.989.400,00 TL ödenekli parke projelerinden (30 köy) nefaset kesintisi olarak 31.506,00 TL, ek olarak programa alınan 758.308,00 TL ödenekli KKN 213 Kyy. İlt.-Dağdeviren-Köraluşağ-Köşepınarı Kyy. İlt (KKN:008) Köyyolu 2 Km (14000 m2) SSB Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden 99.520,63 TL ve ek ödenek ve iş artışı şeklinde planlanan (45 adet köy) Parke Yol Yapım Projesinden 256.483,96 TL olmak üzere toplam 460.238,59 TL ödenek artışı ve artan bu ödenegin; 12.03.2020-137 TARİH-SAYILI VALİLİK OLURU ile bu projeye aktarılması Dahası olarak; bu projeden de artan 49.560,00 TL ödenek 20.07.2020-301 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Karadelik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan 17 adet mastık ve depoların şamandıra sistemi yapımına aktarılmıştır. Muhtelif köyler yapılan menfezler: 1) Sabahlı köyü-KI = 55.460,00 2) Aş. Çiyanlı (KKN:148) = 17.700,00 3) Aş. Çiyanlı (KKN:148) = 18.880,00 4) Akarca (KKN:2013) = 4.700,00 5) Koçlu köyü Erdoğan = 37.760,00 6) Koçlu Mendeşeler = 42.480,00 TOPLAM = 177.000,00	
							56	20	19.241			8.994.162,00	5913924,00	5913924,00	3080238,00				13	

Y	OSMANIYE	SUMBAS	008	Grup k.y.İLT.-Yarınsakal (Taşocağı) (Halilibrâhîmî) - Cemmagarassı (Karakeçi) - Çiçeklidere (Karandıere) Köyü - Esenli Köyü - Gazeller - Bağdaş yaylası Grup Köyü (KKN-009) Beton Yol (SSB) Yapımı Standart Geliştirme Projesi (2 km-14000 m2)	ESENLI	Gazeller			2	136	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	770.000,00	602.206,90	602.206,90	167.793,10					2,00	31.03.2020 tarihinde yapılanlar (m2) işlendi. kirmızılar yapılan miktarlar 08.11.2019-554 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; 2 adet SSB projelerinden artan 486600,00 TL ve 6 adet parke projelerinden artan 408121,00 TL olmak üzere toplam 894721,00 TL ödenek; Mevcut projelerden; 1) Alibeyli Merkez: 125261,00 TL ve 4200 m2.	98%	56%	1				1,95 km yapıldı		
Y	OSMANIYE	SUMBAS	053	İmar sınırı - Reşadiye Köyü Küçükçınar Köyü - Yazboyu Köyü (Müstemler) - İncirliburun (Köseli) - İncirliburun (Akçatas) - Akçatas Köyü (Sitr Çiftliği) 33 KÖV nolu Grup Köyü 3,8 km (26500 m2) Beton Yol (SSB) Yapımı Standart Geliştirme Projesi	REŞADİYE KÜÇÜKÇINAR YAZBOYU KÖSELİ AKÇATAŞ AKÇATAŞ (SITIR ÇİFTLİĞİ)	Merkez Merkez Merkez İncirliburun İncirliburun Merkez		4	3	1.670	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	1.463.000,00	1.144.193,10	1.144.193,10	318.806,90					3,80	Yapılanlar. Alibeyli Merkez üç mevkii: 4200m2 2) Gaffarlı köyü Diniker 2000 m2 002 KKN yola: 4100 m2 olmak üzere toplam 6100 m2 181927,00 TL 3) Köseli köyü Merkez: 44736,00 TL ve 1500 m2, 4) Yeşilyayla köyü Geyikağlı: 178.944,00 TL ve 6000 m2, yapılan: 5984 5) Akçatas köyü Çintizli: 59.648,00 TL ve 2000 m2, yapılan: 2156 m2 6) Akdam köyü Davutlar: 89472,00 TL ve 3000 m2, şeklinde keşif artışı ve ayrıca; EK PROJE LER 1)-) Çiçeklidere köyüne 169.997,00 TL ve Koğukçınar:4700 m2 ve Kalakn 1000 olmak üzere toplam 5700 m2, yapılan 5700 m2 2)- Kızılömerli köyüne 44736,00 TL ve 1500 m2, yapılan: 1500 m2 AKTARILMIŞTIR	99%	40%	1				3,75 km yapıldı		
																	486600,00				5,80											
Y	OSMANIYE	SUMBAS	K1	Alibeyli Köyü Köyü Yolu 7 000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ALİBEYLİ	Merkez		1		971	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	245.000,00			94061,78					7.000	167%	61%	1					7481		
Y	OSMANIYE	SUMBAS	K1	Yeşilyayla Köyü Köyü Yolu 4000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YEŞİLYAYLA	Geyikağlı		1		141	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	140.000,00			53749,59					4.000	100%	61%	1					4000		
Y	OSMANIYE	SUMBAS	K1	Akçatas Köyü Köyü Yolu 7000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AKÇATAŞ	Merkez		1		286	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	245.000,00			94061,78					7.000	108%	61%	1					7551		

Y	OSMANIYE	TOPRAKSALE	K1	Sayhöyük Köyü (1500 m ² - 0,2 km) Beton Yol (SSB) Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SAYHÖYÜK	Merkez	1	445	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON (SSB)	KOYUÇI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00							0,20	2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projenin konusu Klasik Beton'dan Parke Yola çevrilmiştir	98%	0%	1					765 m ² planlandı öçülecek 2714 m ² yapıldı		
Y	OSMANIYE	TOPRAKSALE	K1	3 Köyde 5000 m ² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ASLANPINARI SAYHÖYÜK LALEGÖLÜ	Merkez Merkez Merkez	3	1.841	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	150.000,00	135.150,00	133.915,84	1.234,16							5000	Bu projeden artan 33.770,00 TL değerini 18.920,00 TL.si bu projenin devamında 14.850,00 TL.si ise Dy.İlt- Tuysüz Beldesi - Lalegözü Köyü - Ceyhan İlçe Sınırı Köyü (KKN:004) Menfez Yapımı Bakım Onarım Projesi (yol genişletme) projesine aktarılmıştır tekrar artan 1234,16 tl 2020 yol projelerinde kullanılmıştır. (Valilik Oluru: 20.07.2020-301)	116%	90%	1				5814 m ² köyler ayrı ayrı istenecek Aslanpınarı: 1888 m ² Sayhöyük: 302 m ² Lalegözü: 3624 m ²			
Y	OSMANIYE	TOPRAKSALE	004	Dy.İlt- Tuysüz Beldesi - Lalegözü Köyü - Ceyhan İlçe Sınırı Köyü (KKN:004) Menfez Yapımı Bakım Onarım Projesi (yol genişletme)	LALEGÖLÜ	Merkez			BAKIM ve ONARIM	MENFEZ	KOYUÇI	20.550,00	35.400,00	35.400,00	-14.850,00											1	100%	172%	1				
							4	2.286				245.550,00			0,00							0,20	0			1							
							148	63	68.891			20.701.528,00	33.325.116,58	32.009.665,83		0,00	0,00	2,05	0,00	0,47	22,00	312.224				16			158	1			5

KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD U "Y" "DE" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK KÖY ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK KÖY ÜNİTE SAYISI	K TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞ ME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU					
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)							(TL) J	(TL) K	(TL) L	(TL) M=J - K	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BASLAN AMADI	İPTAL	AÇIKLAMALAR
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Yarpuz Grubu Sarpınağzı Köyü İçmesuyu (4335 metre) Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	SARPINAĞZI KÖYÜ MERKEZ	1		339	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	150.000,00	108.206,00	107.054,00	42.946,00	%100	%72	1		27.08.2019/421 tarih-sayıllı valilik Oluru ile; bu projeden artan 60.528,00 TL içerinden Karataş köyüne 2 adet kaptajın yapımı için ödeneği (17582 TL) kadar aktararak 2 adet kaptaj yapılacaktır. Bu proje ile 4.335 metre şebeke hattı ile 2 adet kaptaj yapılmıştır. İçmesuyu projelerinden artan 42.946,00 TL ve Yol Projelerinden artan 261.259,96 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek 12.03.2020-137 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile Yol Projelerine aktarılmıştır.				
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Aşağıkarderesi Köyü İçmesuyu 1 adet kaynak kaptaj yapımı ve koruma alanı (tel örgü), isale hattı, depo (ölçülecek) yapımı Bakım Onarım Projesi (Projesi hazır değil)	AŞAĞIKARDERESİ KÖYÜ MERKEZ	1		173	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	150.000,00	117.410,00	117.410,00	32.590,00	%100	%78	1		Bu proje ile; 1 adet 30 m3'lük depo, 266 metre isale, 408 metre şebeke ve proje dışı olarak 3 adet kaptaj yapılmıştır Bu projeden artan 32.590,00 TL ödenek; 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; Örencik köyü İçmesuyu projesine aktarılmıştır				
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik Köyü İçmesuyu Sondaj Suyu 1 adet 30 m3 depo yapımı, Terfi hattı (ölçülecek) ve Şebeke Hattı (ölçülecek) Yapımı Yeni Tesis Projesi (Projesi hazır değil)	ÖRENCİK KÖYÜ MERKEZ	1		142	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	150.000,00	182.590,00	182.590,00	0,00	%100	%121	1		Bu proje ile; 1058 metre isale, 163 metre Terfi, 402 metre şebeke, 1 adet 50 m3'lük depo, 5,5 PS (4 kw) Motopomt, Terfi binası ve 1 adet Maslak (Flatörlü) kaptaj yapılmıştır Aş.Karderesi İçmesuyu yapımından artan; 32.590,00 TL ödenek; 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projeye aktararak bu proje ödeneği; 182.590,00 TL olmuştur.				
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Alibozlu Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (3506 metre)	ALİBOZLU KÖYÜ MERKEZ	1		292	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	171.865,00	90.742,00	90.742,00	81.123,00	%100	%53	1		Bu proje ile 3506 mt şebeke yapılmıştır. Bu projeden 81.123,00 tl, Elbeyli köyü içmesuyundan 183.759,20 TL ve Gümüş köyü içmesuyundan 70.121,00 TL olmak üzere toplam içmesuyundan artan: 335.003,2 TL ödeneğin: 56.500,00 TL.si Pirsultanlı-Gümüş köyleri terfi hattı (418 metre) na ve geriye kalan 278.503,20 TL.si ise yol projelerine aktarılmıştır. (bakınız: yol projelerine !)				

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Çitli Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi (Hüseyinoğlu, Gavuroluğu ve Sarpinsuyu membarları) (3952 metre)	ÇİTLİ KÖYÜ KARAIŞA (KARASI) BAĞLISI	1	29	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	178.369,00	151.222,00	151.222,00	-27.147,00	%100	%85	1	Bu proje ile;3 adet maslak 3952 metre şebeke ve 1 adet 10 tonluk depo yapılmıştır. 27.09.2019-2019/3 tarih-sayılı İl Tah. Kom. kararı ile, bu projeden artan; 89,987,00 TL'den 62.840,00 TL.si ile bu köye 10 Tonluk İçmesuyu Deposu ve Şebeke yapımına aktarılarak bu proje ödeneginin 151.222,00 TL olmasına ve artacak para ve 27.147,00 TL ile de; bu köye köyü yoluna Beton Yol yapımına karar verilmiştir					
Y	Y	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Elbeyli Köyü İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (11272 metre)	ELBEYLİ (ortaoba) ELBEYLİ KÖYÜ ÇATAL BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ ELLELZLİ BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ HARTLAPLI BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ KELLELRBAĞLISI	1	4	546	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	383.309,00	199.549,80	199.549,80	183.759,20	%100	%52	1	Bu proje ile 11272 metre şebeke ve 1 adet Flatörlü Maslak yapılmıştır.				
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Gümüş Köyü Köyü Çirşlikaş (Yeşil) bağlısı ve Pirsultanlı Köyü Karagöl (Cinali) bağlısı (4416 metre) İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ ÇIRIKLIKAŞ BAĞLISI PIRSULTANLI KÖYÜ KARAGÖL (CINALI) BAĞLISI	2	145	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	163.105,00	92.984,00	92.984,00	70.121,00	%100	%68	1	Bu proje ile 4416 metre şebeke yapılmıştır.,					
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gümüş ve Pirsultanlı Köyleri İsale / terfi Hattı Yenileme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ PIRSULTANLIKÖYÜ				TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ		56.500,00	56.500,00	-56.500,00	%00	%100	1	08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Düzici İçmesuyu Projelerinden (Alibouzlu köyünden: 81.123,00, Elbeyli: 183.759,20 ve Gümüş: 70.121,00 TL olmak üzere) artan 335.0003,20 TL ödenekten; 56.500,00 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Diğer artan: 278.503,20 TL.si ise yol projelerine aktarılmıştır. (Bakınız. yol projelerine) Bu proje ile; projeye göre 418 metre terfi hattı yapılmıştır.				
EK	OSMANIYE	KADIRLI	Karadelik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan 17 adet maslak ve depolarda şamandıra sisteminin yapılması	1-Yoğunluk Köyü Merkez Kaş-Mirikler Elmalı-Kayseri Zindeğen Kastal Dutlu-Dokuzağaç 2-Tahta Köyü Merkez İmirhan (göllüçukur) Tarakhik (sarielma-yanalak) Ericik (uçurum) Yapalak (dikenli) 3-Değirmendere köyü Yağızlar (harkayası-aktaş-karaçalı-yedioluk)	1	5	877	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	49.560,00	49.560,00	-49.560,00	100	100	1	460.248,59 TL ödenekli Köyiçi ve Birinci Derece Köyolarında 5 adet menfez yapım projesinden artan 49.560,00 TL ödenek 20.07.2020-301 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile Karadelik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan (yanda adları yazılı) 17 adet maslak ve depoda şamandıra sistemi takılmıştır					
					1	4	316														
			TOPLAM		7	17	2.859			1.346.648,00	1.048.763,80	1.047.611,80				9	0	0	0	0	