

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.08.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	7	2	9	120	33	153			0			0	127	35	162
	DEVAM EDEN			0	5	1	6			0			0	5	1	6
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0			0			0	0	0	0
	BAŞLAMAYAN			0			0			0			0	0	0	0
	İPTAL				5		5			0			0	5	0	5
	TOPLAM	7	2	9	130	34	164	0	0	0	0	0	0	137	36	173

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN							0,47	22,00	324.785	2,05			11		122	61	58.936
BİTEN							0,77	23,20	404.666				12		146	63	68.821

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN ACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN NACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		1		1	2	171		1		1	2	171
	TESİS GELİŞTİRME		3		6	9	1.322		5		16	21	2.515
	BAKIM ONARIM		1			1	173		1			1	173
	TOPLAM	0	5	0	7	12	1.666	0	7	0	17	24	2.859

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.08.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS						0						0
	TESİS GELİŞTİRME						0						0
	BAKIM ONARIM						0						0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0						0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
	B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI						0						0

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS						
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER				
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)											

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

...../09/2020

Dr. Erdinç YILMAZ
ValiAdem YILMAZ
Vali YardımcısıVeysi ORUK
Merkez KHGB MüdürüHüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

Y	OSMANIYE	KADIRLI	1	Kadirli İlly. İmar Simi + Sarcaferli (Mustafalar) Bahçar (Kadılar - Bahçar) - İbistanlı (Kozalık) Köyü - Kocalar - Gerbeleni (Seribelen) (Nacaklı) - Bozluksurtı - Kösepinar Köyü - Kösepinar Köyü - Syringaç - Bağdaş yaylağı Grup Köyü (KKN-001) Beton Yol (SSB) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (6,5 km)	İbistanlı (Kozalık) Köyü	Merkez Bağlısı Bağlılar (Kadılar)	2	6	2.080	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	2.365.000,00	1.725.160,00	1.725.160,00	639.840,00	6,5	3 adet SSB projesinde; geçen ay (31.12.2019 tarihi) aylık izleme tablosunda ilçesi tarafından sehven tamamı harlandı gösterilmiş. Ancak 31.01.2019 tarihli aylık izleme formunda 72.728,00 TL ödeneğin nefaset kesinti (geçici kabul) dolayısıyla arttığı bildirilmiş olup, DÜZELTİLMİŞTİR <u>Bu ödenek:</u> 12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 5 köyde (muhtelif yollar-10 adet) Menfez projesine aktarılmıştır.	101%	73%	1	6,6	
Y	OSMANIYE	KADIRLI	124	İlyik - Dervişli - Tatarlı Köyü - Kesikli Köyü - Yeni Mah. - Mecidiye Köyü Grup Köyü (KKN-124) Beton Yol (SSB) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (7,0 km)	Tatarlı Köyü	Dervişli Bağlısı Merkez Bağlısı	3	2	996	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	2.530.000,00	1.845.520,00	1.845.520,00	684.480,00	7,0		89%	73%	1	6,2	
Y	OSMANIYE	KADIRLI	63	İlyik - Çiçikler - Enbiyalı - Eder - Sofular Köyü - Enbiyalı - Abuzerli - Haytalar - Durmuşsofular Köyü - Tabuzlar - Ağgedik Grup Köyü (KKN-063) Beton Yol (SSB) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (2,5 km)	Yukarıçiyanlı Köyü	Çiçikler Eseler Enbiyalı (Otlular)	2	7	570	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	935.000,00	682.040,00	682.040,00	252.960,00	2,5		108%	73%	1	2,7	
													5.830.000,00	4252720,00	4252720,00	1577280,00	16,0						

Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Akova Köyü Köyü Yolu 800 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AKKOVA	Merkez	1	137	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	28.000,00	18.880,00	18.880,00	9.120,00	800	Yapılan m2 ler islendi: 31.03.2020 Yapılan: 1205 m2 30 adet Parke ana projesinde; geçen ay (31.12.2019 tarihi) aylık izleme tablosunda İlçesi tarafından selvhen tamamı harcaandı gösterilmiş. Ancak 31.01.2019 tarihi aylık izleme formunda 31.506,00 TL ödenegin nefasset kesinti (geçici kabul) dolayısıyla artışı bildirilmiş olup, DÜZELTİLMİŞTİR	151%	67%	1				957
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Aşağıbıdıyın Köyü Köyü Yolu 535 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AŞAĞIBOZKUYU	Merkez	1	380	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	18.725,00	12.626,00	12.626,00	6.099,00	535	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 26.000,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödeneği: 38.626,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktar: 1000 m2 Yapılan: 932 m2	268%	67%	1				1432
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Araççıyanlı Köyü Köyü Yolu 2570 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AŞAĞIÇIYANLI	Merkez	1	329	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	89.950,00	60.652,00	60.652,00	29.298,00	2.570	Not: 24 köy parke kesif artışı + 21 köy ek parke ödeneginden (2.321.930,00 - 2.065.446,04 = 256.483,96 TL artan)..... daha sonra bakılacak Yapılan FAZLA PARKE: 1390 m2	175%	67%	1				4536
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Bahadırli Köyü Köyü Yolu Parke 1200 m2 Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BAHADIRLI	Merkez	1	276	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	42.000,00	28.320,00	28.320,00	13.680,00	1.200	ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 52.000,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödeneği: 80.320,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 2000 m2 Yapılan: 2151 m2	268%	67%	1				3202
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Çaygeçit Köyü Köyü Yolu 775 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇAYGEÇİT	Merkez	1	319	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	27.125,00	18.290,00	18.290,00	8.835,00	775	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 32.500,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödeneği: 50.790,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1250 m2 Harcanan:27.874,56 TL Yapılan: 1205 m2	270%	90%	1				2098
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Durmuşsofular Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	DURMUŞSOFULAR	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	52.500,00	35.400,00	35.400,00	17.100,00	1.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 20.800,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödeneği: 56.200,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 800 m2 Yapılan: 749 m2	137%	67%	1				2058
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Halitağalar Köyü Köyü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HALITAĞALAR	Merkez	1	62	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	105.000,00	70.800,00	70.800,00	34.200,00	3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 34.190,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödeneği: 104.990,00 TL olmuştur. Yapılacak parke: 1315 m2 Yapılan: 1232 m2 Harcanan: 28.496,93	149%	93%	1				4472
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Haracıçlı Köyü Köyü Yolu Parke 3000 m2 Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HARCAÇIĞI	Merkez	1	160	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	105.000,00	70.800,00	70.800,00	34.200,00	3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 46.800,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödeneği: 117.600,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1800 m2 Yapılan: 1828 m2	173%	67%	1				5175
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Hardalık Köyü Köyü Yolu 1395 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HARDALLIK	Merkez	1	400	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	48.475,00	32.686,00	32.686,00	15.789,00	1.385	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 15.860,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödeneği: 48.546,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 610 m2 Yapılan: 458 m2 Harcanan: 10.592,62 TL	137%	92%	1				1575

Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	KI	Sayh�y�k K�y� (1500 m2 - 0,2 km) Beton Yol (SSB) Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SAYH�Y�K	Merkez	1		445	YOL STANDARTININ GELİŐTİRİLMESİ	BETON (SSB)	KOYUŐI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00							0,20	2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projenin konusu Klasik Beton'dan Parke Yola �evrilmifitir	98%	0%	1				765 m2 planlandı �l�ilecek 2714 m2 yapıldı		
Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	KI	3 K�yde 5000 m2 Parke Yol yapımı Standart Geliştirme Projesi	ASLANPINARI SAYH�Y�K LALEG�L�	Merkez Merkez Merkez	3	1.841	YOL STANDARTININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KOYUŐI	150.000,00	135.150,00	133.915,84	1.234,16								5000	Bu projeden artan 33.770,00 TL �deđin 18.920,00 TL.si bu projenin devamında 14.850,00 TL.si ise Dy.İlr- T�ys�z Beldesi - Laleg�l� K�y� - Ceyhan İl�e Sınırı K�yyolu (KKN:004) Menfez Yapımı Bakım Onarım Projesi (yol geniŐletme) projesine aktarılmıŐtır	116%	90%	1				5814 m2 k�yler ayrı ayrı istenecek Aslanpınarı: 1888 m2 Sayh�y�k: 302 m2 Laleg�l�: 3624 m2		
Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	004	Dy.İlr- T�ys�z Beldesi - Laleg�l� K�y� - Ceyhan İl�e Sınırı K�yyolu (KKN:004) Menfez Yapımı Bakım Onarım Projesi (yol geniŐletme)	LALEG�L�	Merkez			BAKIM ve ONARIM	MENFEZ	KOYUŐI	20.550,00	35.400,00	35.400,00	-14.850,00											1	100%	172%	1				
							4	2.286				245.550,00			0,00							0,00	0,20	0									
							148	63	68.891			20.701.528,00	33.325.116,58	31.853.754,79		0,00	0,00	2,05	0,00	0,47	22,00	312.224				16			153	6		5	

KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD U "Y" "DE" veya "EK"	İLİ İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK KÖY ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK KÖY ÜNİTE SAYISI	K TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							
		(TL) J	(TL) K							(TL) L	(TL) M=J - K	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BASLAN AMADI	İPTAL	AÇIKLAMALAR				
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Yarpuz Grubu Sarpınağzı Köyü İçmesuyu (4335 metre) Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	1		339		TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	150.000,00	108.206,00	107.054,00	42.946,00	%100	%72	1		27.08.2019/421 tarih-sayılı valilik Olur'u ile; bu projeden artan 60,528,00 TL içerinden Karataş köyüne 2 adet kaptajın yapımı için ödeneği (17582 TL) kadar aktarılarak 2 adet kaptaj yapılacaktır. Bu proje ile 4.335 metre şebeke hattı ile 2 adet kaptaj yapılmıştır. İçmesuyu projelerinden artan 42.946,00 TL ve Yol Projelerinden artan 261.259,96 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek 12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile Yol Projelerine aktarılmıştır.					
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Aşağıkarderesi Köyü İçmesuyu 1 adet kaynak kaptaj yapımı ve koruma alanı (tel örgü), isale hattı, depo (ölçülecek) yapımı Bakım Onarım Projesi (Projesi hazır değil)	1		173		BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	150.000,00	117.410,00	117.410,00	32.590,00	%100	%78	1		Bu proje ile; 1 adet 30 m3'lük depo, 266 metre isale, 408 metre şebeke ve proje dışı olarak 3 adet kaptaj yapılmıştır Bu projeden artan 32.590,00 TL ödenek; 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; Örencik köyü İçmesuyu projesine aktarılmıştır					
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik Köyü İçmesuyu Sondaj Suyu 1 adet 30 m3 depo yapımı, Terfi hattı (ölçülecek) ve Şebeke Hattı (ölçülecek) Yapımı Yeni Tesis Projesi (Projesi hazır değil)	1		142		YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	150.000,00	182.590,00	182.590,00	0,00	%100	%121	1		Bu proje ile; 1058 metre isale, 163 metre Terfi, 402 metre şebeke, 1 adet 50 m3'lük depo, 5,5 PS (4 kw) Motopom, Terfi binası ve 1 adet Maslak (Flatörü) kaptaj yapılmıştır Aş. Karderesi İçmesuyu yapımından artan; 32.590,00 TL ödenek; 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projeye aktarılarak bu proje ödeneği; 182,590,00 TL olmuştur.					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Alibozlu Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (3506 metre)	1		292		TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	171.865,00	90.742,00	90.742,00	81.123,00	%100	%53	1		Bu proje ile 3506 mt şebeke yapılmıştır. Bu projeden 81.123,00 TL, Elbeyli köyü içmesuyundan 183.759,20 TL ve Gümüş köyü içmesuyundan: 70.121,00 TL olmak üzere toplam içmesuyundan artan: 335.003,2 TL ödenegin: 56.500,00 TL.si Pirsultanlı-Gümüş köyleri terfi hattı (418 metre) na ve geriye kalan 278.503,20 TL.si ise yol projelerine aktarılmıştır. (bakınız: yol projelerine !)					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Çitli Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi (Hüseyinoğlu, Gavuroluğu ve Sarpinsuyu membarları) (3952 metre)		1	29		YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	178.369,00	151.222,00	151.222,00	-27.147,00	%100	%85	1		Bu proje ile;3 adet maslak 3952 metre şebeke ve 1 adet 10 tonluk depo yapılmıştır. 27.09.2019-2019/3 tarih-sayılı İl Tah. Kom. kararı ile, bu projeden artan; 89,987,00 TL'den 62.840,00 TL.si ile bu köye 10 Tonluk İçmesuyu Deposu ve Şebeke yapımına aktarılarak bu proje ödeneğinin 151.222,00 TL olması ve artacak para ve 27.147,00 TL ile de; bu köye köyüçü yoluna Beton Yol yapımına karar verilmiştir					

Y	Y	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Elbeyli Köyü İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (11272 metre)	ELBEYLİ (ortaoba) ELBEYLİ KÖYÜ ÇATAL BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ ELLELZLİ BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ HARTLAPLI BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ KELLELRBAĞLISI	1	4	546	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	383.309,00	199.549,80	199.549,80	183.759,20	%100	%52	1					Bu proje ile 11272 metre şebeke ve 1 adet Flatörlü Maslak yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Gümüş Köyü Çirşlikaş (Yeşil) bağlantısı ve Pirsultanlı Köyü Karagöl (Cinalı) bağlantısı (4416 metre) İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ Çirşlikaş Bağlısı PIRSULTANLI KÖYÜ Karagöl (Cinalı) Bağlısı		2	145	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	163.105,00	92.984,00	92.984,00	70.121,00	%100	%68	1					Bu proje ile 4416 metre şebeke yapılmıştır.,
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gümüş ve Pirsultanlı Köyleri İsale / terfi Hattı Yenileme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ PIRSULTANLIKÖYÜ				TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ		56.500,00	56.500,00	-56.500,00	%00	%100	1					08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Düziçi İçmesuyu Projelerinden (Alibouzu köyünden: 81.123,00, Elbeyli: 183.759,20 ve Gümüş: 70.121,00 TL olmak üzere) artan 335.0003,20 TL ödenekten; 56.500,00 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Diğer artan: 278.503,20 TL.si ise yol projelerine aktarılmıştır. (Bakınız. yol projelerine) Bu proje ile; projeye göre 418 metre terfi hattı yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	KADIRLI	Karadelik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan 17 adet maslak ve depolarda şamandıra sisteminin yapılması	1-Yoğunluk Köyü Merkez Kaş-Mirikler Elmalı-Kayseri Zindeğen Kastal Dutlu-Dokuzağaç 2-Tahta Köyü Merkez İmirhan (göllüçukur) Taraklık (sarılma-yanalak) Ericcek (uçurum) Yapalak (dikenli) 3-Değirmendere köyü Yağızlar (harkayası-aktaş-karaçalı-yedioluk)	1	5	877	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ		49.560,00	49.560,00	-49.560,00	100	100	1					460.248,59 TL ödenekli Köyiçi ve Birinci Derece Köyyolarında 5 adet menfez yapım projesinden artan 49.560,00 TL ödenek 20.07.2020-301 tarih-sayılı Valilil Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile Karadelik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan (yanda adları yazılı) 17 adet maslak ve depoda şamandıra sistemi takılmıştır
			TOPLAM		7	17	2.859			1.346.648,00	1.048.763,80	1.047.611,80				9	0	0	0	0	

