

KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.04.2021 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	4	1	5	103	49	152						0	107	50	157
	DEVAM EDEN	3		3			0						0	3	0	3
	İHALE AŞAMASINDA OLAN												0	0	0	0
	BAŞLAMAYAN		1	1									0	0	1	1
	İPTAL	1		1	2		2						0	3	0	3
	TOPLAM	8	2	10	105	49	154	0	0	0	0	0	113	51	164	

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZ E (Km)	ASFALT		BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN			
				BSK	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)				SSB (Km)	KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN								24,0	219.120	0,15	153,9		38	15	83	75	50.845
BİTEN								27,4	413.125	0,282	180,9		19	36	122	91	65.117

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		4		2	6	2.555					1	932
	TESİS GELİŞTİRME		3			3	1.082					6	2.433
	BAKIM ONARIM		11		25	36	7.216					10	6.869
	TOPLAM	0	18	0	27	45	10.853	0	17	0	25	42	10.234

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN					BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ
	YENİ TESİS					0						0
	TESİS GELİŞTİRME					0						0
	BAKIM ONARIM					0						0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)					0						0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)											
	HİZMET GÖTÜRÜLEBİLİR ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)					0						0
	HIS GÖLETİ											
	B. BAŞ HAY. SAYISI					0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI					0						0

KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.04.2021 TARİHİ İTİBARIYLA)

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS						
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DÜĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		ÜNİTE	NÜFUS	HETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER				
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)											

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

30/04/2021

Dr. Erdinç YILMAZ
Dr. Erdinç YILMAZ
Vali

Adem YILMAZ
Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Hüseyin DİDİN
Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

2020 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)	
		A	B	C	D	E	G=C-F	
İLİ:	İÇMESUYU	1.516.995,00	1.435.465,00	1.435.465,00	1.435.465,00	1.039.047,95	396.417,05	
	YOL	20.531.181,00	20.612.711,00	20.612.711,00	16.917.524,24	20.444.909,87	167.801,13	
	SULAMA						0,00	
	ATIKSU						0,00	
	ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	724.252,00		724.252,00	724.252,00	724.252,00	0,00
		MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ						0,00
		ASFALT	250.000,00	78.237,65	78.237,65			78.237,65
		AKARYAKIT	100.000,00		100.000,00			100.000,00
		BORU ALIMI	300.000,00		300.000,00	300.361,92	300.361,92	-361,92
		SAYISAL HARİTA						0,00
		OTOKORKULUK YAPIMI						0,00
		TRAFİK İŞARETLERİ		339.250,00	339.250,00	339.250,00	339.250,00	0,00
		YEDEK PARÇA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARAÇ KİRALAMA	250.000,00		250.000,00	222.219,67	156.262,48	93.737,52
		ETÜD PROJE						0,00
		TEKNİK KONTROLLÜK						0,00
		İŞ MAKİNASI LASTİĞİ	350.000,00	382.512,35	382.512,35	382.512,35	382.512,35	0,00
MADENİ YAĞ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOPLAM		24.222.428,00	22.465.663,65	24.222.428,00	20.321.585,18	23.386.596,57	835.831,43	

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK'A TARAFINDAN ÖDENEK. (İLBANK TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE HESAP BAKİYE BİLGİLERİ PAYLAŞILACAKTIR.)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI (İLBANK'A GÖNDERİLEN HAKEDİŞLER ÖDEMELERİ)

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (İLBANK MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye,

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan

EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Karatepe köyü 3080 m2 parke yol yapımı	KARATEPE	MERKEZ (HASANCIKLI)	1	494	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	83.231,00	83.247,88	-16,88	2660	107%	100%	1	3289
						ÇAKIÇILAR	1							420					
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kayasuyu köyü 2920 m2 parke yol yapımı	KAYASUYU	MERKEZ	1	290	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	78.907,00	89.322,52	-10.415,52	2920	121%	113%	1	3529
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kesim köyü 1200 m2 parke yol yapımı	KESİM	MERKEZ (HACI AHMETLER)	1		YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	32.427,00	31.815,93	611,07	1200	105%	98%	1	1257
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kızıyusuflu köyü 3825 m2 parke yol yapımı	KIZYUSUFLU	CENNETLER	1	108	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	103.362,00	96.814,58	6.547,42	3825	108%	94%	1	3825
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kiremitli köyü 1100 m2 parke yol yapımı	KIREMITLI	MERKEZ	1	50	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	29.726,00	23.033,01	6.692,99	200	83%	77%	1	910
						RIFATLAR	1	61						900					
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Koçlu köyü 7000 m2 parke yol yapımı	KOÇLU	KOCABOĞA LAR	1		YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	189.160,00	181.328,00	7.832,00	7000	102%	96%	1	7164
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Mecidiye köyü 1000 m2 parke yol yapımı	MECIDIYE	MERKEZ	1	148	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	27.023,00	25.209,76	1.813,24	1000	100%	93%	1	996
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Mehedinli köyü 2000 m2 parke yol yapımı	MEHEDINLI	MERKEZ (KESMELI TEPE)	1	362	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	54.046,00	41.206,31	12.839,69	2000	81%	76%	1	1628
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Mezretli köyü 1645 m2 parke yol yapımı	MEZRETLI	ALTUNERLER (AĞLIKAYA)	1	108	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	44.453,00	47.027,84	-2.574,84	1645	113%	106%	1	1858
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Onuğköy köyü 4000 m2 parke yol yapımı	ORUÇBEY	MERKEZ	1	450	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	108.091,00	106.230,27	1.860,73	4000	105%	98%	1	4197
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Öksüzü köyü 2300 m2 parke yol yapımı	ÖKSÜZLÜ	MERKEZ (YENIYOL)	1	152	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	62.152,00	59.430,23	2.721,77	450	102%	97%	1	2348
						ÖZDEMIRLER	1	44						1850					
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Sarıdamışmanlı köyü 2600 m2 parke yol yapımı	SARITANIŞMANLI	MERKEZ (NURCULAR)	1	179	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	70.259,00	63.859,65	6.399,35	2600	97%	91%	1	2523
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Sofular köyü 1000 m2 parke yol yapımı	SOFULAR	MERKEZ	1	158	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇİ	27.023,00	24.804,78	2.218,22	1000	98%	92%	1	980

Y	OSMANIYE	SUMBLAS	KI	Yeşilyayla Köyü Köyüçü Yolu 1896 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YEŞLYAYLA	Merkez (Çukurfenk mevki; Körmen mevki, Sağlıkocağı civarı)	Fındıklar	1	3	263	YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLM İŞİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	58.752,00	46.055,15	46.055,15	12.696,85								948	20.10.2020-420 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; 110 adet parke yol projesinden artan;126.968,50 TL ödenegin 25.393,50 TL aktarilarak 1000 m2 parke yol yapılması ve projenin yeni değđi;84.145,50 TL olmuştur	145%	122%	1					2751
							Geyikagılı			142														316										
							Karagedik			78														316										
Y	OSMANIYE	SUMBLAS	KI	Yazbaya Köyü Köyüçü Yolu1895 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YAZBOYU	Merkez	Merkez	1		247	YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLM İŞİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	58.501,00	45.804,15	45.804,15	12.696,85								1.895	92%	78%	1						1737
EK	OSMANIYE	TOPRAKKALE	KI	2 KÖYDES 2500 M2 PARKE YOL YAPIMI	ASLANPINARI	Merkez	Merkez	1		481	BAKIM ONARIM	PARKE	KÖYÜÇÜ		82.764,16	78.172,64	4.591,52								2.500	100,0	100,0	1						20.07.20250-301 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; İçmesuyundan artan 81.530,00 TL ile 2019 dan artan 1.234,16 TL olmak üzere toplam 82.764,16 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Not: Toprakkale ilçesinde; 82.764,16 - 78.172,64=4.591,52 TL artmıştır. (31.12.2020) yapılan parke:2508 m2
							SAYHÖYÜK	Merkez	1	461		PARKE	KÖYÜÇÜ											1.000										
									118	91	64.327				20.531.181,00	17.222.723,72	14.292.737,85	6.153.753,97		0,15			24	321.935		180,9	56		152	0	0	0	2	

KÖYDES 2020 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D.E." veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SULU", "SUJU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)						(TL) J	(TL) K	(TL) L	(TL) M=J - L	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BAŞLA NAMAD I	İPTAL	AÇIKLAMALAR		
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Selimiye ve Orhaniye Köyleri 4103 metre İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	SELİMİYE	Merkez	2	164	TESİS GELİŞTİRME	SUJU YETERSİZ	160.713,00	135.700,00	135.700,00	25.013,00	%100	%84	1						Bu proje ile 4083 metre Şebeke hattı yapılmıştır.	
			ORHANIYE	Merkez	157																		
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Kırmıtlı Köyü i İçmesuyu 10068 Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	KIRMITLI	Merkez	1	761	TESİS GELİŞTİRME	SUJU YETERSİZ	400.000,00	371.700,00	385.507,95	14.492,05	%100	%00	1							Bu proje ile 10068 metre Şebeke hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Çatak Köyü İçmesuyu İsale ve Depo Bakım ve Onarım Projesi (ÖN PROJESİ VAR)	ÇATAK	Merkez	1	347	BAKIM ONARIM	SUJU YETERSİZ	100.732,00			100.732,00	%00	%00				1				
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Bayındırlı - Gökçayır Grubu İçmesuyu İsale Hattı Bakım ve Onarım Projesi	GRUP KÖYLER	10 köy 25 bağlı	10	25	6.869	BAKIM ONARIM	SULU	60.000,00	53.271,40	53.271,40	6.728,60	%100	%83	1						Bu proje ile 850 metre İsale hattı yapılmıştır. Bu projeden artan:6.728,60 TL ödenek ile birlikte yol projelerinden artan 94.998,00 TL olmak üzere toplam 101.726,60 TL ödenek; 26.11.2020- 509 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile yol projelerine (7 adet parke ve 1 adet köprü/menfez) projelerine aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gümüş - Güzelyurt - Pirsultanlı İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi (ÖN PROJESİ VAR)	GÜMÜŞ	Merkez	3		481	YENİ TESİS	SUJU YETERSİZ	300000	PROJE İPTAL EDİLDİ	V. Olur'u: Oluru: (30.09.2020/1)	300000	%00	%00				1			
				GÜZELYURT	Merkez																		211
				PIRSULTANLI	Merkez																		659
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gümüş - Güzelyurt - Pirsultanlı İçmesuyu Kuyusu GES (Güneş Enerjisi Santrali) Tesis Geliştirme Projesi	GÜMÜŞ	Merkez				TESİS GELİŞTİRME	SULU		300.000,00	293.820,00	6.180,00	%100	%98	1						Gümüş - Güzelyurt - Pirsultanlı İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi 30.09.2020 TARİH VE 2020/1 sayılı II Tah. Kom. Kararı ile iptal edilerek 300.000,00 TL ödenek bu projeye ayrılmıştır.
				GÜZELYURT	Merkez																		
				PIRSULTANLI	Merkez																		

Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Diniker Bağlısı İçmesuyu temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi	GAFFARLI	Diniker	1	166	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	125.000,00	80.830,00		44.170,00	%00	%00		1			Bu 2 adet projeden artan 88.340,00 TL ödenek 09.02.2021-50 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile aşağıda yazılı "Çiçeklidere Köyü Alasirt Bağlısı İçmesuyu temini Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi" ne aktarılmıştır	
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gafafırlı Köyü Gökgedik (İbişler) Bağlısı İçmesuyu temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi	GAFFARLI	Gökgedik	1	106	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	125.000,00	80.830,00		44.170,00	%00	%00		1			"Çiçeklidere Köyü Alasirt Bağlısı İçmesuyu temini Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi" ne aktarılmıştır	
EK	OSMANIYE	SUMBAS	Çiçeklidere Köyü Alasirt Bağlısı İçmesuyu temini Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi	ÇİÇEKLİDERE	Alasirt	1	421	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ		88.340,00		88.340,00	%00	%00		1			Bknz yukarı	
Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	Lalegölü Köyü İçmesuyu 150 m3 Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	LALEGÖLÜ	Merkez	1	932	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	245.550,00	164.020,00	164.020,00	81.530,00	%100	%68		1			20.07.2020-301 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; bu projeden artan artan 81.530,00 TL ile 2019 dan artan 1.234,16 TL olmak üzere toplam 82.764,16 TL ödenek 2 köyde (Aslanpinarı ve Sayhöyük) 2500 m2 parke yol yapımına aktarılmıştır Bu proje ile 150 m3'lük içmesuyu deposu yapılmıştır	
			TOPLAM			18	28	11.274		1.216.995,00	1.274.691,40	1.032.319,35	411.355,65				5	3	0	1	1