

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	7	2	9	125	34	159			0			0	132	36	168
	DEVAM EDEN			0			0			0			0	0	0	0
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0			0			0	0	0	0
	BAŞLAMAYAN			0			0			0			0	0	0	0
	İPTAL				5		5			0			0	5	0	5
	TOPLAM	7	2	9	130	34	164	0	0	0	0	0	0	137	36	173

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN							0,47	22,00	324.785	2,05			11		122	61	58.936
BİTEN							0,98	23,20	494.991				21		151	64	69.811

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN ACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN NACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		1		1	2	171		1		1	2	171
	TESİS GELİŞTİRME		3		6	9	1.322		5		16	21	2.515
	BAKIM ONARIM		1		1	1	173		1		1	1	173
	TOPLAM	0	5	0	7	12	1.666	0	7	0	17	24	2.859

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS						0						0
	TESİS GELİŞTİRME						0						0
	BAKIM ONARIM						0						0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0						0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
	B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI						0						0

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS						
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER				
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)											

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

...../01/2021

Dr. Erdinç YILMAZ
ValiAdem YILMAZ
Vali YardımcısıVeysi ORUK
Merkez KHGB MüdürüHüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

2019 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
		A	B	C	D	E	F=D-E
	İÇMESUYU	1.346.648,00	1.047.611,80	1.047.611,80	1.047.611,80	1.047.611,80	0,00
	YOL	20.701.528,00	21.000.564,20	21.000.564,20	21.000.564,20	21.000.564,20	0,00
	SULAMA						
	ATIKSU						
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	724.252,00	724.252,00	724.252,00	724.252,00	724.252,00	0,00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ						0,00
	ASFALT						0,00
	AKARYAKIT	100.000,00					0,00
	BORU ALIM						0,00
	SAYISAL HARİTA	1.000.000,00	1.000.000,00	703.289,00	360.880,00	360.880,00	342.409,00
	TRAFİK İŞARETLERİ	150.000,00	155.513,90	452.224,90	452.224,90	452.224,90	0,00
	YEDEK PARÇA						0,00
	ARAÇ KİRALAMA	200.000,00	180.996,66	180.996,66	180.996,66	180.996,66	0,00
	ETÜD PROJE						0,00
	TEKNİK KONTROLLÜK						0,00
	İŞ MAKİNASI LASTİĞİ		113.489,44	113.489,44	113.489,44	113.489,44	0,00
	MADENİ YAĞ						0,00
	TOPLAM		24.222.428,00	24.222.428,00	24.222.428,00	23.880.019,00	23.880.019,00

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde üçünü aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde dördünü geçemez.

Y	OSMANIYE MERKEZ	kl	Kayalı Köyü Köyüçü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KAYALI	Merkez	1		268	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	60.000,00	42.889,82	42.889,82	17.110,18							2.000							98%	71%	1								1960								
Y	OSMANIYE MERKEZ	kl	İsuzuca Köyü Köyüçü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ISSIZCA	Merkez	1		1.456	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	60.000,00	67.789,81	67.789,81	-7.789,81	12.03.2020-137 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan 261.259,96 TL ve içmesuyundan artan 42.946,00 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek ten 9.000,00 TL 300 m2 parke yol yapımı amacıyla bu projeye aktarılmıştır										2.000	02.12.2019-592 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676406,06 TL ödenekten kullanılmak üzere; 946 m2 parke iş artışı ve 7.789,81 TL ödenek artışı ile projenin yeni ödeneđi : 667.789,81 TL olmuştur										147%	113%	1								2946
Y	OSMANIYE MERKEZ	kl	Cona Köyü Köyüçü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇONA	Merkez	1	1	1.186	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	90.000,00	68.411,10	68.411,10	21.588,90								2.000							99%	76%	1						2973									
1.000	Mahalle ölçümleri verilmedi																																														
Y	OSMANIYE MERKEZ	kl	Dereli Köyü Köyüçü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	DERELİ	Merkez	1		1.561	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	90.000,00	64.062,05	64.062,05	25.937,95													93%	71%	1								2784									
Y	OSMANIYE MERKEZ	kl	Çardak Köyü Köyüçü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇARDAK	Merkez	1		1.643	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	90.000,00	65.488,73	65.488,73	24.511,27								3.000	02.12.2019-592 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676406,06 TL ödenekten kullanılmak üzere; 401,3 m3 beton (0,8 km beton yol) parke iş artışı ve 36.852,4 TL ödenek artışı ile (artan ile birlikte) projenin yeni ödeneđi :122.341,13 TL olmuştur										95%	136%	1								2846			
Y	OSMANIYE MERKEZ	kl	Yarpuz Köyü Köyüçü Yolu 0800 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YARPUZ	Merkez	1	1	495	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	264.383,00	275.293,72	275.293,72	-10.910,72							7.000		02.12.2019-592 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676406,06 TL ödenekten kullanılmak üzere; ödenek yetersizliđi nedeniyle 10.910,72 TL ödenek artışı ile projenin yeni ödeneđi :275.293,72 TL olmuştur										99%	104%	1					6956						
1.000	979																																														
Y	OSMANIYE MERKEZ	kl	Dereobası Köyü Köyüçü Yolu 4000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	DEREOBASİ	Merkez	1		1.645	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	120.000,00	96.362,38	96.362,38	23.637,62								4.000	12.03.2020-137 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan 42.946,00 TL ve içmesuyundan artan 42.946,00 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek ten 34.404,50 TL bu projeye (DSL köprü kenarı parke yol yapımı bakım onarım projesi) aktarılarak bu proje ödeneđi : 130.766,88 TL olmuştur.										109%	109%	1								4356			
Y	OSMANIYE MERKEZ	kl	Akyar Köyü Köyüçü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AKYAR	Merkez	1		2.221	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	75.000,00	67.730,25	67.730,25	7.269,75								2.500	02.12.2019-592 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676406,06 TL ödenekten kullanılmak üzere; 1921 m2 parke iş artışı ve 38.515,2 TL ödenek artışı ile (artan ile birlikte) projenin yeni ödeneđi : 91.579,41 TL olmuştur										122%	90%	1								4421			

Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Kırmacalı Köyü Köyüçü Yolu 8500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KIRMACALI	Merkez	1	3	1.066	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	255.000,00	172.354,21	172.354,21	82.645,79	2.500	2.000	2.000	2.000	Bu projeden artan 79.673,00 TL ödenekten 40.000,00 TL.si 2019/2 sayılı İl Tah. Kom Kararı ile; Serdar (Kaypak köyü köyüçü yolu 1 adet tek gözlü(3x3x8) Menfez yapımına aktarılması sonucu bu proje ödenği: 172.354,21 t1 olmuştur.	138%	68%	1					8321	Mahalle ölçümleri verilmedi	Mahalle ölçümleri verilmedi	Mahalle ölçümleri verilmedi	
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Köyyeri Köyü Köyüçü Yolu 1000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KÖYYERİ	Merkez	1		262	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	30.000,00	24.835,00	24.835,00	5.165,00	1.000						120%	83%	1					1199			
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Yeniköy Köyü Köyüçü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YENİKÖY	Merkez	1		572	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	45.000,00	31.214,79	31.214,79	13.785,21	1.500						101%	69%	1					1507			
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Kırmıtlı Köyü Köyüçü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KIRMITLI	Merkez	1		698	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	90.000,00	69.834,86	69.834,86	20.165,14	3.000						114%	78%	1					3431			
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Değirmenocağı Köyü Köyüçü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	DEĞİRMENOCAĞI	Merkez	1		425	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	60.000,00	60.248,00	60.248,00	-248,00	2.000	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oturuşu ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676406,06 TL ödenekten kullanılmak üzere; 960 m2 parke iş artışı ve 248 TL ödenek artışı ile projenin yeni ödenği : 60.248,00 TL olmuştur	148%	101%	1							2960					
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Sakarcalık Köyü Köyüçü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SAKARCALIK	Merkez	1		518	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	60.000,00	İPTAL	0,00	60.000,00	2.000						0%	0%					1				

Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Koçyurdu (Endel) Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KOÇYURDU (ENDEL)	Merkez	1	749	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	60.000,00	92.000,50	92.000,50	-32.000,50	12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan 261.259,96 TL ve içmesuyundan artan 42.946,00 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek ten 24.600,00 TL 820 m2 parke yol yapımı ilavesiyle bu proje ödeneği: 116.600,50 tl olmuştur.	2.000	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676406,06 TL ödenekten kulanılmak üzere; 2520 m2 parke iş artışı ve 32.000,5 TL ödenek artışı ile projenin yeni ödeneği : 92,000,5 TL olmuştur	226%	194%	1					4520
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Selimiye Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SELİMİYE	Merkez	1	157	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	52.500,00	İPTAL		52.500,00		2.000	Bu proje: 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edildi. Ödeneği ise yol projelerine aktarıldı	0%	0%					1	
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Orhaniye Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ORHANIYE	Merkez	1	170	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	45.000,00	İPTAL		45.000,00		1.500	Bu proje: 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edildi. Ödeneği ise yol projelerine aktarıldı	0%	0%					1	
EK	OSMANIYE MERKEZ	KI	Serdar (Kaypak) Köyü Köyü Yolu 1 adet tek gözlü (3x3x8) Menfez Yapım Projesi	SEDAR (KAYPAK)	Merkez			YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	KÖYÜÇİ	58.852,00	58.852,00	0,00				Kırmacalı Parke Yol Projesinden artan artan 79.673,00 TL ödenekten 40.000,00 TL.sı 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projeye aktarıldı. Daha sonra bu proje ödeneği yetersiz olduğundan yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenek den 18.852,00 TL AKTARILARAK YENİ ÖDENEĞİ 58.852,00 TL OLMUŞTUR	1	100%	100%	1				
EK	OSMANIYE MERKEZ	KI	Çağşak Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇAĞŞAK	Merkez	1	621	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			70.800,00	70.800,00	-70.800,00			2.500	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenekten 70.800,00 TL.sı bu projeye aktarılmıştır	100%	100%	1				2500	
EK	OSMANIYE MERKEZ	KI	Gökçedam Köyü Köyü Yolu 2732 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÖKÇEDAM (HEMİTE)	Merkez	1	632	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			77.370,24	77.370,24	-77.370,24			2.732	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenekten 777.370,24 TL.sı bu projeye aktarılmıştır	100%	100%	1				2732	
EK	OSMANIYE MERKEZ	KI	Karacalar Köyü Köyü Yolu 408 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARACALAR	Merkez	1	446	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			11.554,56	11.554,56	-11.554,56			408	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenekten 11.554,56 TL.sı bu projeye aktarılmıştır	100%	100%	1				408	
EK	OSMANIYE MERKEZ	KI	Oruçgazi Köyü Köyü Yolu 1655 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ORUÇGAZİ	Merkez	1	75	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			57.417,00	57.417,00	-57.417,00			1.655	02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan ve kullanılmayan 676.406,06 TL ödenekten 57.417,00 TL.sı bu projeye aktarılmıştır	100%	100%	1				1655	
EK	OSMANIYE MERKEZ	KI	Karataş Köyü Köyü Yolu 700 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARATAŞ	Merkez	1		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ			21.000,00		21.000,00		12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projelerinden artan 261.259,96 TL ve içmesuyundan artan 42.946,00 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek ten 21.000,00 TL 700 m2 parke yol yapımı amacıyla bu projeye aktarılmıştır						1			12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; yol projeleri bittiği zaman yapılan parkeler işlenecek 31.03.2020 (2020 İLE BİRLİKTE YAPILACAK) YAPILDI:31.12.2020	
						34	19	25.481			3.316.883,00	2.742.774,63	2.743.083,64	632.651,36		110.000		1							

Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Gümüş Köyü Köyü Yolu (3450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÖMÜŞ	Merkez	1	510	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	121.280,00	157280,00	157280,00	-36000,00							3.450	08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Duzici İçmesuyu Projelerinden (Alibouzlu köyünden: 81.123,00, Elbeyli: 183.759,20 ve Gümüş: 70.121,00 TL olmak üzere) artan 335.0003,20 TL den 278.503,2 TL ödenek yol projelerine ve bundanda;36.0000,00 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ödenegi:157.280,00 TL olmasına ve 1200 m2 fazla parke yapılmasına ve diğer artan: 56.500,00 TL.si ise içmesuyu projelerine aktarılmıştır.	164%	130%	1						5654	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Güzelyurt Köyü Köyü Yolu (1370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÜZELYURT	Merkez	1	212	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	48.009,00	59012,20	59012,20	-11003,20							1.370	08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Duzici İçmesuyu Projelerinden (Alibouzlu köyünden: 81.123,00, Elbeyli: 183.759,20 ve Gümüş: 70.121,00 TL olmak üzere) artan 335.0003,20 TL den 278.503,2 TL ödenek yol projelerine ve bundanda;11.003,7 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ödenegi:59.012,7 TL olmasına ve 360 m2 fazla parke yapılmasına ve diğer artan: 56.500,00 TL.si ise içmesuyu projelerine aktarılmıştır	88%	123%	1						1200	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Karagedik Köyü Köyü Yolu (4370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAGEDİK	Merkez	1	279	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	153.086,00	153.086,00	153.086,00	0,00							4.370		147%	100%	1						6445	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Karakuz Köyü Köyü Yolu (3150 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAKUZ	Merkez	1	488	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	110.512,00	153.086,00	153.086,00	0,00								3.150		105%	100%	1					3294	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Kuşcu Köyü Köyü Yolu (4000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KUŞCU	Merkez	1	552	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	139.046,00	110.512,00	110.512,00	0,00								4.000		139%	100%	1					5550	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Oluklu (çunur) Köyü Köyü Yolu (1250 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	OLUKLU (ÇUNUR)	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	44.278,00	139.046,00	139.046,00	0,00								1.250		91%	100%	1					1143	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Pırsultanlı Köyü Köyü Yolu (5850 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	PIRSULTANLI	Merkez	1	647	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	204.550,00	269.550,00	269.550,00	-65000,00								5.850	08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Duzici İçmesuyu Projelerinden (Alibouzlu köyünden: 81.123,00, Elbeyli: 183.759,20 ve Gümüş: 70.121,00 TL olmak üzere) artan 335.0003,20 TL den 278.503,2 TL ödenek yol projelerine ve bundanda;65.000 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ödenegi:269.550 TL olmasına ve 2160 m2 fazla parke yapılmasına ve diğer artan: 56.500,00 TL.si ise içmesuyu projelerine aktarılmıştır	208%	132%	1						12206

Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Akova Köyü Köyüçü Yolu 800 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AKKOVA	Merkez	1	137	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	28.000,00	18.880,00	18.880,00	9.120,00	800	Sene başında programa alınan; 30 adet Parke ana projesinde; (31.12.2019 tarihii) aylık izleme tablosunda ilçesi tarafından sehven tamamı harcandı gösterilmiş. Ancak 31.01.2019 tarihli aylık izleme formunda 31,506,00 TL ödenğin nefasset kesinti (geçici kabul) dolayısıyla arttığı bildirilmiş olup, DÜZELTİLMİŞTİR	120%	67%	1					958
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Aşağıbozkuyu Köyü Köyüçü Yolu 535 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AŞAĞIBOZKUYU	Merkez	1	380	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	18.725,00	12.626,00	12.626,00	6.099,00	535	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 26.000,00 TL (artan ile birlikte) aktarılarak ödenegi: 38.626,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1000 m2 Yapılan: 933 m2	268%	206%	1					1433
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Aşağıyamaş Köyü Köyüçü Yolu 2570 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AŞAĞIÇIYANLI	Merkez	1	329	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	89.950,00	60.652,00	60.652,00	29.298,00	2.570		122%	67%	1					3147
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Bahadır Köyü Köyüçü Yolu 1200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BAHADIRLI	Merkez	1	276	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	42.000,00	28.320,00	28.320,00	13.680,00	1.200	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 52.000,00 TL (artan ile birlikte) aktarılarak ödenegi: 80.320,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 2000 m2 Yapılan: 1205 m2	268%	67%	1					3202
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Caygeçit Köyü Köyüçü Yolu 775 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	CAYGEÇİT	Merkez	1	319	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	27.125,00	18.290,00	18.290,00	8.835,00	775	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 32.500,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 50.790,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1250 m2 Harcanan:27.874,56 TL Yapılan: 1205 m2	270%	187%	1					2098
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Durmuşsofular Köyü Köyüçü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	DURMUŞSOFULAR	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	52.500,00	35.400,00	35.400,00	17.100,00	1.500	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 20.800,00 TL (artan ile birlikte) aktarılarak ödenegi: 56.200,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 800 m2 Yapılan: 749 m2	137%	107%	1					2059
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Halitağalar Köyü Köyüçü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HALITAĞALAR	Merkez	1	62	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	105.000,00	70.800,00	70.800,00	34.200,00	3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 34.190,00 TL (artan ile birlikte) aktarılarak ödenegi: 104.990,00 TL olmuştur. Yapılacak parke: 1315 m2 Yapılacak parke miktarı: 3000 m2 Yapılan: 1232 m2	149%	99%	1					4473
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Harcacı Köyü Köyüçü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HARCAÇI	Merkez	1	160	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	105.000,00	70.800,00	70.800,00	34.200,00	3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 46.800,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 117.600,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 1800 m2 Yapılan: 1828 m2	173%	112%	1					5175
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Hardalık Köyü Köyüçü Yolu 1385 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HARDALLIK	Merkez	1	400	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	48.475,00	32.686,00	32.686,00	15.789,00	1.385	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 15.860,00 TL (artan hariç) aktarılarak ödenegi: 48.546,00 TL olmuştur. Yapılacak parke miktarı: 610 m2 Yapılacak parke miktarı: 610 m2 Yapılan: 458 m2	147%	100%	1					2033

EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Yeniğin Köyü Köyüçü Yolu 5300m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YENİĞÜN	Merkez	1	544	YOL STANDARTINI GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	137.800,00	137.800,00	5.300	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 137.800,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan 6151 m2	116%	20%	1	6151	
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Yeniköy Köyü Köyüçü Yolu 5001250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YENİKÖY	Merkez	1	134	YOL STANDARTINI GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	32.500,00	28.653,97	3.846,03	1.250	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 32.500,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan 1239 m2	99%	88%	1	1239
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Yukarıçıyanlı Köyü Köyüçü Yolu 5003000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YUKARIÇIYANLI	Merkez	1	451	YOL STANDARTINI GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	78.000,00	0,00	3.000	Yol projelerinden artan 3.080.238,00 TL ödenekten 02.12.2019-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 78.000,00 TL bu projeye aktarılmıştır Yapılan 2810 m2	94%	0%	1	2810	
EK	OSMANIYE	KADIRLI	8	KKN 213 Kyy. İlt.-Dağdeviren-Köralıuşağ-Köşepınarı Kyy. İlt (KKN:008) Köyyolu 2 Km (14000 m2) SSB Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAKÜTÜK	Dağdeviren (Köralıuşağ J) Akarca (Derttiler)	1	254	YOL STANDARTINI GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	758.308,00	658.787,32	99.520,68	Not: 37.000,00 TL Nefaset kesintisi ile: İbistanlı ve Karakütük köylerine toplam: 1465 m2 parke yol yapılmıştır.	2,00	100%	87%	1	2,0
EK	OSMANIYE	KADIRLI	KI ve BİRİNCİ DERECE	Köyüçü ve Birinci Derece Köyyolarında 5 Noktada Sanat Yapısı (Menfez) Otarım (Standart Geliştirme) Projesi	1) Durmuşofular köyü Haytalar mevki (yeni tesis), 2) 124 KKN nolu İly.İlt.-Dervişli - Tatarlı Köyü - Kesikeli Köyü - Yeni Mah.- Mecidiye Köyü Grup Köyyolu (menfez genişletme), 3) İbistanlıköyü Çeteler mevki (yeni tesis), 4) Köşepınarı köyü Çayderesi mevki (yeni tesis) 5) İhtiyaç duyulan muhtelif köy ulaşım yollarında	Haytalar 1-Tatarlı köyü ve Eervişli 2- Kesikeli Merkez 3-Mecidiye köyü ve Yeni Mah.			YOL STANDARTINI GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	KI ve BİRİNCİ DERECE	460.238,59	233.678,59	226.560,00	1 1 1 6	260%	49%	1	Kadırlı İlçesi 2019 KÖYDES programında sene başında planlanan 5.830.000,00 TL ödenekli 3 adet SSB projesinden 72.728,00 TL, 1.989.400,00 TL ödenekli parke projelerinden (30 köy) nefaset kesintisi olarak 31.506,00 TL, ek olarak programa alınan 758.308,00 TL ödenekli KKN 213 Kyy. İlt.-Dağdeviren-Köralıuşağ-Köşepınarı Kyy. İlt (KKN:008) Köyyolu 2 Km (14000 m2) SSB Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden 99.520,63 TL ve ek ödenek ve iş artışı şeklinde planlanan (45 adet köy) Parke Yol Yapım Projesinden 256.483,96 TL olmak üzere toplam 460.238,59 TL ödenek artışı ve artan bu ödenegin; 12.03.2020-137 TARİH-SAYILI VALİLİK OLURU ile bu projeye aktarılması Dahası ayrıca; bu projeden de artan 49.560,00 TL ödenek 20.07.2020-301 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Karadelik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan 17 adet mastık ve depoların şamandıra sistemi yapımına aktarılmıştır. Muhtelif köyler yapılan menfezler: 1) Sabırlı köyü-KI = 55.460,00 2) Aş. Çiyanlı (KKN:148) = 17.700,00 3) Aş. Çiyanlı (KKN:148) = 18.880,00 4) Akarca (KKN:2013) = 4.700,00 5) Koçlu köyü Erdoğan = 37.760,00 6) Koçlu Mendeşeler = 42.480,00 TOPLAM = 177.000,00	
							56	20	19.241			8.994.162,00	5913924,00	5913924,00	3080238,00	13				

Y	OSMANIYE	TOPRAKSALE	K1	Sayhöyük Köyü (1500 m ² - 0,2 km) Beton Yol (SSB) Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SAYHÖYÜK	Merkez	1	445	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON (SSB)	KOYUÇI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00							0,20	2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projenin konusu Klasik Beton'dan Parke Yola çevrilmiştir	98%	0%	1					765 m ² planlandı öleülecek 2714 m ² yapıldı		
Y	OSMANIYE	TOPRAKSALE	K1	3 Köyde 5000 m ² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ASLANPINARI SAYHÖYÜK LALEGÖLÜ	Merkez Merkez Merkez	3	1.841	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	150.000,00	135.150,00	133.915,84	1.234,16							5000	Bu projeden artan 33.770,00 TL ödeğin 18.920,00 TL.si bu projenin devamında 14.850,00 TL.si ise Dy.İlt- Tuysüz Beldesi - Lalegölu Köyü - Ceyhan İlçe Sınırı Köy yolu (KKN:004) Menfez Yapımı Bakım Onarım Projesi (yol genişletme) projesine aktarılmıştır tekrar artan 1234,16 tl 2020 yol projelerinde kullanılmıştır. (Valilik Oluru: 20.07.2020-301)	116%	90%	1				5814 m ² köyler ayrı ayrı istenecek Aslanpınarı: 1888 m ² Sayhöyük: 302 m ² Lalegölu: 3624 m ²			
Y	OSMANIYE	TOPRAKSALE	004	Dy.İlt- Tuysüz Beldesi - Lalegölu Köyü - Ceyhan İlçe Sınırı Köy yolu (KKN:004) Menfez Yapımı Bakım Onarım Projesi (yol genişletme)	LALEGÖLÜ	Merkez			BAKIM ve ONARIM	MENFEZ	KOYUÇI	20.550,00	35.400,00	35.400,00	-14.850,00											1	100%	172%	1				
							4	2.286				245.550,00			0,00							0,20				1							
							148	63	68.891			20.701.528,00	33.325.116,58	32.224.010,60		0,00	0,00	2,05	0,00	0,47	22,00	312.224				16			158	1			5

KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD "E" : "P" : "B" : "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACA K KÖY SAYISI	FAYDALANACA K ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACA K TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
			(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M=J - K	Fiziki	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BAŞLAN AMADI	İPTAL	AÇIKLAMALAR			
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Yarpuz Grubu Sarpınağzı Köyü İçmesuyu (4335 metre) Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	SARPINAĞZI KÖYÜ MERKEZ	1	339	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	150.000,00	108.206,00	107.054,00	42.946,00	%100	%72	1		27.08.2019/421 tarih-sayılı valilik Oluru ile; bu projeden artan 60,528,00 TL içerinden Karataş köyüne 2 adet kaptajın yapımı için ödeneği (17582 TL) kadar aktarılarak 2 adet kaptaj yapılacaktır. Bu proje ile 4.335 metre şebeke hattı ile 2 adet kaptaj yapılmıştır. İçmesuyu projelerinden artan 42.946,00 TL ve Yol Projelerinden artan 261.259,96 TL olmak üzere toplam 304.205,96 TL ödenek 12.03.2020-137 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Yol Projelerine aktarılmıştır.					
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Aşağıkarderesi Köyü İçmesuyu 1 adet kaynak kaptaj yapımı ve koruma alanı (tel örgü), isale hattı, depo (ölçülecek) yapımı Bakım Onarım Projesi (Projesi hazır değil)	AŞAĞIKARDERESİ KÖYÜ MERKEZ	1	173	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	150.000,00	117.410,00	117.410,00	32.590,00	%100	%78	1		Bu proje ile; 1 adet 30 m3'lük depo, 266 metre isale, 408 metre şebeke ve proje dışı olarak 3 adet kaptaj yapılmıştır Bu projeden artan 32.590,00 TL ödenek; 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; Örencik köyü İçmesuyu projesine aktarılmıştır					
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik Köyü İçmesuyu Sondaj Suyu 1 adett 30 m3 depo yapımı, Terfi hattı (ölçülecek) ve Şebeke Hattı (Ölçülecek) Yapımı Yeni Tesis Projesi (Projesi hazır değil)	ÖRENCİK KÖYÜ MERKEZ	1	142	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	150.000,00	182.590,00	182.590,00	0,00	%100	%121	1		Bu proje ile; 1058 metrelsale, 163 metre Terfi, 402 metre şebeke, 1 adet 50 m3'lük depo, 5,5 PS (4 kw) Motopom, Terfi binası ve 1 adet Maslak (Flatörlü) kaptaj yapılmıştır Aş.Karderesi İçmesuyu yapımından artan; 32.590,00 TL ödenek; 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projeye aktarılarak bu proje ödeneği; 182,590,00 TL olmuştur.					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Alibozlu Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (3506 metre)	ALİBOZLU KÖYÜ MERKEZ	1	292	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	171.865,00	90.742,00	90.742,00	81.123,00	%100	%53	1		Bu proje ile 3506 mt şebeke yapılmıştır. Bu projeden 81.123,00 tl, Elbeyli köyü içmesuyundan 183.759,20 TL ve Gümüş köyü içmesuyundan: 70.121,00 TL olmak üzere toplam içmesuyundan artan: 335.003,2 TL ödeneğin; 56.500,00 TL.si Pirsultanlı-Gümüş köyleri terfi hattı (418 metre) na ve geriye kalan 278.503,20 TL.si ise yol projelerine aktarılmıştır. (bakınız: yol projelerine !)					

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Çitli Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi (Hüseyinoğlu, Gavuruoluğu ve Sarpinsuyu membaları) (3952 metre)	ÇİTLİ KÖYÜ KARAIŞA (KARASI) BAĞLISI	1	29	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	178.369,00	151.222,00	151.222,00	-27.147,00	%100	%85	1	Bu proje ile;3 adet maslak 3952 metre şebeke ve 1 adet 10 tonluk depo yapılmıştır. 27.09.2019-2019/3 tarih-sayılı İl Tah. Kom. kararı ile, bu projeden artan; 89.987,00 TL'den 62.840,00 TL.si ile bu köye 10 Tonluk İçmesuyu Deposu ve Şebeke yapımına aktarılarak bu proje ödeneginin 151.222,00 TL olması ve artacak para ve 27.147,00 TL ile de; bu köye köyiçi yoluna Beton Yol yapımına karar verilmiştir					
Y	Y	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Elbeyli Köyü İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (11272 metre)	ELBEYLİ (ortaoba) ELBEYLİ KÖYÜ ÇATAL BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ ELLELZLİ BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ HARTLAPLI BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ KELLELRBAĞLISI	1	4	546	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	383.309,00	199.549,80	199.549,80	183.759,20	%100	%52	1	Bu proje ile 11272 metre şebeke ve 1 adet Flatörlü Maslak yapılmıştır.				
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındırlı Grubu Gümüş Köyü Köyü Çirşikaş (Yeşil) bağli ve Pirsultanlı Köyü Karagöl (Cinalı) bağli (4416 metre) İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ Çirşikaş Bağlısı PIRSULTANLI KÖYÜ Karagöl (Cinalı) Bağlısı	2	145	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	163.105,00	92.984,00	92.984,00	70.121,00	%100	%68	1	Bu proje ile 4416 metre şebeke yapılmıştır.,					
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gümüş ve Pirsultanlı Köyleri İsale / terfi Hattı Yenileme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ PIRSULTANLIKÖYÜ				TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ		56.500,00	56.500,00	-56.500,00	%00	%100	1	08.11.2019/554 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Düziçi İçmesuyu Projelerinden (Alibouzlu köyünden: 81.123,00, Elbeyli: 183.759,20 ve Gümüş: 70.121,00 TL olmak üzere) artan 335.0003,20 TL ödenekten; 56.500,00 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Diğer artan: 278.503,20 TL.si ise yol projelerine aktarılmıştır. (Bakınız. yol projelerine) Bu proje ile; projeye göre 418 metre terfi hattı yapılmıştır.				
EK	OSMANIYE	KADIRLI	Karadelik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan 17 adet maslak ve depolarda şamandıra sisteminin yapılması	1-Yoğunluk Köyü Merkez Kaş-Mirikler Elmalı-Kayseri Zindeğen Kastal Dutlu-Dokuzağaç 2-Tahta Köyü Merkez İmirhan (göllüçukur) Taraklık (sarılma-yanalak) Ericce (uçurum) Yapalak (dikenli) 3-Değirmendere köyü Yağızlar (harkayası-aktaş-karaçalı-yedioluk)	1	5	877	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ		49.560,00	49.560,00	-49.560,00	100	100	1	460.248,59 TL ödenekli Köyiçi ve Birinci Derece Köyollarında 5 adet menfez yapım projesinden artan 49.560,00 TL ödenek 20.07.2020-301 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projeye aktarılmıştır.				
					1	4	316										Bu proje ile Karadelik Grubu İçmesuyu Projesi şebeke güzergahında bulunan (yanda adları yazılı) 17 adet maslak ve depoda şamandıra sistemi takılmıştır				
					1																
TOPLAM					7	17	2.859			1.346.648,00	1.048.763,80	1.047.611,80				9	0	0	0	0	