

**T.C**  
**Çevre ve Şehircilik Bakanlığı**  
**Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü**

**KÖYDES 2021 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU**  
**(31.05.2022-31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)**

İŞLERİN NİTELİĞİ	SİNE BAŞINDA PLANLANAN	ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU															
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL		500 KİŞİLİK		1000 KİŞİLİK		1500 KİŞİLİK		DİĞER			
		ADET	NÜFUS	ADET	MÜFUS	ADET	MÜFUS	ADET	MÜFUS	ADET	MÜFUS	ADET	MÜFUS				
BİREYSEL FOSFİTİK (Ad)																	
SİZDİRMALİ FOSFİTİK (Ad)																	
SİZDİRMASIZ FOSFİTİK (Ad)																	
KLASİK ARITMA (Ad)																	
PAKET ARITMA (Ad)																	
HİCAL ARITMA (Yapay Süzgeç Alan) (Ad)																	
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)																	
İŞLERİN NİTELİĞİ	SİNE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN															
KANALİZASYON SİSTEMİ (m)		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KOMİGATÖR	PE / PVC	DİĞER										

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI:	MUSTAFA KAZICI
GÖRÜŞÜ:	VHKİ
İS TELEFONU:	(0328) 826 20 15
CU TELEFONU:	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ:	musta8048@hotmail.com

20.01/2025

  
Dr. Erdinç YILMAZ  
Vali

  
Yunus Emre ŞAHİN  
Vali Yardımcısı

  
Harun EVRAN  
Merkez KHGB Müdürü

  
Hüseyin DİDİN  
Ziraat Mühendisi





2021 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ  
(31.05.2022-31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)		PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
		A	B					
OSMANIYE	İÇMESUYU	2.499.218,00	1.573.200,07	1.573.200,07	1.573.200,07	1.573.200,07	1.573.200,07	0,00
	YOL	19.707.195,00	20.633.212,93	20.633.212,93	20.633.212,93	20.633.212,93	20.632.673,44	539,49
	SULAMA							0,00
	ATIKSU							0,00
	YÖNETİM GİDERİ	761.490,00	761.490,00	761.490,00	761.490,00	761.490,00	761.490,00	0,00
	MUŞAVİRLİK HİZMETLERİ							0,00
	ASFALT	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	AKARYAKIT	100.000,00						0,00
	BORU ALIMI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	SAYISAL HARİTA							0,00
	OTOKORKULUK YAPIMI							0,00
	TRAFİK İŞARETLERİ		210.241,73	210.241,73	210.241,73	210.241,73	210.241,73	0,00
	YEDEK PARÇA							0,00
	ARAÇ KİRALAMA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
ETÜD PROJE							0,00	
TEKNİK KONTROLLÜK							0,00	
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ	350.000,00	339.758,27	339.758,27	339.758,27	339.758,27	339.758,27	0,00	
MADENİ YAĞ	100.000,00						0,00	
<b>TOPLAM</b>		<b>25.467.903,00</b>	<b>25.467.903,00</b>	<b>25.467.903,00</b>	<b>25.467.903,00</b>	<b>25.467.903,00</b>	<b>25.467.363,51</b>	<b>539,49</b>

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLERLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DÜRÜMÜ.

GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANKA TARAFINDAN ÖDENEK. (İLBANK TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE HESAP BAKİYE BİLGİLERİ PAYLAŞILACAKTIR.)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI (İLBANKA GÖNDERİLEN HAKEDİŞLER ÖDEMELERİ)

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (İLBANK MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerçekleştirildiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetimi giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneginin yüzde üçünü aşamaz.

MUŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılan ödenek il ödeneginin yüzde dördünü geçemez.

**KÖYDES 2021 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU**  
(31.05.2022-31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)

İL	İLÇESİ	ADİ	PROJE		YERİ (KÖY/UNİTE)	YATIRILAN AKR KÖY SAYI	YATIRILAN AKR ÇİFT SAYI	YATIRILAN AKR ÖZELİ	NİTELİĞİ (YENİ TESİS, YENİ TESİS GÜÇLENDİRME, GÜÇLENDİRME, YENİ TESİS GÜÇLENDİRME, YENİ TESİS GÜÇLENDİRME)	KAPANIŞ TARİHİ (SİZİŞME TARİHİ)	PROGRAM GÖREVİ	SİZİŞME TİPİ	HARCAMA Tutarı	ARZAN ÖDENEK Miktarı	GERÇEKLEŞME ALIŞIRI		KESİLEN DEĞER		
			YERİ	KÖY/UNİTE											GERÇEKLEŞME ALIŞIRI	GERÇEKLEŞME ALIŞIRI			
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Yeniköy, Kırmızı, Değirmençiftliği ve Sasarcılık Köyleri (16000 m <sup>2</sup> ) İçme Suyu İfade Hattı Yapımı Yeni Tesis Projesi	YENİ TESİS	Merkez	1	587		YENİ TESİS	SULLU	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Bu proje ile 21.04.2022 tarihli ve 95 sayılı valilik onayı ile İPTAL EDİLEREK ödeneği yıl projelerine aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Kızılkaya Köyü İçme Suyu İfade Hattı Yeni Tesis Projesi	YENİ TESİS	Merkez	1	177		YENİ TESİS	SULLU	500.000,00	389.389,97	375.819,97	124.180,03	50,00	50,00	1	Bu projeden artan 124.180,03 TL ödenek 21.04.2022 tarihli 95 sayılı Valilik onuru ile yıl projelerine aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Derebaşı Köyü Kısıtlı İçme Suyu Çıkartma Projesi (15.561,99 adet)	PROJE İPTAL EDİLDİ (ödeneği 15.561,99 TL)					İfade Hattı	SULLU	20.000,00	15.561,99		15.561,99	0,00	0,00	1	Bu projeden artan 4.438,01 TL ödenek 21.04.2022 tarihli 95 sayılı Valilik onuru ile yıl projelerine aktarılmıştır. Bu proje 15.02.2023 tarihli sayılı VO ile İPTAL edilerek ödeneği yıl projelerine aktarıldı.	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Sarıca Köyü İçme Suyu İfade Hattı Yenileme Projesi	YENİ TESİS	Merkez	1	173		İfade Hattı	SULLU	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bu projeden artan 22.860,00 TL ödenek 29.09.2021 tarihli sayılı İlah Kom. Kararıyla İndirisi Köyü Depo Yapımına aktarılmıştır. Bu proje ile...
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Gökmençiftliği Köyü İçme Suyu İfade Hattı Yenileme Projesi	YENİ TESİS	Merkez	1	228		İfade Hattı	SULLU	150.000,00	127.440,00	127.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bu projeden artan 22.860,00 TL ödenek 29.09.2021 tarihli sayılı İlah Kom. Kararıyla İndirisi Köyü Depo Yapımına aktarılmıştır. Bu proje ile...
Y	OSMANIYE	BAHÇE	İndirisi Köyü 80 m <sup>3</sup> Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	YENİ TESİS	Merkez	1	186		İfade Hattı	SULLU	60.000,00	82.560,00	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Bu projeden artan 22.860,00 TL ödenek 29.09.2021 tarihli sayılı İlah Kom. Kararıyla İndirisi Köyü Depo Yapımına aktarılmıştır. Bu proje ile...

Y	OSMANIYE	DİZİCİ	Gökçayır Köyü İşmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	GÖKÇAYIR	Merkez	1	639	FAKATLON MDA	SITE	70.000,00	10.940,55	10.940,55	59.099,45	%100	%16	500 mt boru döşendi Bu projeden arsan 59.099,45 TL ödenecek. 10.12.2021-384 tarih-sayıli Valilik Oluru ile Gökçayır köyü içmesuyu Sondaj-HES projesine aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	DİZİCİ	Pirsultanlı Köyü İşmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	PIRSULTANLI	Merkez	1	629	FAKATLON MDA	SITE	120.000,00	27.501,37	27.501,37	92.498,63	%100	%23	1100 mt boru döşendi Bu projeden arsan 92.498,63 TL ödenecek. 10.12.2021-384 tarih-sayıli Valilik Oluru 55 886,55 TL si Gökçayır köyü içmesuyu projesine, geriye kalan 36 612,80 TL si ise, 134 000,00 TL ödenekli Pirsultanlı parke yol projesine aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	DİZİCİ	Yazlamazlı Köyü İşmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	YAZLAMAZLI	Merkez	1	944	FAKATLON MDA	SITE	50.000,00	49.560,00	49.560,00	440,00	%100	%99	Bu proje ile, 63'lük 1980 metre şebeke borusu alındı 440 d' yol projelerine aktarıldı (27.11.2024-346)
Y	OSMANIYE	DİZİCİ	Bayındırlı Köyü İşmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	BAYINDIRLI	Merkez	1	400	Yeni İşler	SITE	130.000,00	129.800,00	129.800,00	200,00	%100	%100	Bu proje ile, 7,5 KW solar pompa, 34 adet güneş enerji paneli, çelik konsolsiyon, 1 adet 1x6 1000 V DC Kablo 300 metre (GES) 200 d' yol projelerine aktarıldı (27.11.2024-346)
Y	OSMANIYE	DİZİCİ	Çitli Köyü İşmesuyu Sondaj Açılması ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesi	ÇİTLİ	Merkez	1	684	Yeni İşler	SITE	168.000,00	74.859,20	74.859,20	93.140,80	%60	%45	Bu proje ile, 274 metre Sondaj çalışması sonucu su alınamamıştır, 74 859,20 TL ödeme yapılmış olup, arsan 93.140,80 TL ödenecek. 10.12.2021-384 tarih-sayıli Valilik Oluru ile aynı köyün parke yola aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	DİZİCİ	Çoçlu Köyü İşmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	ÇOÇLU	Merkez	1	126	Yeni İşler	SITE	166.000,00	PROJE İPTAL EDİLDİ (Ödenmiş: 166.000,00)	166.000,00	0,00	%0	%0	27.11.2024-346 tarih-sayıli Valilik Oluru ile bu proje iptal edilerek bu proje ödemesi (166 00) ve karşılığında arsan diğer kanalı ödenmişle birlikte (1 646 29) 167 646 29 TL yol projesine (Günün-Pijli köyü köy içi yolu 379 m2 parke yol yapılması projesine) aktarılmıştır.

































