

KÖYDEŞ 2024 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BASINDA PLANLANAN						BİTEN					
	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMA İŞİ	VERİSTİ SULAMA İŞİ	VERALTI SULAMA İŞİ	HAYVAN İKMESİ GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMA İŞİ	VERİSTİ SULAMA İŞİ	VERALTI SULAMA İŞİ	HAYVAN İKMESİ İŞİ GÖLETİ	TOPLAM
YENİ TESİS						0						0
TESİS GELİŞTİRME						0						0
BAKIM ONARIM						0						0
TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEDEN YARARLANAN NÜPUS (ADET)						0						0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
B. BAS. HAY. SAYISI						0						0
K. BAS. HAY. SAYISI						0						0

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BASINDA PLANLANAN						BİTEN					
	KÖY ADET	NÜFUS	ADET	BAĞLI NÜFUS	İBRESSEL KİŞİLİK	350 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER	DİĞER	
BİREYSEL FOSFÖRİK (AD)												
SIZDIRMALI FOSFÖRİK (AD)												
SIZDIRMASIZ FOSFÖRİK (AD)												
KLASİK ARITMA (AD)												
PAKET ARITMA (AD)												
DOĞAL ARITMA (Yapıy. Sızdı. Alımı)												
STABİLİZASYON HAYUZU (AD)												
İŞLERİN NİTELİĞİ	ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE/PVC	DİĞER						
KALİBRASYON İSTESİ (mm)												

LABLÖYÜ HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ	PROGRAMCI
İŞ TELEFONU	0228-826 20 15
CEP	0544 765 9737
E-POSTA	mustafakaz@hatmail.com

20./01/2025


Dr. Erdinç YILMAZ
Vali


Yunus Emre ŞAHİN
Vali Yardımcısı


Harun EYRAN
Merkez KİİGB Müdürü


Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

KÖYDES 2024 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.12.2024 TARİHİ İTİBARIYLA)

İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU		YOL		SENE BAŞINDA PLANLANAN		ATIKSU		GENEL TOPLAM	
	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	MÜHÜR BAŞINDA PLANLANAN	TOPLAM
BİTEN	13	1	14	2	63	0	74	3	77	77
DEVAM EDEN	4	1	5	0	18	1	16	7	23	23
İHALE AŞAMASINDA ÇIKARILAN			0	1			1	0	1	1
BASLAMAYAN			0	0			0	0	0	0
İPTAL	2	2	5	5			7	0	7	7
TOPLAM	19	2	21	8	87	0	98	10	108	108

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİY E (Km)	STABİLİZ E (Km)	ASFALT		BETON		PARKE (m ²)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m ³)	SANAT YAPISI		YOLDAN YARALANAN		
				1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÇZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI
SENE BAŞINDA PLANLANAN						18,81		37,050					74	5	32.482
BİTEN						21,65		20,758					59	4	23.058

KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN				BİTEN				
	KÖY		BAĞLIŞI		KÖY		BAĞLIŞI		FAYDALANAN NÜFUS
YENİ TESİS	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERLİ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERLİ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERLİ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERLİ (Adet)	7
TESİS GELİŞTİRME	5	9	14	2.531	2	3	5	1.113	5
BAKIM ONARIM	1	1	1	55	1	1	1	55	1
TOPLAM	0	17	0	28	7.161	0	8	0	13
									5.026

2024 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
(31.12.2024)

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
	A	B	C	D	E	F=C-E
İÇMESUYU	14.413.607,00	15.073.710,00	15.073.710,00	5.828.908,52	5.828.908,52	9.244.801,48
YOL	43.989.118,00	43.329.015,00	43.329.015,00	38.086.943,32	38.086.943,32	5.242.071,68
SULAMA						0,00
ATIKSU						0,00
YÖNETİM GİDERİ	2.269.398,00	2.269.398,00	2.269.398,00	1.075.069,42	1.075.069,42	1.194.328,58
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ						0,00
ASFALT	7.000.000,00	5.644.677,00	5.644.677,00	5.644.677,00	1.980.021,60	3.664.655,40
AKARYAKIT						0,00
BORU ALIMI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00		3.000.000,00
SAYISAL HARİTA						0,00
TRAFİK İŞARETLERİ	2.000.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
OTOKORKULUK YAPIMI						0,00
YEDEK PARÇA						0,00
ARAÇ KİRALAMA		1.745.323,00	1.745.323,00	1.745.323,00	913.723,20	831.599,80
ETÜD PROJE						0,00
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.135.958,00	2.135.958,00	864.042,00
MADENİ YAĞ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	75.922.123,00	75.922.123,00	75.922.123,00	58.776.879,26	51.880.624,06	24.041.498,94

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILMAYAN ÖDENİMLERİNİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

GÖNDERİLEN ÖDENEK İLE PLAN TARAFINDAN AKTİF OLAN ÖDENEKLERİN

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: İHALEDE ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde üçünü aşamaz.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılan ödenek il ödeneğinin yüzde dördünü geçemez.

KÖYDES 2024 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

(31.12.2024)

KOD	İL	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ENTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NİFİS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)	SÖZLEŞME TUTARI (TL)	HARCAMA TUTARI (TL)	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL)	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU					
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)										FİZİKİ	MADDİ	BİTİRİLMİŞ ORAN (%)	İHLİS KESİLMİŞ ORAN (%)	İHLİS KESİLMİŞ ORAN (%)	İHLİS KESİLMİŞ ORAN (%)	İHLİS KESİLMİŞ ORAN (%)	
01	OSMANIYE	MİHİRCİZ	Kazımaça Köyü Nergizlik (Keriz) Bağlı İyimesuyu Kuyusu Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yapımı Yeni Tesis Projesi	KAZMACA	1	1	95	YENİ TESİS	Sulu (Şebekeli) Yeni Tesis	1 100 000,00	750 000,00	785 100,00	314 900,00	%100	%71					1 adet GES yapıldı	
02	OSMANIYE	MİHİRCİZ	Serdar (Kaypak) Köyü Merkez Bağlı İyimesuyu Kuyusu Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yapımı Yeni Tesis Projesi	SERDAR (KAYPAK)	1	1	274	YENİ TESİS	Sulu (Şebekeli) Yeni Tesis	1 100 000,00	750 000,00	785 100,00	314 900,00	%100	%71						1 adet GES yapıldı
03	OSMANIYE	MİHİRCİZ	Kesmeburun Köyü Merkez Bağlı İyimesuyu Kuyusu Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yapımı Yeni Tesis Projesi	KESMEBURUN	1	1	574	YENİ TESİS	Sulu (Şebekeli) Yeni Tesis	1 100 000,00	750 000,00	785 100,00	314 900,00	%100	%71						1 adet GES yapıldı
04	OSMANIYE	MİHİRCİZ	Koçyurdu (Endel) Köyü İyimesuyu Kuyusu Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yapımı Yeni Tesis Projesi	KOÇYURDU (ENDEL)	1	1	639	YENİ TESİS	Sulu (Şebekeli) Yeni Tesis	1 100 000,00	750 000,00	785 100,00	314 900,00	%100	%71						1 adet GES yapıldı

OSMANIYE BAŞK. BÜYÜK	Atıkkılaş Köyü Merkez, Taşoluk, Mercanlar ve Buğdaycık Bağlıları İçmesuyu Dijital Su Sayaç Alımı Tesis Geliştirme Projesi	Merkez (110 hane)	1	311	TESİS GELİŞTİRME	Sulu (Şebekeli) Tesis Geliştirme	1 050 000,00	1 127 677,20	-77 677 20	100	108						
		İaşoluk (44 hane)	1	167													
		Mercanlar (38)	1	162													
		Buğdaycık (31)	1	72													
OSMANIYE BAŞK. BÜYÜK	Nohut Köyü Merkez bağlısı İçmesuyu Dijital Su Sayaç Alımı Tesis Geliştirme Projesi	Merkez (126 hane)	1	401	TESİS GELİŞTİRME	Sulu (Şebekeli) Tesis Geliştirme	700 000,00	513 399,40	186 600 60	100	74						
OSMANIYE BAŞK. BÜYÜK	İnderesi köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Dijital Su Sayaç Alımı Tesis Geliştirme Projesi	Merkez (54 hane)	1	184	TESİS GELİŞTİRME	Sulu (Şebekeli) Tesis Geliştirme	150 000,00		150 000,00	100	00						
		Merkez (126 hane)	1	245													
		Dutlu, Çamalağı ve Çelikler bağlıları İçmesuyu Dijital Su Sayaç Alımı Tesis Geliştirme Projesi	1	183													
OSMANIYE BAŞK. BÜYÜK	Bekdemir Köyü Merkez, Dutlu, Çamalağı ve Çelikler bağlıları İçmesuyu Dijital Su Sayaç Alımı Tesis Geliştirme Projesi	Merkez (54 hane)	1	413	TESİS GELİŞTİRME	Sulu (Şebekeli) Tesis Geliştirme	1 067 640 00		1 067 640 00	100	00						
		Merkez (74 hane)	1														
		Mandal (8 hane)	1	197													
		Gaziler (Bunsuz) (55)	1	162													
OSMANIYE BAŞK. BÜYÜK	Yükankarderesi Merkez, Mandal, Gaziler ve Altunlar Bağlıları İçmesuyu Dijital Su Sayaç Alımı Tesis Geliştirme Projesi	Altunlar (73)	1	34	TESİS GELİŞTİRME	Sulu (Şebekeli) Tesis Geliştirme	820 000,00		820 000,00	100	00						
OSMANIYE BAŞK. BÜYÜK	Bekdemir Köyü Kirazlı Bağlısı İçmesuyu Kanalı Koturma Alanı Yapımı Bakım-Onarım Projesi	Kirazlı (60 hane)	1	55	BAKIM ONARIM	Bakım-Onarım	100 000,00		100 000 00	100	00						
											0 00						

OSMANIYE	KA/HR/II	ANBIRINAKKI	527	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	507.000,00	499.200,00	197.200,00	370.390,04	0,46								40° - 35°	II		0,18	
OSMANIYE	KA/HR/II	YALILARCI	299	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	709.600,00	624.000,00	401.915,28	307.084,72	0,58								62° - 19°	II		0,36	
OSMANIYE	KA/HR/II	BOĞAZCI	199	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	203.050,00	249.000,00	249.988,16	33.890,84	0,25								80° - 0°	II		0,22	
OSMANIYE	KA/HR/II	ÖZKÖK	467	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	709.000,00	624.000,00	475.316,40	234.284,00	0,58								79° - 0°	II		0,42	
OSMANIYE	KA/HR/II	YAZIRCI	162	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	709.000,00	624.000,00	241.241,44	466.358,56	0,58								38° - 0°	II		0,22	
OSMANIYE	KA/HR/II	YALILARCI	400	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	212.000,00	700.000,00 (Çalışma 212.000,00 TL)			0,20								131,2,0054-179 400-0010 Yalılıkların Çözümü ile ilgili yapılan çalışmaları içeren bir raporun hazırlanması ve bu raporun uygulanması için yapılacak çalışmaların gerçekleştirilmesi.	0° - 45°	II		
OSMANIYE	KA/HR/II	YALILARCI	262	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	709.000,00	624.000,00	832.153,92	-122.553,92	0,58								128° - 108°	II		0,74	
OSMANIYE	KA/HR/II	BOĞAZCI	199	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	807.025,00	800.000,00	751.745,28	135.279,72	0,72								95° - 65°	II		0,67	
OSMANIYE	KA/HR/II	BOĞAZCI	199	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	354.000,00	112.000,00	620.590,00	25.000,00	0,80								97° - 93°	II		0,29	
OSMANIYE	KA/HR/II	BOĞAZCI	211	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	807.025,00	780.000,00	750.790,00	136.275,00	0,72								93° - 85°	II		0,67	
OSMANIYE	KA/HR/II	YALILARCI	69	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	709.600,00	624.000,00	1.147.779,36	-188.179,36	0,58								176° - 162°	II		1,02	
OSMANIYE	KA/HR/II	BOĞAZCI	200	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	807.025,00	780.000,00	1.058.116,48	-171.291,48	0,72								134° - 120°	II		0,94	
OSMANIYE	KA/HR/II	BOĞAZCI	160	Y.V. STANDARTIN GELİŞTİRME PROJESİ	KLASİK	IBRANİ 1999	354.000,00	112.000,00	1.129.296,48	-274.496,48	0,80								137° - 119°	II		1,07	

Kategori	Kode	Uraian	Unit	Luas	Volume	Estimasi	Status	Progres	Anggaran	Realisasi	Realisasi %	Saldo	Saldo %
OSMANIYE	K.A.000001	Melahirkan Kayu Kovepi Yolu 0,30 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	154.000,00	0,000000	0%	251.144,00	0,000000	0%	-251.144,00	0,00%
OSMANIYE	K.A.000002	Mereli Kayu Kovepi Yolu 0,25 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	110.025,00	200.000,00	181%	200.000,00	200.000,00	100%	0,00	0%
OSMANIYE	K.A.000003	Oropley Kayu Kovepi Yolu 0,72 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	807.025,00	700.000,00	86%	660.152,00	217.072,16	33%	442.879,84	33%
OSMANIYE	K.A.000004	Sarımsıyahlı Kayu Kovepi Yolu 0,43 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	532.200,00	400.000,00	75%	390.421,20	141.770,00	36%	248.651,20	36%
OSMANIYE	K.A.000005	Safdan Kayu Kovepi Yolu 0,58 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	700.000,00	607.790,10	87%	607.790,10	607.790,10	100%	0,00	0%
OSMANIYE	K.A.000006	Sığıtlıdere Kayu Kovepi Yolu 0,58 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	200.000,00	624.000,00	312%	0,000000	46.844,00	23%	-46.844,00	23%
OSMANIYE	K.A.000007	Tulu Kayu Kovepi Yolu 0,72 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	807.025,00	200.000,00	24%	917.413,30	191.000,00	21%	-726.413,30	21%
OSMANIYE	K.A.000008	Yepiqliye Kayu Kovepi Yolu 0,58 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	700.000,00	624.000,00	89%	463.390,00	240.252,00	39%	223.138,00	39%
OSMANIYE	K.A.000009	Yengün Kayu Kovepi Yolu 0,72 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	807.025,00	700.000,00	87%	1.010.400,00	214.422,40	21%	-795.977,60	21%
OSMANIYE	K.A.000010	Yedigölek Kayu Kovepi Yolu 0,72 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	807.025,00	700.000,00	87%	701.141,92	100.000,00	14%	-601.141,92	14%
OSMANIYE	K.A.000011	Yükümsüylü Kayu Kovepi Yolu 0,58 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	700.000,00	624.000,00	89%	712.211,00	114.100,00	18%	-598.111,00	18%
OSMANIYE	K.A.000012	Aydahar Kayu Kovepi Yolu 0,58 km Klasik Beton Yol Yapımı Standart Gelştirme Projesi	m	0,000000	0,000000	212.000,00	212.000,00	100%	541.000,00	1.200.000,00	235%	-659.000,00	235%

