

KÖYDES 2013 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31/12/2015 - 31.03.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:OSMANIYE	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	5	3	8	91	62	153							96	65	161
	% 70 İ VE ÜZERE TAMAMLANAN			0			0							0	0	0
	DEVAM EDEN			0			0							0	0	0
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0							0	0	0
	BAŞLAMAYAN			0			0							0	0	0
	TOPLAM	5	3	8	91	62	153							96	65	161

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU				ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
İLİ:OSMANIYE	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ										
						KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250	500	1000	1500	DİĞER	
	HAM YOL (Km)					ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS							
	TESVİYE (Km)															
	STABİLİZE (Km)	0,9	0,9	BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)												
	1.KAT ASFALT (Km)	7,0	15,8	SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)												
	2. KAT ASFALT (Km)	20,00	29,0	SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)												
	BETON YOL (Km)	7,7	20,7	KLASİK ARITMA (Ad)												
	PARKE (m2)	19.315 (3,86)	123.723 m2 (24,75 km)	PAKET ARITMA (Ad)												
	ONARIM (Km)		15,0	DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)												
	İST. DUVARI (mt)	108,00	108,00	STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)												
	KÖPRÜ (Adet)	1	11													
	MENFEZ (Adet)		68													
	BÜZ (Adet)		154													
				İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER					
				KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)												

KÖYDES 2013 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31/12/2015 - 31.03.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU													
	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALA NACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALA NACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)				
İLİ: OSMANİYE	YENİ TESİS	1	1	5		7	1.377	1	2	5	5	13	2.159
	TESİS GELİŞTİRME		3		1	4	1.374		3	1	4	8	1.374
	BAKIM ONARIM		1		14	15	1.669		2		27	29	3.113
	TOPLAM	1	5	5	15	26	4.420	1	7	6	36	50	6.646

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
		İLİ: OSMANİYE	YENİ TESİS						0				
TESİS GELİŞTİRME							0						0
BAKIM ONARIM							0						0
TOPLAM	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)							0						0
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)							0						0
HIS GÖLETİ	B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI					0						0	

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	Mustafa KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	3288141170
CEP TELEFONU	5447659737
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

...../...../2019

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Ömer Faruk COŞKUN
Vali

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

2013 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
		A	B	C	D	E	F	G=C+D-F
	İÇMESUYU	2.288.500,00	606.295,00	606.295,00		606.295,00	606.295,00	0,00
	YOL	2.236.500,00	6.415.305,00	6.415.305,00	15.914,48	6.415.305,00	6.431.219,48	0,00
	SULAMA							0,00
	ATIKSU							0,00
	MÜLGA KHGM							0,00
	AFET							0,00
	ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	35.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
		MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ						0,00
		ASFALT						0,00
		AKARYAKIT						0,00
		BORU ALIM						0,00
		SAYISAL HARİTA						0,00
		TRAFİK İŞARETLERİ						0,00
		YEDEK PARÇA						0,00
		ARAÇ KİRALAMA						0,00
		ETÜT PROJE						0,00
		TEKNİK KONTROLLÜK						0,00
	TOPLAM	4.560.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00	15.914,48	7.060.000,00	7.075.914,48	0,00

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN

NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

KÖYDES 2013 YILI YOL İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "DE" "YB" "EK"	İLİ	İLÇESİ	KONTROL KESİM NO	PROJE		FAYDALANCIK NUPUS	NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL) J	SÖZLEŞME TUTARI (TL) K	HARCAMA TUTARI (TL) L	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL) M+J -K	HAM YOL Km	TESVİYE Km	ONARIM Km	STABİLİZE Km	BETO N YOL Km	KÖY İÇİ YOL (PARKE) m2	1.KAT ASFALT Km	2.KAT ASFALT Km	İSTRAT DUVARI mt	SANAT YAPISI MENFEZ Ad. KÖPRÜ Ad.	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		BITTİ	%70 DEN FAZ LA	DEV. ED.	İHL. AŞM. .	BAŞ LAN AMA DI	AÇIKLAMALAR		
				FİZİKİ	MADDİ																												
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Yanıkışla Köyü	Köyüçü	225	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	20.000,00	16.520,00	20.000,00	0,00																				Geçici kabul noksanlıkları nedeniyle ve ayrıca mevzuat hükümleri ve sözleşme maddelerine istinaden sözleşme feshedilmiş ve mahkemeleşmiş olmuştur. 31.12.2015 Osmaniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/35 Esas ve 2019/22 sayılı kararı ile mahkeme sonuçlanmış olup; mevcut ödeneği kadar ödeme yapılarak iş bitirilmiştir. 31.03.2019
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Çulhalı Köyü	Köyüçü	175	BAKIM VE ONARIM	STABİLİZE	KI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00																			İl Özel İdaresi ile protokol yapıldı	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Sarayova Köyü	Merkez	324	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	23.700,00	22.251,00	22.251,00	1.449,00																			13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile İl Dilim ödenekten aktarılmıştır. 1.050 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Çolaklı Köyü	Merkez	287	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	23.700,00	22.251,00	22.251,00	1.449,00																			13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile İl Dilim ödenekten aktarılmıştır. 1.020 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Karayığıt Köyü	Merkez	632	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	23.700,00	22.251,00	22.251,00	1.449,00																			13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile İl Dilim ödenekten aktarılmıştır. 1.135 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Yanıkışla Köyü	Merkez		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	7.900,00	12.247,00	12.247,00	-4.347,00																			13.09.2013 tarih ve 2013/3 nolu Tahsisat Komisyon Kararı ile İl Dilim ödenekten aktarılmıştır. Sarayova, Çolaklar ve Karayığıt köyleri ile birlikte yapımı gerçekleştirilerek 550 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Çolaklı Köyü	Merkez		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	7.650,00		Proje iptal edildi																				Yanıkışla köyü içmesuyu projesinden artan 7.650 TL. 20.01.2014 tarih ve 529 sayılı Valilik Makamı Oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Bu proje; Valilik Makamının 06.03.2014 tarih ve 1883 sayılı Oluru ile iptal edilerek, 7.650 TL. Yanıkışla köyü KI Parke Yol yapımına tahsis edilmiştir.	
EK	OSMANİYE	HASANBEYLİ	KI	Yanıkışla Köyü	Merkez		YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KI	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00																			Valilik Makamınının 06.03.2014 tarihli ve 1883 sayılı onayı ile KÖYDES programında değişiklik yapılarak Çolaklı köyü KI Parke yol yapımı projesi iptal edilerek 7.650 TL. bu projeye aktarılmıştır.	
					TOPLAM	1.643			TOPLAM	129.300,00	118.170,00	121.650,00	0,00			0,00	0,90	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0	0			7	0	0	0			

KÖYDES 2013 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD U "Y" "D.E" veya "EK"	İLi	İLÇESİ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞ ME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)				(TL) J	(TL) K	(TL) L	(TL) M=J - K	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV .ED.	İHL. AŞ M.	BASLANAMA DI	AÇIKLAMALAR		
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	Yanıkışla Köyü	Yalangoz Mevkii	225	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	46.000,00	38.350,00	38.350,00	7.650,00	100	95	1							4 km Şebeke Hattı Bakım ve Onarım işi Bu proje ile: 6 adet Kaptaj (Rogar), 2 adet Drenaj, 3000 m. Q75-10 Atü HDPE ve 1200 m. Q75-16 Atü HDPE isale hattı borusu ile Güneş Enerji Panelli Tam Otomatik Klorlamam Cihazı alınmıştır. Bu projeden artan 7.650 TL. Valilik Makamının 20.01.2014 tarih ve 529 sayılı Oluru ile Çolaklı köyü köyüçi parke yol (350 m2) yapımı projesine aktarılmıştır. Valilik Makamının 06.03.2014 tarihli ve 1883 sayılı onayı ile KÖYDES programında yeniden değişiklik yapılarak Çolaklı köyü Kİ Parke yol yapımı projesi iptal edilerek 7.650 TL. Yanıkışla Kİ Parke yol yapımı projesine aktarılmıştır.
					225			46.000,00	38.350,00	38.350,00	7.650,00			1		0	0		0		