

**KÖYDES 2017 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU**  
**(31.03.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)**

OSMANIYE	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL (A+B)			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
		BITEN	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN	DEVAM EDEN	İHALE AŞAMASINDA OLAN	BAŞLAMAYAN	TOPLAM									
		34	3	37	83	35	118			0		0	117	38	155	
				0			0			0		0	0	0	0	
				0			0			0		0	0	0	0	
				0			0			0		0	0	0	0	
		0		0			0			0		0	0	0	0	
	TOPLAM	34	3	37	83	35	118	0	0	0	0	0	117	38	155	

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU				ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
OSMANIYE	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ										
						KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250	500	1000	1500	DİĞER	
	HAM YOL (Km)					ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS							
	TESVİYE (Km)															
	STABİLİZE (Km)			BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)												
	BSK ASFALT (Km)	7,00	3,50	SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)												
	1. KAT ASFALT (Km)	30,50	32,20	SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)												
	2. KAT ASFALT (Km)	10,50	8,00	KLASİK ARITMA (Ad)												
	BETON YOL (Km)	11,65	18,05	PAKET ARITMA (Ad)												
	PARKE (m2)	38.000	159.838 (31,97 Km)	DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)												
	ONARIM (Km)	1,10	1,25	STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)												
	TAŞ DUVAR (m3)															
	KÖPRÜ (Adet)			İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER					
	MENFEZ (Adet)	33	55	KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)												
	BÜZ (Adet)															

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU													
OSMANIYE	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM ÜNİTE SAYISI	FAYDALANA CAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN ACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		32		35	67	16.379		34		37	71	17.140
	TESİS GELİŞTİRME					0					0		
	BAKIM ONARIM		42		37	79	29.117		42		37	79	29.972
	TOPLAM	0	74	0	72	146	45.496	0	76	0	74	150	47.112

**KÖYDES 2017 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU**  
**(31.03.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)**

**KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU**

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
YENİ TESİS						0						0
TESİS GELİŞTİRME						0						0
BAKIM ONARIM						0						0
TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)						0						0
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
HİS GÖLETİ	B. BAŞ HAY. SAYISI					0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI					0						0

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	<a href="mailto:musti8048@hotmail.com">musti8048@hotmail.com</a>

...../04/2019

Hüseyin DİDİN  
Ziraat Mühendisi

Veysi ORUK  
Merkez KHGB Müdürü

Adem YILMAZ  
Vali Yardımcısı

Ömer Faruk COŞKUN  
Vali

**2017 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ**

İŞLERİN NİTELİĞİ	A SÜTÜNÜ SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	B SÜTÜNÜ SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	A SÜTÜNÜ YAPILAN HARCAMA (TL)	B SÜTÜNÜ YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)	
	A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E)-(F+G)	
İÇMESUYU	4.165.922,00		3.858.000,92	3.858.000,92		3.858.000,92		0,00	
YOL	6.418.081,00	2.233.636,00	8.959.638,08	8.959.638,08	449.256,21	7.175.258,29	2.233.636,00	0,00	
SULAMA								0,00	
ATIKSU								0,00	
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	240.546,00	50.760,00	291.306,00	291.306,00		240.546,00	50.760,00	0,00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ								0,00
	ASFALT								0,00
	AKARYAKIT								0,00
	BORU ALIMI								0,00
	SAYISAL HARİTA	119.554,00	25.230,00	144.784,00	144.784,00		119.554,00	25.230,00	0,00
	TRAFİK İŞARETLERİ	876.740,00	185.025,00	1.061.765,00	1.061.765,00		914.836,87		146.928,13
	YEDEK PARÇA								0,00
	ARAÇ KİRALAMA								0,00
	ETÜT PROJE	103.219,00	21.787,00	125.006,00	125.006,00		125.006,00		0,00
	TEKNİK KONTROLLÜ K	103.216,00	21.785,00	125.001,00	125.001,00		125.001,00		0,00
	MADENİ YAĞ								0,00
	İŞ MAKİNASI LASTİĞİ								0,00
TOPLAM								0,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>12.027.278,00</b>	<b>2.538.223,00</b>	<b>14.565.501,00</b>	<b>14.565.501,00</b>	<b>449.256,21</b>	<b>12.558.203,08</b>	<b>2.309.626,00</b>	<b>146.928,13</b>	

İŞLERİN NİTELİĞİ	İÇMESUYU	YOL	SULAMA	ATIKSU	YÖNETİM- MÜŞAVİRLİK- CBS	TOPLAM
ORTAK ALIM*	SENE BAŞI ÖDENEĞİ				436.090,00	1.747.862,00
	YAPILAN HARCAMA	509.618,88	655.224,99		436.090,00	1.600.933,87
	KALAN ÖDENEK				0,00	146.928,13

NOT: \* Ortak alım ödeneğinin sektörel bazda dağılımının izlenmesi ve hangi sektörlerde harcama yapıldığının tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.



T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

EK	OSMANIYE	OSMANIYE	Kİ	Dereli Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Dereli Köyü Merkez	1.540	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	47.644,48	47.644,48	0,00	2.750	96	133	1	..... yukarda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla;47.644,48 TL, 15.916,04 TL ve 2.400 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 65.960,52 TL olmuştur. Bu proje ile toplam 2.646 m2 m2 parke yol yapılmıştır
EK	OSMANIYE	OSMANIYE	Kİ	Issızca Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Issızca Köyü Merkez	1.435	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	69.304	69.304	0,00	4.000	101	133	1	..... yukarda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla;69.304 TL, 23.151 TL ve 4.869 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 97.324 TL olmuştur. Bu proje ile 32 m2 parke yol fazla yapılmıştır
EK	OSMANIYE	OSMANIYE	Kİ	Gökçedam (Hemite) Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Gökçedam (Hemite) Köyü Merkez	689	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	30.320	30.320	0,00	1.750	91	133	1	..... yukarda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 30.320 TL, 10.129 TL ve 1.920 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 42.369 TL olmuştur. Bu proje ile; 1.597 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	OSMANIYE	Kİ	Karacalar Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Karacalar Köyü Merkez	485	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	34.652	34.652	0,00	2.000	101	133	1	..... yukarda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.420 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 48.648 TL olmuştur. Bu proje ile; 2,011 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	OSMANIYE	Kİ	Karataş Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Karataş Köyü Merkez	28	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	34.652	34.652	0,00	2.000	87	133	1	..... yukarda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.115 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 48.343 TL olmuştur. Bu proje ile; 1.757 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	OSMANIYE	Kİ	Kayalı Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kayalı Köyü Merkez	292	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	51.978	51.978	0,00	3.000	104	133	1	..... yukarda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 51.978 TL,17.364 TL ve 3.760 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 73.102 TL olmuştur. Bu proje ile; 131 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	OSMANIYE	Kİ	Kazmaca Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kazmaca Köyü Merkez	195	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	51.978	51.978	0,00	3.000	105	133	1	..... yukarda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 51.978 TL, 17.364 TL ve 3.820 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 73,162 TL olmuştur. Bu proje ile; 3.175 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	OSMANIYE	Kİ	Kırmacalı Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kırmacalı Köyü Merkez	389	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	69.304	69.304	0,00	4.000	105	133	1	..... yukarda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 69.304 TL, 23.151 TL ve 5.110 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 97.565 TL olmuştur. Bu proje ile; 217 m2 parke yol fazla yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	OSMANIYE	Kİ	Köyyeri Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Köyyeri Köyü Merkez	264	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	30.320	30.320	0,00	1.750	91	133	1	..... yukarda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 30.320 TL, 10.129 TL ve 1.920 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 42.369 TL olmuştur. Bu proje ile toplam 1.601 m2 yol yapıldı.

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

OSMANIYE	MERKEZ	KI	Kumarlı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kumarlı Köyü Köyiçi (Mağaraönü) Köyü Merkez	128	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	13.509,52	13.509,52	0,00	2.385	100	133	1	<p>Envanter kayıtlarımızda merkez ilçeye birinci derece Grup Stabilize Köy yolu olmadığından; sene başı itibarıyla 002 KKN nolu grup köy yolu BSK yapımına ayrılan (A) sütunu 681,922 TL ve (B) sütunu ödenęi olan 283.540 TL olmak üzere toplam 965.462 TL ödenekli BSK programı 23.06.2017-323 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek ödenęin 75.000 TL'si Dereobası Köyü Ürinyaylası İcmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesine, 24.165.52 TL'si bu projeye (A ödenęi:13.509,52 ve B ödenęi: 10.656 olarak belirlendi).</p> <p>Ayrıca aynı kararla; 2016 yılı içmesuyu ödenęinden artan 27.812,48 TL olmak üzere bu projenin toplam ödenęi 51.978 TL olmuştur.</p> <p>Daha sonra bu projenin ödenęi yetersiz olduğundan; 10.10.2018-478 tarih-sayılı Valilik oluru ile; 278.000 TL ödenekli 2016 Ortak Alım (Etüt-Proje Teknik Kontrolük) ödenęi ile 1.061.765 TL ödenekli 2017 Ortak Alım (Trafik İşaretleri) ödenęinden 17.364 TL,</p> <p>06.02.2018-41 tarih-sayılı Valilik oluru ile; 2017 Ortak Alım (Trafik İşaretleri) ödenęinden 3.590 TL ödenek ve 2016 yılı içmesuyu ödenęinden artan 27.812,48 TL olmak üzere bu projenin toplam ödenęi 72.932 TL olmuştur.</p>
----------	--------	----	--	---	-----	----------------------------------	---------------------	--------	-----------	-----------	------	-------	-----	-----	---	---











Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Güzelyurt Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Güzelyurt Merkez	226	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	28.000,00										650									234	100	1										Bu proje ile; 870 m2 fazla parke yol yapılmıştır.		
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Karagedik Köyü Köyiçi Yolu	Karagedik Merkez	300	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	33.500,00											800									224	100	1										Bu proje ile; 987 m2 fazla parke yol yapılmıştır.	
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Kuşçu Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kuşçu Merkez	573	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	43.500,00											1.000									232	100	1										Bu proje ile; 1.321 m2 fazla parke yol yapılmıştır.	
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Oluklu Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Oluklu Merkez	341	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	33.500,00											800									224	100	1										Bu proje ile; 987 m2 fazla parke yol yapılmıştır.	
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Selverler Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Selverler Merkez	408	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	33.500,00											800									224	100	1											Bu proje ile; 987 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Söğütügöl Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Söğütügöl Merkez	159	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	31.500,00											700									240	100	1											Bu proje ile; 980 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Yazlamazlı Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Yazlamazlı Merkez	991	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	73.500,00											1.700									231	100	1											Bu proje ile; 2.222 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Yenifarsak Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Yenifarsak Merkez	370	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	24.000,00											550									233	100	1											Bu proje ile; 730 m2 fazla parke yol yapılmıştır.





EK	OSMANİYE	DÜZİÇİ	33	"033 KKN Nolu Kuşcu - Yeşildere Köyü Beton Yol Yapımı (0,2 km) Standart Geliştirme	Yeşildere Merkez, Sarıseki, Ağalar, Nasıflı ve Yolaltı	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00																									25.10.2017-508 tarih-sayılı Valilik Oluru ile " Bostanlar Köyü Köyiçi Yolu Trapez Kanal (550 m.) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi iptal edilerek bu proje oluşturulmuştur.		
EK	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Kİ	Yazlamazlı Köyü Köyiçi Yolu Bakım Onarım (70 m. V tipi kanelet yapılması) Projesi	Yazlamazlı Merkez Köyü Merkez Bağlısı	BAKIM ONARIM	ONARIM	KÖYİÇİ	35.000,00	61.360,00	51.084,84	10.275,16																								03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: 23 adet köyde parke ve 6 adet köyde Beton yol yapım projesinden artan 18.171,55 TL ile 18 adet köyde yapılan Depo Bakım onarım işinden artan 53.285,32 TL nefaset kesintisi ve 49.511,45 TL Mevduat faiz geliri olmak üzere toplam toplam 120.968,32 TL ödenekten (faiz gelirinden olmak üzere) 35.000 TL'si bu projeye aktarılmıştır.  <b>Daha sonra Bu projeye: 26.12.2018-617 tarih - sayılı Valilik Olur'u ile 2018 yılı (3 Köyde İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesinden) 26.360,00 TL. aktarılarak bu projenin ödeneginin 61.360,00 TL olmasına karar verilmiştir.</b>			
Y	OSMANİYE	HASANBEYLİ	Kİ	Muhtelif Köyiçi Yolları Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	1-) Çolaklı Köyü Merkez 2-) Çulhalı Köyü Merkez 3-) Kalecik Köyü Merkez 4-) Karayığit Köyü Merkez 5-) Sarayova (Kışnaz) Köyü Merkez ve Çamlık bağliları 6-) Yanıkkışla Köyü Merkez	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	173.630,00	173.630,00	173.630,00	0,00																								231	100	1	Bu proje ile (A ve B ödenegi birlikte) aşağıdaki köylerden; -Kalecik :2.500 m2 -Yanıkkışlak :1.100 m2 -Sarayova :2.100 m2 -Çulhalı :1.000 m2 -Çolaklı :1.200 m2 ve -Karayığit :2.500 m2 olmak üzere toplam 10.400 m2 parke yol yapıldı.-















Y	OSMANIYE SÜMBAS	059	Höyük Ky. İlt.-Cemiller- Gaffarlı Köyü Asfalt Yol Yapımı Stantart Geliştirme Projesi (KKN:59)	Gaffarlı Merkez ve Cemiller	138	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	250.000,00	224.000,00	224.000,00	26.000,00																										6.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru: Bu proden artan 26.000 TL ile birlikte yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465.010,66 t.l.sı "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesi" ve 9.997,80 TL.sı ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE SÜMBAS	048	Grup Ky.İlt.-Aydınlar-Uçuklar-Diniker-Güveluşağı Köyü Beton Standart Geliştirme Projesi	Akçataş Aydınlar ve Uçuklar Gaffarlı Diniker	321	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	50.000,00	49.560,00	49.117,50	882,50																									18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 882,50 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinde) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE SÜMBAS	045	Köseli Köyü Davutlar - Demirciler Köyü Beton Standart Geliştirme Projesi (KKN:045)	Köseli Demirciler	77	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	70.000,00	69.590,50	69.590,50	409,50																									18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 409,50 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinde) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE SÜMBAS	063	Grup Ky.İlt.- (Sitr)- Pınarözü Köyü Beton Standart Geliştirme Projesi (KKN:063)	Akçataş (Sitr) Pınarözü	26	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	100.000,00	64.000,00	64.000,00	36.000,00																									Bu projede geçen; 1Km. Beton yol yapımı 08.08.2017-391 tarih sayılı Valilik Oluru ile Beton yol dan 1 km. 1. Kat Asfalt (Sathi Kaplama) Yol yapımı şeklinde revize edilmiştir. Daha sonra; 6.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru: Bu proden artan 36.000 TL ile birlikte yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,76,00 TL ödenekten 465.08,46 t.l.sı yol projelerine ( 5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesi) ve 9.997,80 TL.sı ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE SÜMBAS	KI	Reşadiye Köyü Merkez Bağlısı Köyü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Reşadiye Merkez	655	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇİ	60.000,00	41.991,01	41.991,01	18.008,99																									18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 18.008,99 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinde) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE SÜMBAS	KI	Esenli Köyü Merkez Bağlısı Köyü Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Esenli Merkez	118	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİ LMESİ	BETON YOL	KÖYÜÇİ	100.000,00	86.848,00	86.848,00	172,00																								18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 172,00 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinde) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.		



Y	OSMANIYE	SUMBAS	KI	Alibeyli Köyü (Köşkerli yolu) Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Alibeyli Merkez (Köşkerli)	1002	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KÖYÜ	150.000,00	149.919,00	149.919,00	81,00																		18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 81,00 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projelerinden) toplam: 29.641,93 TL ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlı (Kovalbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAS	KI	Muhtelif Köyler Köyü Yollarında Kullanılmak (21 adet noktada) Üzere (büz/koruge) Sanat Yapısı Alımı ve Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Muhtelif Köyü Yollar		YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	KÖYÜ	40.000,00	39.998,46	39.998,46	1,54									21									Bu proje ile muhtelif yollara 30 adet menfez yapılmıştır.  18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 1,54 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projelerinden) toplam: 29.641,93 TL ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlı (Kovalbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.
EK	OSMANIYE	SUMBAS	KI	Kızılömerli Köyü Merkez Bağlı Köyü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kızılömerli Köyü Merkez	598	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖYÜ YOL (PARKE)	KÖYÜ	11.851,20	11.851,20	11.851,20	0,00																		2017 yılında Nema gelirinde biriken 59.451,42 TL ödenek 23.02.2018-69 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; 11.851,20 TL'si Kızılömerli köyü KI Parke yol yapımına, 21.240 TL'si ise köy yollarının bakım onarımında kullanılan (2. SINIF FİLLER, By Pass, Micr, Kum vb) alına akatılmıştır. <b>Kalan: 26.360,22 TL ise daha sonra planlanacak ... bir sonraki projeye bakınız...</b>
EK	OSMANIYE	SUMBAS		Muhtelif köy yollarının bakım onarımlarında kullanılmak üzere altyapı malzemeleri (2. sınıf filler, By Pass, Micr, Kum vb) satın alınması	Muhtelif Köy Yolları		YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ		BİRİNCİ DERECE KÖYÜ	21.240,00	21.240,00	31.240,00	-10.000,00																		..... Daha sonra; Sumbas KHGB'nin 02.04.2018-96 ve 97 tarih-sayılı yazı ile teklif edilen; nema gelirinin 12.235,53 TL artarak kullanılmayan nema geliri 38.595,75 TL ödenek; 02.04.2018-2018/1 tarih-sayılı II tahsisat Komisyon kararıyla; 10.000 TL'si 2017 yılı Muhtelif köy yollarının bakım onarımlarında kullanılmak üzere altyapı malzemeleri (2. sınıf filler, By Pass, Micr, Kum vb) satın alınması projesine ve 28.595,75 TL'si 2018 yılı Sanat Yapısı (Koruge Boru) alımı ve yapımı projelerine ilave yapılarak kullanılmaları kararlaştırılmıştır.





**KÖYDES 2017 YILI YOL İZLEME TABLOSU**

KOD U "Y" "D.E." veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	KONTROL KESİM NO	PROJE		FAYDALANACAK NÜFUS	NİTELİĞİ (YENİ YOL, "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU ( "STABİLİZE" ,"ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	SÖZLEŞME TUTARI (TL)	HARCAMA TUTARI (TL)	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL)	STABİLİZ E	BETON YOL	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	BSK ASFALT	1. KAT ASFALT	2. KAT ASFALT	TAŞ- BETON DUVAR	SANAT YAPISI		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU											
				ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)					K	L	M	N=K-M	Km	Km	m <sup>2</sup>	Km	Km	Km	m3	MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.	FİZİKİ	MADDİ	BİTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLAN AMADI	AÇIKLAMALAR						
Y	OSMANIYE	MERKEZ	002	İmar Sınırlı- Arslanlı- Kahyalar- Teħçi Grup Köy yolu BSK	1- Arslanlı Merkez ve Hacali Musa Çiftliği Bağlıları 2- Dervişli Merkez ve Kahyalar Bağlıları 3- Tehçi Merkez	2.500	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	BSK ASFALT	BİRİNCİ DERECE	283.540,00		POROJE İPTAL EDİLDİ				1,00					MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.	0,00	0,00												Bu proje; 23.06.2017-323 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek; 7 adet köy içi parke (16.365 m2) yol yapımı ile Dereobası köyü Ürün başlısı 75 ton'luk içmesuyu depo yapımı projelerine aktarılmıştır.
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Kumarlı Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kumarlı (Mağaraönü) Köyü Merkez		YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	10.656,00	10.656,00	0,00			615								96	133										Envanter kayıtlarımızda Merkez ilçede Birinci Derece Grup Stabilize Köy yolu olmadığından; sene başı tibariyle 002 KKN nolu grup köy yolu BSK yapımına ayrılan (A) sütunu 681,922 TL ve (B) sütunu ödeneği olan 283.540 TL olmak üzere toplam 965.462 TL ödenekli BSK programı 23.06.2017-323 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek; ödeneğin 75.000 TL'si Dereobası Köyü Ürünaylası İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesine, 24.165,52 TL'si bu projeye (A ödenegi:13.509,52 ve B ödenegi: 10.656 olarak belirlendi), Ayrıca; aynı kararla; 2016 yılı içmesuyu ödeneginden artan 27.812,48 TL olmak üzere bu projenin toplam ödenegi 51.978 TL olmuştur. Daha sonra bu projenin ödenegi yetersiz olduğundan; 10.10.2018-478 tarih-sayılı Valilik oluru ile; 278.000 TL ödenekli 2016 Ortak Alım (Etüt-Proje Teknik Kontrollük) ödenegi ile 1.061.765 TL ödenekli 2017 Ortak Alım (Trafik İşaretleri) ödeneginden 17.364 TL, 06.02.2018-41 tarih-sayılı Valilik oluru ile; 2017 Ortak Alım (Trafik İşaretleri) ödeneginden 3.590 TL ödenek ve 2016 yılı içmesuyu ödeneginden artan 27.812,48 TL olmak üzere bu projenin toplam ödenegi 72.932 TL olmuştur. Bu proje ile (A ve B ödenekleri birlikte) toplam 2.975 m2 parke yol yapıldı.		
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Orhaniye Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Orhaniye Köyü Merkez	186	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	4.331,00	4.331,00	0,00			250								135	133	1									..... yukarıda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 4.331 TL, 1.447 TL ve 414 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 6.192 TL olmuştur. Bu proje ile; 338 m2 parke yol yapılmıştır.		
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Sakarcalık Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Sakarcalık Köyü Merkez	537	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	51.978,00	51.978,00	0,00			3.000								101	133	1								..... yukarıda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 51.978 TL, 17.364 TL ve 3.680 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 73.022 TL olmuştur. Bu proje ile; 3.045 m2 parke yol yapılmıştır.			

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Sarpınağzı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Sarpınağzı Köyü Merkez	338	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ			34.652,00	34.652,00	0,00																										..... yukarıda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.120 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 48.348 TL olmuştur. Bu proje ile; 1.759 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Serdar (Kaypak) Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Serdar (Kaypak) Köyü Merkez	188	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ			34.652,00	34.652,00	0,00																								..... yukarıda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.100 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 48.328 TL olmuştur. Bu proje ile; 1.744 m2 parke yol yapılmıştır.		
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Tehçi Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Tehçi Köyü Merkez	1.372	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ			34.652,00	34.652,00	0,00																								..... yukarıda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.900 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 49.128 TL olmuştur. Bu proje ile; toplam 385 m2 fazla parke yol yapıldı.		
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Yarpuz Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Yarpuz Köyü Merkez	443	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ			103.956,00	103.956,00	0,00																								..... yukarıda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 103.956 TL, 34.727 TL ve 6.490 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 145.173 TL olmuştur. . Bu proje ile;5.400 m2 parke yol yapılmıştır.		
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Arslanlı (Aslaniye) Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Arslanlı (Aslaniye) Köyü Merkez	144	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ			8.663,00	8.663,00	0,00																								..... yukarıda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 8.663 TL, 2.894 TL ve 600 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 12.157 TL olmuştur.  <b>15.02.2018-60 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; (A) ve (B) ödeneğinde yer alan 21 adet parke yol yapım işine ödenek yetersiz gelmesi nedeniyle 2017 Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneğinden 62.188 TL ödenek daha aktarılmış olup, yukarıda 21 adet köyde parke yollara dağıtılmıştır.</b>		
Y	OSMANIYE	BAHÇE	002	İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi Köy yolu Asfal Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (KKN:002)	İnderesi Merkez	191	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DEREC E			160.919,00	160.919,00	160.919,00	0,00																								Programda olan 2 km. 1. kat asfalt yolu İÖİ tarafından yapıldığından; 22.11.2017-547 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; aynı KKN nolu yolun başka bir kısmı 1,2 km Beton yol yapılmıştır. Bu proje ile KÖYDES den 1,2 km. beton yol ve İÖİ tarafından 2 km 1. kat asfal yapıldı	

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Y	OSMANIYE	DÜZÜÇİ	024	İmar Sınırı- Karagedik- K.Kızlar- Karani Grup Köyyolu Asfal Yapımı Standart Geliştirme Projesi (KKN:024) Böcekli I.S.	Karagedik Merkez, Karakızlar- Karani	427	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLME Sİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DEREC E	460.706,00	460.706,00	460.706,00	0,00																	27.07.2017 -373 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projenin ödeneği: 150.000 TL yerine 460.706 TL, km.si ise 2 km yerine 4 olarak düzeltilmiştir. Bu proje ile programda olan km.nin dışında 1,2 km.de Güzelyurt köyü (KKN:064) yolu yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZÜÇİ	064	İlt. Gümüş- Kaşobası- Güzelyurt- Çerkezler Grup Köyyolu Asfalt Yapımı Standart Geliştirme Projesi (KKN:064)	1-Gümüş Merkez 2- Bostanlar Kaşobası 3- Güzelyurt Merkez (Çerkezler)	960	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLME Sİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DEREC E	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00																27.07.2017 -373 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projenin ödeneği: 460.706 TL yerine 150.000 TL olarak düzeltilmiştir.	



Y	OSMANIYE	SUMBAS	008	Grup ky.y.İlt.Halili brahimli- Cemmagaras- i-Çiçeklidere- Esenli- Gazeller - Bağdaş Grup Köy yolu BSK Yapımı Stantart Geliştirme Projesi (KKN:008)	Gaffarlı Cemmagara Çiçeklidere Merkez Esenli Merkez, Gazeller Bağdaş yaylası	547	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLME SI	BSK ASFALT	BİRİNCİ DEREC E	POROJE İPTAL EDİLDİ											3,0											0	0							480.210 TL ödenekli bu proje; 08.08.2017-391 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek; Yeşilyayla - Geyikağlı (Çukurfenk) - Gümüşoluk - Bağdaş Yaylası (Nacaklı) Gr. Köy yolu (KKN:013) Bakım-Onarım Projesine (6 km. 1 kat Asfal) projesine aktarılmıştır.										
EK	OSMANIYE	SUMBAS	013	Yeşilyayla - Geyikağlı (Çukurfenk) - Gümüşoluk - Bağdaş Yaylası (Nacaklı) Gr. Köy yolu bakım Onarım Projesi (KKN:013)	Yeşilyayla Çukurfenk (Geyikağlı- Çopur) ve Gümüşoluk Esenli Bağdaş yaylası Köşepınarı Nacaklı (Şeritbeleni)	212	BAKIM ONARIM	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DEREC E			480.210,00	192.000,00	288.210,00								6,0															50	40	1	480.210 TL ödenekli 1 km'lik BSK yapım projesi 08.08.2017-391 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek ödenegin tamamı bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile 3 km yol yapılmıştır.  Daha sonra; <b>6.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru:</b> Bu projenin artan 288.210 TL ile birlikte yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, (B ödenegi:288.210,00 TL) İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46 TL ödnekten 465.010,66 TL:si t.l:si 5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesine ve 9.997,80 TL:si ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır.										
Y	OSMANIYE	TOPRAK KALE	KI	Muhtelif Köyiçi Yolları Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	1-) Aslanpınarı Köyü Merkez 2-) Sayhök Köyü Merkez 3-) Lalegözü Köyü Merkez	1785	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLME SI	Toprakka le İlçesine bağlı 3 adet köyün Köyiçi Stabilize yollarının	KÖY İÇİ		18.592,00	18.592,00	18.592,00	0,00																									500				196	100	1	Bu proje ile (A ve B ödenegi birlikte) aşağıdaki köyler; -Aslanpınarı: 2.381 m2 -Sayhüyük : 2.062 m2 -Lalegözü : 4.354 m2 olmak üzere toplam 8.797 m2 fazla parke yol yapıldı.-				
												2.233.816,35	1.932.266,35																										17.365	3,5	17,5					15	0	0	0	0





Y	OSMANİYE	MERKEZ	21 Adet Köyde 32 Adet Depo Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yapımı Bakım Onarım Projesi	<p>1-Yarpuz Merkez ve Davutlar (3 adet depo) (30 ton-30 ton-75 ton)</p> <p>2- Karataş Merkez ve Bahçe Yaylası (2 adet depo) (30 ton-30 ton)</p> <p>3- Çardak Göbekirler (1 adet depo) (30 ton)</p> <p>4- Nohuttepe Merkez (2 adet depo) (30 ton-30 ton)</p> <p>5- Kumarlı Merkez, Karacakışla ve Hamus (2 adet depo) (75 ton-100 ton)</p> <p>6- Kazmaca Baboğlu, Meydan ve Tülüçüler (3 adet depo) (30 ton-30 ton-30 ton)</p> <p>7- Dervişli Bıcağı (1 adet depo) (200 ton)</p> <p>8- Issızca Merkez ve Ali Aktepe (1 adet depo) (75 ton)</p> <p>9- Çağsak Merkez (1 adet depo) (100 ton)</p> <p>10- Kayalı Merkez (1 adet depo) (100 ton)</p> <p>11- Şekeredere Akarca (1 adet depo) (75 ton)</p> <p>12- Serinova Merkez (1 adet depo) (75 ton)</p> <p>13- Köyleri Merkez (1 adet depo) (75 ton)</p> <p>14- Kırmacalı Merkez, Dereobası, Gültepe ve Tülüçüler (1 adet depo) (200 ton)</p> <p>15- Sakızgediği Merkez ve Arsanlar (1 adet depo) (100 ton)</p> <p>16- Karacalar Merkez (1 adet depo) (75 ton)</p> <p>17- Akyar Merkez (1 adet depo) (150 ton)</p> <p>18- Gökçedam (Hemite) Merkez (1 adet depo) (75 ton)</p> <p>19- Oruçgazi Merkez (1 adet depo) (50 ton)</p> <p>20- Kırıklı Merkez, Abuzerler (Bucak), Çanakçı ve Kanlıgeçit (4 adet depo) (30 ton-30 ton-75 ton-75 ton)</p> <p>21- Serdar (Kaypak) Merkez (2 adet depo) (50 ton-50 ton)</p>	10552	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	<p>-12 Adet 30 Tonluk Depo</p> <p>- 3 Adet 50 Tonluk Depo</p> <p>- 10 Adet 75 Tonluk Depo</p> <p>- 4 Adet 100 Tonluk Depo</p> <p>- 1 Adet 150 Tonluk Depo</p> <p>- 2 Adet 200 Tonluk Depo</p> <p>olan üzere toplam 32 adet DEPO ÇEVRE KORUMA ALANI (Tel Örgü) yapımı</p>	100.000,00	89.987,28	85.430,32	14.569,68	106	85	1				<p><b>Bu proje ile; toplam 32 adet depo ve 3 adet potopomp bina çevresi olmak üzere toplam 35 adet çevre koruma alanı yapılmıştır.</b></p> <p><b>Nohuttepe (2) nolu depo ile halihazırda Cevdetiye Beldesi Mücavir Alanında kalan yerleşimlere içme suyu verildiğinden bu deponun Çevre Koruması yapılmamış olup, bunun yerine Motopomp Binasının Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) yapılmıştır.</b></p> <p><b>Ayrıca limit dahilinde; kırılmeme maruz kaldığından Sakızgediği ve Gökçedam (Hemite) köylerine ait Motopomp Koruma Alanları da (Tel Örgü) yapılmıştır .</b></p> <p><b>10.10.2017-478 tarih-sayı Valilik Oluru ile; Bu projeden artan 14.569,68 TL ödenek ile 2017 içmesuyu projelerinden artan toplamn 28.842,32 TL ödenegin 18.220 TL.si Dereobası Köyü Depo Yapımı ve 10.622,32 TL.si ise Şekeredere Köyü Şebeke yapım projelerine aktarılmıştır.</b></p>
Y	OSMANİYE	MERKEZ	20 Adet Köyde 40 Adet Depo İçeri Seramik Fayans ve Sineklik Yapımı Bakım Onarım Projesi	<p>1-Yarpuz Merkez ve Davutlar (3 adet depo) (30 ton-30 ton-75 ton)</p> <p>2- Dereli Merkez (1 adet depo) (100 ton)</p> <p>3- Çardak Merkez ve Göbekirler (2 adet depo) (50 ton-30 ton)</p> <p>4- Asırlanlı Merkez ve Hacalı Musa Çiftliği ((1 adet depo) (50 ton)</p> <p>5- Nohuttepe Merkez (2 adet depo) (30 ton - 200 ton)</p> <p>6- Kumarlı Merkez ve Karacakışla (1 adet depo) (100 ton)</p> <p>7- Sarpınazlı Merkez (1 adet depo) (50 ton)</p> <p>8- Kesmeburun Merkez (1 adet depo) (75 ton)</p> <p>9- Kazmaca Merkez, Camilibel, Keriz, Baboğlu, Meydan ve Tülüçüler (5 adet depo) (100 ton-50 ton-30 ton-30 ton-30 ton)</p> <p>10- Bahçeköy Merkez ve Harnıpurnu (1 adet depo) (100 ton)</p> <p>11- Dervişli Merkez, Bıcağı, Aydınlar ve Mamure (5 adet depo) (100 ton-50 ton- 200 ton-50 ton-50 ton)</p> <p>12- Çona Merkez ve Yk.Çona (2 adet depo) (100 ton-50 ton)</p> <p>13- Tehçi Merkez (3 adet depo) (50 ton-50 ton-100 ton)</p> <p>14- Kayalı Merkez (1 adet depo) (100 ton)</p> <p>15- Şekeredere Merkez ve Akarca (2 adet depo) (75 ton-75 ton)</p> <p>16- Kırmacalı Merkez, Dereobası, Gültepe ve Tülüçüler (1 adet depo) (200 ton)</p> <p>17- Sakızgediği Merkez ve Arsanlar (1 adet depo) (100 ton)</p> <p>18- Gökçedam (Hemite) Merkez (1 adet depo) (75 ton)</p> <p>19- Kırıklı Merkez, Abuzerler (Bucak), Çanakçı ve Kanlıgeçit (4 adet depo) (75 ton- 30 ton-30 ton-75 ton)</p> <p>20- Serdar (Kaypak) Merkez (2 adet depo) (50 ton-50 ton)</p>	9478	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	<p>- 9 Adet 30 Tonluk Depo</p> <p>- 12 Adet 50 Tonluk Depo</p> <p>- 7 Adet 75 Tonluk Depo</p> <p>- 9 Adet 100 Tonluk Depo</p> <p>- 3 Adet 200 Tonluk Depo</p> <p>olan üzere toplam 40 adet DEPO İÇİ SERAMİK FAYANS VE SINEKLİK yapımı</p>	330.000,00	329.220,00	299.578,73	30.421,27	90	91	1				<p><b>Bu proje ile 36 adet deponun depo içi fayans ve diğer bakım onarımları yapılmıştır.</b></p> <p><b>Yapılmayan depolar:</b></p> <p>1-Kayalı Merkez (By pass yok)</p> <p>2-Şekeredere Merkez (mevcut olduğundan)</p> <p>3-Yarpuz Merkez-1 (orta mah. (By pass yok)</p> <p>4-Tehçi Merkez (Mevcut olduğundan)</p> <p>Ayrıca; Baboğlu ve Meydan bağları Biriktirme Depoları Fayans ve Sineklik yapıldı</p> <p>Bu projeden artan:30.421,27 TL ödenegin; 19.06.2018 tarih ve 2018/2 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile 5.136,27 TL.si Kayalı köyü Çatalmazı depo yapma, 25.285 TL.si ise Kırıklı Köyü içmesuyu yapım işine aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANİYE	MERKEZ	19 Adet Köyde 26 Adet Deponun Otomatik Klorlama Cihazı Takılması Yapımı Bakım Onarım Projesi	<p>1-Yarpuz Merkez ve Davutlar (2 adet depo)</p> <p>2- Karataş Merkez ve Bahçe yaylası (2 adet depo)</p> <p>3- Çardak Göbekirler (1 adet depo)</p> <p>4- Nohuttepe (1 adet depo)</p> <p>5- Kumarlı Merkez ve Karacakışla (1 adet depo)</p> <p>6- Sarpınazlı Merkez (1 adet)</p> <p>7- Kesmeburun Merkez (1 adet depo)</p> <p>8- Kazmaca Merkez, Keriz, Baboğlu, Meydan ve Tülüçüler (5 adet depo)</p> <p>9- Bahçeköy Merkez ve Harnıpurnu (1 adet)</p> <p>10-Tehçi Merkez (2 adet depo)</p> <p>11- Issızca Merkez ve Ali Aktepe (1 adet depo)</p> <p>12 - Çağsak Merkez (1 adet depo)</p> <p>13- Şekeredere Akarca (1 adet depo)</p> <p>14- Sakarcılık Merkez (1 adet depo)</p> <p>15- Sakızgediği Merkez ve Arsanlar (1 adet depo)</p> <p>16- Akyar Merkez (1 adet depo)</p> <p>17- Oruçgazi Merkez (1 adet depo)</p> <p>18- Kırıklı Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit (1 adet depo)</p> <p>19- Serdar (Kaypak) Merkez (1 adet depo)</p>	537	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	26 Adet Deponun Otomatik Klorlama Cihazı Takılması Yapımı	70.000,00	69.889,04	69.889,04	110,96	100	99	1				<p><b>Bu proje İle 26 adet içmesuyu deposuna Klorlama Cihazı takılmıştır.</b></p> <p>18.05.2018 tarihli raporla; Yarpuz Merkez ve Davutlar bağlarında klorlama cihazı takılacak kapalı alan olmadığından bu (2) cihaz Şekeredere Merkez ve Kumarlı Hamus bağları içmesuyu depeolarına takılmıştır.</p> <p>Bu projeden artan:110,96 TL ödenek; 19.06.2018 tarih ve 2018/2 sayılı İl tahsisat Komisyon Kararı ile Kırıklı köyü içmesuyu depo yapım işine aktarılmıştır.</p>



T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Y	OSMANİYE	MERKEZ	9 Adet Mamba/Kaynak'da Kaptaj Bakım Onarım ve Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yapılması Bakım Onarım Projesi	1- Dervişli Kahyalar (Bıçakçı Membası) 2- Issıca Merkez, Dervişli Bıçakçı ve Aydınli, Tehçi Merkez (Aliçıpınar Membası) 3- Serinova Merkez (Celuungözü Membası) 4- Karacalar Merkez (Haraz Membası) 5- Akyar Merkez (Malaz, Kapaktepe ve Cehli-1 Membaları) 6- Serdar Merkez (Korkor ve Sekizpınar mambaları)	282	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	1- Bıçakçı Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 2- Issızca Grubu Aliçi Membası (Kaptaj ve Çevre Koruma - Tel Örgü) 3- Celuungözü Membası (Kaptaj ve Çevre Koruma - Tel Örgü) 4- Haraz Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 5- Malaz Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 6- Kabaktepe Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 7- Cehli-1 meöbası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 8- Haraz Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 9- Korkor Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 10- Sekizpınar Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü)	70.000,00	35.147,00	35.147,00	34.853,00	100	50	1							<p><b>Bu projenin adı; 21.05.2018 tarihli olur ile "5 adet mamba/kaynak" ta 1 adet kaptaj ve 5 adet çevre koruma alanı yapımı" şeklinde değiştirilmiştir.</b></p> <p><b>Yapılanlar mamba/kaynak adları:</b> 1) Dervişli-Bıçakçı: Çevre Koruma Alanı 2) İssızca grubu Aliçi: Kaptaj+Ç. K. Alanı 3) Serinova-Celuungözü: Ç. K. Alanı 4) Serdar-Korkor: Çevre oruma Alanı 5) Akyar-Cehli: Çevre oruma Alanı</p> <p><b>Ayrıca:</b> Bu projeden artan 34.853 TL ödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Yarpuz Köyü Davutlar Bağlısı içmesuyu projesine aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Kırıklı Köyü 50 Tonluk Depo ve Şebeke Yapımı	Kırıklı Merkez, Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit	834	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	1- Merkez:Şebeke Yapımı 2- Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit: 50 Tonluk Depo Yapımı	80.000,00	127.322,00	127.322,00	-47.322,00	100	159	1							<p>Bu proje ile; Abuzerler bağışına (1) adet 50 m<sup>3</sup>lük gömme depo ve koruma alanı-tel örgü, (2) adet mamba Kaptaj, 405 mt. Şebeke ve Merkez ile Abuzerler bağışına olmak üzere 2016 mt isale ahattı yapılmıştır. Depoya Klorlama cihazı takılmıştır.</p> <p>19.06.2018 tarih ve 2018/2 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile: 40 adet depo bakım Onarım projesinden 25.285 tl, 26 adet Klorlama Cihazı alım işinden 110,96 TL, 21 köyde parke yol yapımı işinden 22,28 TL ve Ortak Alım Teknik Kontrolükden 21.903,76 TL. olmak üzere toplam 47.322,00 TL ödenek aktarılarak bu projenin ödeneği 127.322,00 TL olmuştur.</p>
Y	OSMANİYE	MERKEZ	Bahçe Köyü İçmesuyu Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Bahçe Köyü Merkez	-	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke yapımı	60.000,00	45.727,36	45.727,36	14.272,64	100	76	1							<p>Bu proje ile Bahçe Köyü Harnupburnu bağışına şebeke hattının eskiden (patlayan) kısmı yeniden yapılmıştır. Toplam: 2.634 metre 50-63 boru ve (1) adet Maslak (Filatörülü) yapılmıştır.</p> <p>10.10.2017-478 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Bu projeden artan 14.272,64 TL ile 2017 içmesuyu projelerinden artan toplam 28.842,32 TL ödeneğin 18.220 TL.sı Dereobası Köyü Depo Yapımı ve 10.622,32 TL.sı ise Şekerdere Köyü Şebeke yapımı projelerine aktarılmıştır.</p>
EK	OSMANİYE	MERKEZ	Dereobası Köyü Ürün Yayılası İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Dereobası Köyü Ürün Yayılası	-	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	75.000,00	93.220,00	-18.220,00	100	124	1								<p>681.922 ödenekli "İmar Sınırı-Arslanlı-Kahyalar-Dervişli-Tehçi Grup Köy yolu BSK Yapımı Standart Geliştirme Projesi"; 23.06.2017-323 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek 75.000 TL.sı bu projeye aktarılmıştır.</p> <p>Daha sonra: 10.10.2017-478 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; İçmesuyu projelerinden artan toplam 28.842,32 TL ödeneğin (35 adet depo bakım onarım projesinden: 14.69,68 tl ve Bahçe harnupburnu Şebeke ahattı projesinden:3.650 tl olmak üzere) 18.220 TL.lik kısmı bu projeye aktarılarak bu projenin ödeneği 93.220 TL olmuştur.</p> <p>Bu proje ile; eski deponun miadı dolduğundan yeniden 75 tonluk 1 adet gömme depo yapılmıştır. (çevre koruma alanı ve klorlama cihazı takılmıştır) Ayrıca; eski su hattının depoya bağlantısı yapılmıştır.</p>

Y	OSMANİYE	BAHÇE	Aşağıkardere Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Aşağıkardere Merkez	173	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı ( adet)	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	100	100	1						Bu proje ile 2 adet kaynak bakım onarımı (kaptaj ve koruma alanı-tel örgü) ile 2431 mt. İsale hattı yapılmıştır.
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Yukarıkardere Köyü İçmesuyu İsale Hattı Değişimi Bakım Onarım Projesi	Yukarıkardere Merkez	-	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	İsale Hattı Değişimi (800 metre)	30.000,00	36.000,00	36.000,00	-6.000,00	100	120	1						15.12.2017-569 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; İçmesuyu projelerinden artan 46.822,48 TL ödenekten 6.000 TL.si bu projeye aktararak bu projenin ödeneği 36.000 TL olmuştur. Bu proje ile 800 mt. İsale hattı değişmiştir.
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Bekdemir Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj Kaptaj Yapımı ve İsale Hattı Değişimi Bakım Onarım Projesi	Bekdemir Merkez	215	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	Memba/Kaynak Kaptaj Kaptaj Yapımı ve İsale Hattı Değişimi ( mt) ( adet)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	55	0	1						Bu proje ile; 1 adet kaynak bakım onarımı (kaptaj, koruma alanı-tel örgü), 3000 mt İsale hattı ile 1 adede 30 m3 depo yapılarak klorlama cihazı takılmıştır.
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Burğaçlı Köy ve Bağlıları İçmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Burğaçlı Merkez, Payamlı, Selamlar (Senemler)	624	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı ( adet)	30.000,00	28.829,15	28.829,15	1.170,85	100	96	1						
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Arıklıkış Köy ve Bağlıları İçmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Arıklıkış Merkez, Buğdaycık, Mercanlar ve Taşoluk	711	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı ( adet)	40.000,00	28.829,15	28.829,15	11.170,85	100	72	1						
Y	OSMANİYE	BAHÇE	İnderesi Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	İnderesi Merkez	191	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı ( adet)	30.000,00	24.710,70	24.710,70	5.289,30	100	82	1						
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Yukarıarıcaklı Köy ve Bağlıları İçmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Yukarıarıcaklı Merkez ve İbışler	115	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı ( adet)	40.000,00	32.947,60	32.947,60	7.052,40	100	82	1						15.12.2017-569 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Burğaçlı Köyü Memba/kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü yapımından artan; 1.170,85 TL ödenek ile diğer (Arıklıkış, İnderesi, Yk. Arıcaklı, Aş. Arıcaklı, Kaman, Gökmustafalı ve Savranlı köyleri Kaynak-Kaptaj Çevre Koruma Projelerinden) içmesuyu projelerinden artan 45.651,63 TL ödenek omak üzere toplam 46.822,48 TL ödenekten; 6.000 TL.si "Yukarıkardere Köyü İçmesuyu İsale Hattı Değişimi Bakım Onarım Projesi"ne ve 40.822,48 TL.si ise Gökmustafalı Köyü Köyü (0,35 km) Beton Yol standart Geliştirme Projesime aktarılmıştır
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Aşağıarıcaklı Köy ve Bağlıları İçmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Aşağıarıcaklı Merkez	112	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı ( adet)	30.000,00	24.463,73	24.463,73	5.536,27	100	81	1						
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Kaman Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Kaman Merkez	284	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı ( adet)	30.000,00	24.463,73	24.465,73	5.534,27	100	81	1						
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Gökmustafalı Köyü Merkez Bağlıları İçmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Gökmustafalı Merkez	221	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı ( adet)	30.000,00	24.463,73	24.465,73	5.534,27	100	81	1						

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Y	OSMANİYE	BAHÇE	Savranlı Köyü Aygır Bağlısı İçmesuyu Membra/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Savranlı Aygır <u>Kaptaj: Depo Koruma: Kaynak Koruma: Depo Bakım-Onar.</u> 2 ad. 3 ad. 2 ad. 3 ad.	37	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Membra/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı ( adet)	30.000,00	24.463,73	24.465,73	5.534,27	100	81	1					
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Örencik Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Değişimi Bakım Onarım Projesi	Örencik Merkez	130	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	İsale ve Şebeke Hattı Değişimi ( mt) ( mt)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100	100	1					Fındıklı membası 30 m3 depodan itibaren 700 mt. şebeke hattı yapılmıştır

Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	11 Adet Köyde 22 Adet Depoda ; Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesi  Bu proje; Düziçi KHGB'nin 07.05.2018-230 tarih-sayılı yazı ekinde yer alan 12.10.2017 tarihli Rapor doğrultusunda; 3 adet deponun (kırmızı renkli olanlar) ekonomik ömrünü doldurmasından dolayı ve 1 adet deponun ise İÖİ yapım programında olduğundan; bu iş "10 KÖY 18 ADET İÇMESUYU DEPOSU BAKIM ONARIM" OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.	Alibozlu Merkez, Hemenler, Telliler ve Yavuz Sultan Selim (Yapılmadı-2018 yılı depo yapım programına alındı)	663	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	4 Adet (50 ton-50 ton-75 ton-75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı	260.000,00	225.000,00	224.200,00	35.800,00	100	86	1				Bu projeden artan 35.800 ile Gökçayır Köyü şebeke yapımından 26.351,80 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenek;23.02.2018-69 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; -31.200 TL.si Çamiçi köyü isale ve depo yapımı projesine -34.002,97 TL.si Pirsultanlı köyü şebeke yapımına, KALAN:18.171,54 TL  AÇIKLAMA: Bu projeden son hakediş kesintisi olarak 53.285,32 TL kesilmiştir. Bu durum 31.05.2018 tarihinde aylık izlemeye işlendi Daha sonra artan: 18.717,55 tl ödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kl parke yol yapma aktarılmıştır.  Bu proje; Düziçi KHGB'nin 07.05.2018-230 tarih-sayılı yazı ekinde yer alan 12.10.2017 tarihli Rapor doğrultusunda; 3 adet deponun (kırmızı renkli olanlar) ekonomik ömrünü doldurmasından dolayı ve 1 adet deponun ise İÖİ yapım programında olduğundan; bu iş "10 KÖY 18 ADET İÇMESUYU DEPOSU BAKIM ONARIM" OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. Bakım onarım (fayans ve koruma alanı-tel örgü)
Y				Karakuz Merkez	513		2 Adet (30 ton-75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı Şebeke Yenileme											
Y				Kuşçu Merkez ve Adaca	649		2 Adet (50 ton-75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Yeşilyurt (Zindağan) Merkez	467		2 Adet (30 ton-50 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Karagedik Merkez, Aksaylar ve Karani (Yapılmadı-2018 yılı depo yapım programına alındı)	681		2 Adet (50 ton-75 ton) Depo İçi Fayans ve Klorlama Cihazı											
Y				Söğütülgöl Merkez	159		3 Adet (30 ton-30 ton-50 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Yazlamazlı Merkez, Aysel ve Höbür	1556		2 Adet (75 ton-100 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Elbeyli Merkez	205		1 Adet (150 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Çerçioğlu Merkez, Delihaliller, Hıdırlı, Karakuyu, Karayusuflar ve Yeşiçerçioğlu	1395		2 Adet (75 ton- 200 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Yenifarsak Merkez	370		1 Adet (75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y	Çamiçi Merkez (Yapılmadı-2018 yılı depo yapım programına alındı)	1265	1 Adet (200 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı															
Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Çamiçi Köyü Depo ve Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Çamiçi Merkez	-	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	50 Tonluk Depo ve Şebeke Yapımı	75.000,00	106.200,00	106.200,00	-31.200,00	100	141	1				Bu proje ile; 511 mt. İsale hattı ve 1 adet 50 tonluk yeni depo ve koruma alanı yapılmıştır. Klorlama cihazı takılmıştır.  Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesinden:35.800 TL ile Gökçayır Köyü şebeke yapımından 26.351,80 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenekten -31.200 TL.si bu projeye aktarılmıştır. -34.002,97 TL.si Pirsultanlı köyü şebeke yapımına, KALAN:18.171,47 TL Daha sonra artan: 18.717,55 tl ödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kl parke yol yapma aktarılmıştır.

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Gökçayır Köyü Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Gökçayır Merkez, Çömezler, Demirciler, Tabakalı, Köşkerler, İkizler ve Arpaçukuru	1678	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Yapımı	70.000,00	43.648,20	43.648,20	26.351,80	100	62	1				<p><b>Bu proje ile; 2.578 mt. Şebeke hattı yapılmıştır.</b></p> <p>Bu projeden artan 26.351,80 ile 11 Adet Köyde 22 Adet Depoda ; Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesinden:35.800 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenek;23.02.2018-69 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; -31.200 TL.si Çamıçı köyü isale ve depo yapımı projesine -34.002,97 TL.si Pirsultanlı köyü şebeke yapımına, <b>KALAN:18.171,47 TL</b></p> <p><b>Daha sonra artan: 18.717,55 tlödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kİ parke yol yapına aktarılmıştır.</b></p>
Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Pirsultanlı Köyü Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Pirsultanlı Merkez	525	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Yapımı	75.000,00	109.002,97	109.002,97	-34.002,97	100	145	1				<p><b>Bu proje ile; 6.130 mt. Şebeke hattı yapılmıştır.</b></p> <p>Bu projeden artan 26.351,80 ile 11 Adet Köyde 22 Adet Depoda ; Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesinden:35.800 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenek;23.02.2018-69 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; -31.200 TL.si Çamıçı köyü isale ve depo yapımı projesine -34.002,97 TL.si bu projeye <b>KALAN:18.171,47 TL</b></p> <p><b>Daha sonra artan: 18.717,55 tlödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kİ parke yol yapına aktarılmıştır.</b></p>

Y	OSMANİYE	KADIRLI	Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	<p><b>I. GRUP KÖYLER:</b> 1-) Aydınlar Köyü Merkez (2. grup), Ahmetfakalı ve Çıldır ( Bahçecik -Koçlar) 2- Anberinarkı Merkez</p> <p><b>II. GRUP KÖYLER:</b> 1-) Hardalık Merkez 2- Çaygeçit Merkez 3- Akköprü Merkez 4-Kiremitli Merkez ve Rufat Çiftliği 5- Hachaliloğlu</p> <p><b>III. GRUP KÖYLER:</b> 1-Aş. Çıyanlı Köyü Akmezar 2- Erdoğan Aydınlar (Yarmadibi) 3- Kerimli Merkez (Kerimli Çiftliği)</p> <p><b>IV. CRUP KÖYLER:</b></p>	3794	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Hattı (Hat Vanaları) Yapımı	550.000,00	696.200,00	696.200,00	-146.200,00	100	126	1				<p>22.11.2017-546 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; 250.007 ödenekli Ortak Alım (Etüt proje ve Teknik Kontrollük) ödeneginden 146.200 TL ödenek bu projeye aktarılarak bu projenin ödenegi 696.200 TL olmuştur. Ortak alımdan artan diğer (250.007-146.200 = 103.807 L) ödenek Merkez KHG Birliğine aktarılmıştır.</p> <p><b>Bu proje ile;27.379 mt. isale hattı yapılmıştır. Projesine bak:</b></p>
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Değirmendere Köyü Maksutoluğu, Turna, Kale ve Teknetaş (Göknelma) Bağlıları (Turnafenk Membası) İçmesuyu Yeni Tesis Projesi	Değirmendere Köyü Maksutoluğu, Turna, Kale ve Teknetaş (Göknelma) Bağlıları	275	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kapaj ve İsale Hattı Yapımı	300.000,00	283.200,00	283.200,00	16.800,00	80	94	1				<p>15.02.208-60 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Yol prpjelerinden (15 adet 1. ve 2. kat asfalt yapımından:124.500 ve 7 adet Kl menfz yapımından:13.434.) ve İçmesuyu projelerinden (Değirmendere_Fenk: 16.800 ve Karakütük Şebeke:2.830 TL) olmak üzere artan toplam 157.465 TL ödenekten 95.000 TL.sı Aş. Bozkuyu köyü Kl Beton ve 62.564 TL.sı ise Bahadrlı Kl Beton yol yapımı projelerine aktarılmıştır.</p> <p><b>Bu proje ile; 1 adet kanak bakım onarım (kaptaj, koruma alanı: tel örgü) ve 10.138 mt. isale hattı yapılmıştır.</b></p>
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Kösepinar Köyü Alıderesi Membası İçmesuyu Yeni Tesis Projesi	Kösepinarı Merkez (Akçalılar), Sıyrınç (Çonanlar), Karabörkler ve Kızılönü	672	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kaptaj, İsale ve Şebeke yapımı	700.000,00	470.820,00	470.820,00	229.180,00	100	67	1				<p>06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru: Bu projeden artan; 229.1800,00 TL, 3 köyde Beton yol (Bahadrlı, Karabacak, Aş. Bozkuyu) projesinden: 90.260,53 TL, 9 adet sanat yapısı-menfz projesinden hakediş olarak:13.512,00 TL ve 2017 yılı Faiz getirisinden:203.952,46 TL olmak üzere toplam 536.904.99,00 TL "13 köyde 5 km beton yol yapımı projesine" aktarılmıştır.</p> <p><b>Bu proje ile; 1 adet memba/kaptaj ve koruma alanı, 29 ader rogar, isale olmak üzere; 63/10 atü 3073 mt, 63/16 atü 841, 75/10 atü 1384 mt, 75/16 atü 5972 mt, 75/20 atü 1887 metre isale . isale hattı yapılmıştır.</b></p>
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Çıgıcık Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi	Çıgıcık Merkez	542	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	İsale Hattı yapımı	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100	291	1				<p>Bu projeye İl Özel İdaresinden 573.200 TL aktarılmış olup projenin toplam ödenegi 873.200 TL. olmuştur. <b>Bu proje ile;20.270 mt. isale hattı yapılmıştır.</b></p>
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Karakütük Köyü Şebeke Hattı Yapımı (Yk. Karakütük)	Karakütük Merkez (Yk. Karakütük)	499	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Hattı yapımı	40.000,00	37.170,00	37.170,00	2.830,00	100	93	1				<p>15.02.208-60 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Yol prpjelerinden (15 adet 1. ve 2. kat asfalt yapımından:124.500 ve 7 adet Kl menfz yapımından:13.434.) ve İçmesuyu projelerinden (Değirmendere_Fenk: 16.800 ve Karakütük Şebeke:2.830 TL) olmak üzere artan toplam 157.465 TL ödenekten 95.000 TL.sı Aş. Bozkuyu köyü Kl Beton ve 62.564 TL.sı ise Bahadrlı Kl Beton yol yapımı projelerine aktarılmıştır.</p> <p><b>Bu proje ile;8.565 mt. isale hattı yapılmıştır.</b></p>

Y	OSMANİYE	SUMBAS	Çiçeklidere Alasirt Bağlısı İçmesuyu Kaptaj, İsale (Terfi) Hattı ve Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Çiçeklidere Alasirt		SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kaptaj İsale Hattı Biriktirme Deposu 30 Ton Depo	220.000,00											Proje aşamasında suyun en üst kotuna çıkmadığı tespit edildiğinden; Teknik Rapor hazırlandı. Proje değişikliği yapıldı. Daha sonra; 26.12.2017-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu proje iptal edilerek; ödenğin tamamı "Çiçeklidere Köyü Alasirt, Akdam Köyü Akyar ve Gaffarlı Köyü Diniker bağlları İçmesuyu Jeofizik Etüt ve Sondaj Yapım İşi Yeni Tesis Projesine" aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	SUMBAS	7 Adet Köyde 5 adet Depoda Klorlama Cihazı Takılması Yeni Tesis Projesi	1- Akdam Merkez, Delialiler ve Davutlar 2- Reşidiye Merkez, Göçmen 3-Çı Çınar Merkez 4- Yazıboyu Merkez 5-Köseli Merkez, Akçalı Çiftliği, Gençaliler ve Demirciler 6- Akçataş İncirliburun 7-Höyük Merkez 8-Gaffarlı Merkez deposu (ek) 9-Yeşilyayla Merkez deposu (ek)	2951	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	<b>AKDAM GRUBU</b> 1- Akdam Merkez (50 ton) 2- Akdam Davutlar (150 ton) 3- Köseli Demirciler (50 ton) 4- Akçataşİncirliburun (50 ton) 5- Höyük Merkez (75 ton)	15.000,00	14.997,80	14.997,80	2,20	166	140	1					Bu proje ile 5 adet depoya klorlama cihazı takılmıştır. Ek:2 adet 06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile : Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465.010,66 TL.sı "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesine" ve 9.997,80 TL.sı ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır. Klorlama cihazının ödenegi: 24.997,80 TL. olmuştur. (Klorlama cihazı; Gaffarlı ve Yeşilyayla'ya takılarak proje bitirilmiş ancak;59,99 TL artmıştır) Daha sonra; 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 59,99 TL ödenek;6 köyde 9000 mr parke yol projesine aktarılmıştır
Y	OSMANİYE	SUMBAS	Yeşilyayla Köyü Geyikağlı Bağlısına Depo Yapılması Yeni Tesis Projesi	Yeşilyayla Geyikağlı	142	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	30 Tonluk Depo Yapımı	50.000,00				100	99	1					06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, Bu proden artan 277,61 TL ile birlikte İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465.010,66 TL.sı "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesine" ve 9.997,80 TL.sı ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır
Y	OSMANİYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Gaffarlı Gebeli (Geceli)	325	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	50 Tonluk Depo Yapımı	60.922,00	110.644,39	110.644,39	277,61	100	99	1					Bu proje ile: Yeşilyayla-Geyikağlı bağllsına:30 m3 ve Gaffarlı Geceli (gebeli) bağllsına 50 m3 depo, koruma alanları yapılmış olup, klorlama cihazları takılmıştır. (Ancak; 1.876,65 TL nefaset kesilmiştir) Daha sonra; 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 1.876,65 TL ödenek;6 köyde 9000 mr parke yol projesine aktarılmıştır
EK	OSMANİYE	SUMBAS	Çiçeklidere Alasirt bağllsı, Akdam Akyar bağllsı ve Gaffarlı Diniker bağllsı İçmesuyu temini Jeofizik Etüt ve Sondaj açılması Yeni Tesis Projesi	Çiçeklidere Alasirt Akdam Akyar Gaffarlı Diniker	716	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Jeofizik Etüt ve Sondaj açılması	220.000,00	177.000,00	139.662,00	80.338,00	100	63	1					26.12.2017-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile "Çiçeklidere Alasirt Bağlısı İçmesuyu Kaptaj, İsale (Terfi) ve Depo Yapımı yeni Tesis Projesi" iptal edilerek; ödenğin tamamı bu projeye aktarılmıştır. 2.200 tl içmesuyu tahline harcadı Sondaj açılan niteler: 1-) Çiçeklidere-Alasirt bağllsı: su çıktı, 2018 yılında terfi hattı, depo ve şebeke yapılıyor Envantrre ekle? 2-) Akdam-Akyar bağllsı:su çıktı. 3-) Yeşilyayla-Çukurfenk bağllsı:su çıktı. 4-) Gaffarlı-Diniker: su alınandı, yörede kaynak olmadığından ilerki tarihlerde yer altı suyu aramaları devam edecektir. Daha sonra: 06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, Bu proden artan 80.838 TL ile birlikte İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465.010,66 TL.sı "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesine" ve 9.997,80 TL.sı ise Klorlama cihazı

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

EK	OSMANİYE	SUMBAS	Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi	Çiçelidere Köyü Merkez (Kovalıbaşı mevki)	40	SUYU YETERSİZ TESİS GELİŞTİRME	?	29.641,93	29.500,00	29.500,00	141,93	100	99	1					18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; aşağıda yazılı yol projelerinden artan; 1- Köseli-Demirciler Beton Yol: 409,5 TL, 2- Aktaş-Uçıklar Beton Yol: 882,50 TL, 3-Esenli-Demirciler Beton Yol: 72,00 TL 4-Akdam-Akyar Beton Yol: 440,00 TL 5-Yeşilyayla-Fındıçak Beton Yol: 440,00 6- Alibeyli-Koşkerli Beton Yol: 81,00 TL. 7-Sanat Yapısı projesinden: 1,54 TL, 8- K.Çınar Parke Yol: 9.206,40 TL ve 9- Reşadiye Parke Yol: 18.008,99 TL olmak üzere toplam: 29.641,93 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra; 06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, bu proden artan 141,93 TL ile birlikte İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL. olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465.010,66 TL.si yol ve 9.997,80 TL.si ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır. Bu proje ile 3.200 mt. isale hattı yapılmıştır.
					47.112			4.165.922,00	3.920.301,61	3.935.364,70	244.552,35			37	0	0	0	0	