

**KÖYDES 2017 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.05.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)**

OSMANIYE	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL (A+B)			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+I	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	34	3	37	83	36	119	0	0	0	0	0	0	117	39	156
	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN			0			0		0			0	0	0	0	0
	DEVAM EDEN			0			0		0			0	0	0	0	0
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0		0			0	0	0	0	0
	BAŞLAMAYAN	0		0			0		0			0	0	0	0	0
	TOPLAM	34	3	37	83	36	119	0	0	0	0	0	0	117	39	156

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU				ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
OSMANIYE	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ										
						KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250	500	1000	1500	DİĞER	
						ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS							
	HAM YOL (Km)															
	TESVİYE (Km)															
	STABİLİZE (Km)			BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)												
	BSK ASFALT (Km)	7.00	3.50	SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)												
	1. KAT ASFALT (Km)	30.50	32.20	SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)												
	2. KAT ASFALT (Km)	10.50	8.00	KLASİK ARITMA (Ad)												
	BETON YOL (Km)	11.65	18.05	PAKET ARITMA (Ad)												
	PARKE (m2)	38,000	161018 (32,20 Km)	DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)												
	ONARIM (Km)	1.10	1.25	STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)												
	TAŞ DUVAR (m3)															
	KÖPRÜ (Adet)			İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER					
	MENFEZ (Adet)	33	55	KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)												
	BÜZ (Adet)															

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

OSMANIYE	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		32		35	67	16,379		34		37	71	17,140
	TESİS GELİŞTİRME					0						0	
	BAKIM ONARIM		42		37	79	29,117		42		37	79	29,972
	TOPLAM	0	74	0	72	146	45,496	0	76	0	74	150	47,112

**KÖYDES 2017 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.05.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)**

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN						
	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTİ SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTİ SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	
YENİ TESİS						0						0	
TESİS GELİŞTİRME						0						0	
BAKIM ONARIM						0						0	
TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)						0						0	
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0	
HİS GÖLETİ	B. BAŞ HAY. SAYISI					0						0	
	K. BAŞ HAY. SAYISI					0						0	

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

...../07/2019

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Ömer Faruk COŞKUN
Vali

2017 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İŞLERİN NİTELİĞİ	A SÜTÜNÜ SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	B SÜTÜNÜ SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	A SÜTÜNÜ YAPILAN HARCAMA (TL)	B SÜTÜNÜ YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
	A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E)-(F+G)
İÇMESUYU	4,165,922.00		3,858,000.92	3,858,000.92		3,858,000.92		0.00
YOL	6,418,081.00	2,233,636.00	8,959,638.08	8,959,638.08	449,256.21	7,175,258.29	2,233,636.00	0.00
SULAMA								0.00
ATIKSU								0.00
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	240,546.00	50,760.00	291,306.00	291,306.00	240,546.00	50,760.00	0.00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ							0.00
	ASFALT							0.00
	AKARYAKIT							0.00
	BORU ALIMI							0.00
	SAYISAL HARİTA	119,554.00	25,230.00	144,784.00	144,784.00	119,554.00	25,230.00	0.00
	TRAFİK İŞARETLERİ	876,740.00	185,025.00	1,061,765.00	1,061,765.00	795,318.32		266,446.68
	YEDEK PARÇA							0.00
	ARAÇ KİRALAMA							0.00
	ETÜT PROJE	103,219.00	21,787.00	125,006.00	125,006.00	125,006.00		0.00
	TEKNİK KONTROLLÜ K	103,216.00	21,785.00	125,001.00	125,001.00	124,979.72		21.28
	MADENİ YAĞ							0.00
	İŞ MAKİNASI LASTİĞİ							0.00
TOPLAM								0.00
GENEL TOPLAM	12,027,278.00	2,538,223.00	14,565,501.00	14,565,501.00	449,256.21	12,438,663.25	2,309,626.00	266,467.96

İŞLERİN NİTELİĞİ	İÇMESUYU	YOL	SULAMA	ATIKSU	YÖNETİM-MÜŞAVİRLİK-CBS	TOPLAM
ORTAK ALIM*					436,090.00	1,747,862.00
YAPILAN HARCAMA	480,126.27	565,177.77			436,090.00	1,481,394.04
KALAN ÖDENEK					0.00	266,467.96

NOT: * Ortak alım ödeneginin sektörel bazda dağılımının izlenmesi ve hangi sektörlerde harcama yapıldığının tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

KÖYDES 2017 YILI YOL İZLEME TABLOSU

KOD BU YIL EK	İL	LCE	KONTROL BİSKİM NO	PROJE		FAVZALANAKK NÜFUS	NİTELİĞİ (YENİ YOL : "YOL STANDARDI NIN GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	SÖZLEŞME TUTARI (TL)	HARCAMA TUTARI (TL)	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL)	HAM YOL	TESVİY E	ONARIM	STABİL ZE	BETON YOL	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	BSK ASFALT	1.KAT ASFALT	2.KAT ASFALT	TAŞ- BETON DUVAR	SANAT YAPISI	GERÇEKLEŞM E YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
				K	L					M	N-K-M	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	m ³	MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.	FİZİKİ	MADDİ	BİTİMİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLA NAMA DI	AÇIKLAMALAR			
Y	OSMANIYE	MERKEZ	002	İmar Smarı- Arslanlı- Kahyalar- Dervişli-Tehçi Grup Köy yolu (KKN-002) BSK Yapımı Standart Geliştirme Projesi	1- Arslanlı Merkez ve Hacalı Musa Çiftliği Bağlıları 2- Dervişli Merkez ve Kahyalar Bağlısı 3- Tehçi Merkez	2,500	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	BSK ASFALT	BİRİNCİ DERECE	681,922.00		POROJE İPTAL EDİLDİ								3.00					0.00	0.00							Bu proje; 23.06.2017-323 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile iptal edilerek ödenėđi; 14 adet köy içi parke (36.635 m2) yol yapımı ile Dereobası köyü Ürün baėlısı 75 ton/luk imesuyu depo yapımı projelerine aktarılmıřtır.
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kİ	Bahçeköy Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Bahçe Köyü Merkez	798	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		34,652	34,652	0.00							2,000					101	133	1					Envanter kayıtlarımızda Merkez İlçede Birinci Derece Grup Stabilite Köy yolu olduğundan; sene başı itibarıyla 002 KKN nolu grup köy yolu BSK yapısına ayrılan (A) sitemu 681,922 TL ve (B) sutumu ödenėđi olan 283.540 TL olmak üzere toplam 965.462 TL ödenekli BSK programı 23.06.2017-323 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile iptal edilerek; ödenėđin 75.000 TLsi Dereobası Köyü Ürün yayılası imesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesine, 34.652 TL.si bu projeye, Daha sonra bu projenin ödenėđi yeterince olduğundan; 10.10.2018-478 tarih-sayıllı Valilik oluru ile; 278.000 TL ödenekli 2016 Ortak Alım (Etiik-Proje Teknik Kontrolük) ödenėđinin 15.636,48 TL.si Şekerdere köyü imesuyu şebeke yapısına, kalan 262.363,52 TL den ve 1.061.765 TL ödenekli 2017 Ortak Alım (Trafik İşaretler) ödenėđinden de 44.375,55 TL (daha sonradan bu ödenėđin 22.28 TL.si artırmış olup, 9.06.2018 tarih ve 2018/2 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile; bu projeden artan 22,28 TL ödenek Kirikli Köyü Depo yapımı işine aktarılmıştı) ödenek olarak üzere toplam 306.716,79 TL ödenėđin 11.576 TL.si, 06.02.2018-41 tarih-sayıllı Valilik oluru ile; 2017 Ortak Alım (Trafik İşaretler) ödenėđinden 2.460 TL ödenek olmak üzere bu projenin toplam ödenėđi 48.688 TL olmuştur. Bu proje ile 37 m2 parke yol fazla yapılmıştır.	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kİ	Çağsık Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Çağsık Köyü Merkez	612	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		34,652	34,652	0.00							2,000					95	133	1				 yukarıda açıkladığı üzere; bu projeye sirasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.290 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenėđi 48.518 TL olmuştur. Bu proje ile; 1.904 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kİ	Çardak Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Çardak Köyü Merkez	1,583	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		69,304	69,304	0.00							4,000					98	133	1				 yukarıda açıkladığı üzere; bu projeye sirasıyla; 69.304 TL, 23.108,75 TL ve 4.750 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenėđi 97.162,75 TL olmuştur. Bu proje ile toplam 3.935 m2 m2 parke yol yapılmıştır	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kİ	Değirmenoc ađı Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Değirmenoca đı Köyü Merkez	483	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		34,652	34,652	0.00							2,000					102	133	1				 yukarıda açıkladığı üzere; bu projeye sirasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.460 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenėđi 48.688 TL olmuştur. Bu proje ile; 2.042 m2 parke yol yapılmıştır.	

EK	OSMANIYE MERKEZ	Kİ	Dereli Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Dereli Köyü Merkez	1,540	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		47,644.48	47,644.48	0.00																		 yukarda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla;47.644,48 TL, 15.916,04 TL ve 2.400 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 65.960,52 TL olmuştur. Bu proje ile toplam 2.646 m2 parke yol yapılmıştır	
EK	OSMANIYE MERKEZ	Kİ	Issızca Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Issızca Köyü Merkez	1,435	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		69,304	69,304	0.00																		 yukarda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla;69.304 TL, 23.151 TL ve 4.869 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 97.324 TL olmuştur. Bu proje ile 32 m2 parke yol fazla yapılmıştır	
EK	OSMANIYE MERKEZ	Kİ	Gökçedam (Hemite) Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Gökçedam (Hemite) Köyü Merkez	689	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		30,320	30,320	0.00																		 yukarda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 30.320 TL, 10.129 TL ve 1.920 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 42.369 TL olmuştur. Bu proje ile; 1.597 m2 parke yol yapılmıştır.	
EK	OSMANIYE MERKEZ	Kİ	Karacalar Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Karacalar Köyü Merkez	485	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		34,652	34,652	0.00																			 yukarda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.420 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 48.648 TL olmuştur. Bu proje ile; 2,011 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE MERKEZ	Kİ	Karataş Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Karataş Köyü Merkez	28	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		34,652	34,652	0.00																			 yukarda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.115 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 48.343 TL olmuştur. Bu proje ile; 1.757 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE MERKEZ	Kİ	Kayalı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kayalı Köyü Merkez	292	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		51,978	51,978	0.00																			 yukarda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 51.978 TL,17.364 TL ve 3.760 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 73.102 TL olmuştur. Bu proje ile; 131 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE MERKEZ	Kİ	Kazmaca Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kazmaca Köyü Merkez	195	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		51,978	51,978	0.00																			 yukarda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 51.978 TL, 17.364 TL ve 3.820 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 73.162 TL olmuştur. Bu proje ile; 3.175 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE MERKEZ	Kİ	Kırmacalı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kırmacalı Köyü Merkez	389	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		69,304	69,304	0.00																			 yukarda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 69.304 TL, 23.151 TL ve 5.110 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 97.565 TL olmuştur. Bu proje ile; 217 m2 parke yol fazla yapılmıştır.
EK	OSMANIYE MERKEZ	Kİ	Köyyeri Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Köyyeri Köyü Merkez	264	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		30,320	30,320	0.00																			 yukarda açıkladığı üzere; bu projeye sırasıyla; 30.320 TL, 10.129 TL ve 1.920 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 42.369 TL olmuştur. Bu proje ile toplam 1.601 m2 yol yapıldı.

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Güzelyurt Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Güzelyurt Merkez	226	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	28,000.00	650	234	100	1	Bu proje ile; 870 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Karagedik Köyü Köyiçi Yolu	Karagedik Merkez	300	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	33,500.00	800	224	100	1	Bu proje ile; 987 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Kuşçu Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kuşçu Merkez	573	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	43,500.00	1,000	232	100	1	Bu proje ile; 1.321 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Oluklu Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Oluklu Merkez	341	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	33,500.00	800	224	100	1	Bu proje ile; 987 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Selverler Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Selverler Merkez	408	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	33,500.00	800	224	100	1	Bu proje ile; 987 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Söğütüğü Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Söğütüğü Merkez	159	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	31,500.00	700	240	100	1	Bu proje ile; 980 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Yazlamazlı Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Yazlamazlı Merkez	991	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	73,500.00	1,700	231	100	1	Bu proje ile; 2.222 m2 fazla parke yol yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Yenifarsak Köyü Köyiçi Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Yenifarsak Merkez	370	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	24,000.00	550	233	100	1	Bu proje ile; 730 m2 fazla parke yol yapılmıştır.

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	033	Kuşcu Ky. İlt. - Yeşildere Grup Yolu Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (Baraj Mevki) (KKN-033)	Yeşildere Merkez, Sarıseki, Ağalar, Nasıfı ve Yolaltı	510	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KÖYÜÇİ	75,000.00										0.80						84	100	1					Bu proje ile; 0,67 km beton yol yapılmıştır.	
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Pirsultanlı Köyü Köyüçü Yolu Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Pirsultanlı Merkez	525	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KÖYÜÇİ	150,000.00											1.60						84	100	1					Bu proje ile; 1,34 km beton yol yapılmıştır. Ayrıca; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oturuşu ile; 23 adet köyde parke ve 6 adet köyde Beton yol yapımı projelerinden artan 18.171,55 TL ile 18 adet köyde yapılan Depo Bakım onarım işinden artan 53.285,32 TL nefaset kesintisi ve 49.511,45 TL Mevduat faiz geliri olmak üzere toplam toplam 120.968,32 TL ödenekten 20.000 TL (yol projelerinden:5.488,55 TL ve Nema gelirlerinden: 14.511,45 TL) ödenek bu projeye aktararak Pirsultanlı köyü köyüçüne 760 m2 parke yol yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan parke miktarı: 880 m2
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Bostanlar Köyü Köyüçü Yolu Trapez Kanal (550 m.) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Bostanlar Merkez	391	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	ONARIM	KÖYÜÇİ	20,000.00	POROJE İPTAL EDİLDİ									0.55						0	0						Trapez Kanal "ONARIM" olarak tabloya işlenmiştir 20.000 TL ödenekli bu proje; 25.10.2017-508 tarih-sayılı Valilik Oturuşu ile iptal edilmiş olup, aynı ödenek "033 KKN Nolu Kuşcu - Yeşildere Köyüçü Beton Yol Yapımı (0,2 km) Standart Geliştirme Projesine" ne aktarılacaktır.	
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Çotlu Köyü Köyüçü Yolu Trapez Kanal (550 m.) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Çotlu Merkez	112	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	ONARIM	KÖYÜÇİ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00								0.55						100	100	1					Trapez Kanal "ONARIM" olarak tabloya işlenmiştir

EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	33	033 RKN Nolu Kaşcu -Yeşildere Köyü Yolu Beton Yol Yapımı (0,2 km) Standart Geliştirme Projesi	Yeşildere Merkez, Sarıseki, Ağalar, Nasıflı ve Yolaltı		YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00																											25.10.2017-508 tarih-sayılı Valilik Oluru ile "Bostanlar Köyü Köyüçü Yolu Trapez Kanal (550 m.) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi iptal edilerek bu proje oluşturulmuştur.
EK	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Kİ	Yazlamazlı Köyü Köyüçü Yolu Bakım Onarım (70 m. V tipi kanalet yapılması) Projesi	Yazlamazlı Merkez Köyü Merkez Bağlısı		BAKIM ONARIM	ONARIM	KÖYÜÇÜ	35,000.00	61,360.00	51,084.84	10,275.16																										03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; 23 adet köyde parke ve 6 adet köyde Beton yol yapım projelerinden artan 18.171,55 TL ile 18 adet köyde yapılan Depo Bakım onarım işinden artan 53.285,32 TL nefaset olmak üzere toplam toplam 120.968,32 TL ödenekten (faiz gelirinden olmak üzere) 35.000 TL'si bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra Bu projeye: 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 2018 yılı (3 Köyde İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesinden) 26.360,00 TL aktarılarak bu projenin ödeneğinin 61.360,00 TL olmasına karar verilmiştir.	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLİ	Kİ	Muhtelif Köyüçü Yolları Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	1-) Çolaklı Köyü Merkez 2-) Çulhalı Köyü Merkez 3-) Kalecik Köyü Merkez 4-) Karayığit Köyü Merkez 5-) Sarayova (Kışnaz) Köyü Merkez ve Çamlık bağlıları 6-) Yankıoğlu Köyü Merkez	1910	YOL STANDAR DİNİN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ	173,630.00	173,630.00	173,630.00	0.00																										Bu proje ile (A ve B ödeneği birlikte) aşağıdaki köylerden; -Kalecik : 2.500 m2 -Yankıoğlu : 1.100 m2 -Sarayova : 2.100 m2 -Çulhalı : 1.000 m2 -Çolaklı : 1.200 m2 ve -Karayığit : 2.500 m2 olmak üzere toplam 10.400 m2 parke yol yapıldı.-	

Y	OSMANIYE	SUMBAŞ	059	Höyük Ky. İlt.-Cemiller- Gaffarlı Köyü Asfalt Yol Yapımı Stantart Geliştirme Projesi (KKN-59)	Gaffarlı Merkez ve Cemiller	138	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DERECE	250,000.00	224,000.00	224,000.00	26,000.00																				6.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru: Bu projeden artan 26.000 TL ile birlikte yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL. İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden:80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465.010,66 t.l.si "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesi" ve 9.997,80 TL.si ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAŞ	048	GrupKy.İlt.-Aydınlar- Uçuklar- Diniker- Güveluşağı Köyü Beton Standart Geliştirme Projesi (KKN-048)	Akçataş Aydınlar ve Uçuklar Diniker	321	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	50,000.00	49,560.00	49,117.50	882.50																				18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 882,50 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinden) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAŞ	045	Köseli Köyü Davutlar - Demirciler Köyü Beton Standart Geliştirme Projesi (KKN-045)	Köseli Demirciler	77	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	70,000.00	69,590.50	69,590.50	409.50																				18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 409,50 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinden) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAŞ	063	Grup Ky.İlt.-(Sıtır)-Pınarözü Köyü Beton Standart Geliştirme Projesi (KKN-063)	Akçataş (Sıtır) Pınarözü	26	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	BETON YOL	BİRİNCİ DERECE	100,000.00	64,000.00	64,000.00	36,000.00																				Bu projede geçen; 1 Km. Beton yol yapımı 08.08.2017-391 tarih sayılı Valilik Oluru ile Beton yol dan 1 km. 1. Kat Asfalt (Sahli Kaplama) Yol yapımı şeklinde revize edilmiştir. Daha sonra; 6.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru: Bu projeden artan 36.000 TL ile birlikte yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL. İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL. olmak üzere toplam 475.008,76,00 TL ödenekten 465.08,46 t.l.si yol projelerine (5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesi) ve 9.997,80 TL.si ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAŞ	Kİ	Reşadiye Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Reşadiye Merkez	655	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ	60,000.00	41,991.01	41,991.01	18,008.99																				18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 18.008,99 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinden) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAŞ	Kİ	Esenli Köyü Merkez Bağlısı Köyiçi Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Esenli Merkez	118	YOL STANDAR DININ GELİŞTİR İLMESİ	BETON YOL	KÖYİÇİ	100,000.00	86,848.00	86,848.00	172.00																				18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 172,00 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinden) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.

Y	OSMANIYE	SUMBAS	Kİ	Alibeyli Köyü (Köşkerli yolu) Beton Standart Geliştirme Projesi	Alibeyli Merkez (Köşkerli)	1002	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL	KÖYÜÇİ	150,000.00	149,919.00	149,919.00	81.00																						18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 81,00 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinden) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Kİ	Muhtelif Köyler Köyü Yollarında Kullanılmak (21 adet noktada) Üzere (büz/koruge) Sanat Yapısı Alımı ve Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Muhtelif Köyü Yollar		YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	MENFEZ	KÖYÜÇİ	40,000.00	39,998.46	39,998.46	1.54																						Bu proje ile muhtelif yollara 30 adet menfez yapılmıştır. 18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: bu projeden artan 1,54 TL ile birlikte diğer yol projelerinden artan (toplam 9 adet yol projesinden) toplam: 29.641,93 TL. ödenek; "Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalıbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi" ne aktarılmıştır.
EK	OSMANIYE	SUMBAS	Kİ	Kızılömerli Köyü Merkez Bağlısı Köyü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kızılömerli Köyü Merkez	598	YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇİ	11,851.20	11,851.20	11,851.20	0.00																						2017 yılında Nema gelirinde biriken 59.451,42 TL ödenek 23.02.2018-69 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; 11.851,20 TL.si Kızılömerli köyü Ki Parke yol yapımına, 21.240 TL.si ise köy yollarının bakım onarımında kullanılan (2. SINIF FİLLER, By Pass, Micir, Kum vb) alma akatırılmıştır. Kalan: 26.360,22 TL. ise daha sonra planlanacak ... bir sonraki projeye baktınız...
EK	OSMANIYE	SUMBAS		Muhtelif köy yollarının bakım onarımlarında kullanılmak üzere altyapı malzemeleri (2. sınıf filler, By Pass, Micir, Kum vb) satın alınması	Muhtelif Köy Yolları		YOL STANDAR DININ GELİŞTİRİLMESİ		BİRİNCİ DERECE KÖYÜÇİ	21,240.00	21,240.00	31,240.00	-10,000.00																					 Daha sonra; Sumbas KHGB'nin 02.04.2018-96 ve 97 tarih-sayılı yazı ile teklif edilen; nema gelirinin 12.235,53 TL artarak kullanılmayan nema geliri 38.595,75 TL. ödenek; 02.04.2018-2018/1 tarih-sayılı İl Tahsisat Komisyon kararıyla; 10.000 TL.si 2017 yılı Muhtelif köy yollarının bakım onarımlarında kullanılmak üzere altyapı malzemeleri (2. sınıf filler, By Pass, Micir, Kum vb) satın alınması projesine ve 28.595,75 TL.si 2018 yılı Sanat Yapısı (Koruge Boru) alımı ve yapımı" projelerine ilave yapılarak kullanılmaları kararlaştırılmıştır.

KÖYDES 2017 YILI YOL İZLEME TABLOSU

KOD U Y "D.E veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	KONTROL KESİMİ NO	PROJE		FAV DALANAK NİFİSİ	NİTELİĞİ ("YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU (" STABİLİZE" "ASFALT" "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	SÖZLEŞME TUTARI (TL)	HARCAMA TUTARI (TL)	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL)	STABİLİZ E	BETON YOL	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	BSK ASFALT	1. KAT ASFAL T	2. KAT ASFAL T	TAŞ- BETON DUVAR	SANAT YAPISI		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
				MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.																FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BASLAN AMADI	AÇIKLAMALAR			
ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)	FAYDALANACAK NİFİSİ	NİTELİĞİ ("YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM)	KONUSU (" STABİLİZE" "ASFALT" "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE)	K	L	M	N=K-M	Km	Km	m ²	Km	Km	Km	m ³	MENFEZ Ad.	KÖPRÜ Ad.	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BASLAN AMADI	AÇIKLAMALAR					
Y	OSMANİYE	MERKEZ	002	İmar Sınırı- Arslanlı- Kahyalar- Derişli- Tehçi Grup Köyyolu BSK Standart Geliştirme Projesi	1- Arslanlı Merkez ve Hacalı Musa Çiftliği Bağlıları 2- Derişli Merkez ve Kahyalar Bağlısı 3- Tehçi Merkez	2,500	YOL STANDAR DİNIN GELİŞTİRİLMESİ	BSK ASFALT	BİRİNCİ DE RECE	283,540.00		POROJE İPTAL EDİLDİ								1.00					0.00	0.00				0.00	Bu proje; 23.06.2017-323 tarih-sayılı Vâllik Oluru ile iptal edilerek; 7 adet köy içi parke (16.365 m2) yol yapımı ile Dereobası köyü Ürün bağısı 75 ton'luk içmesuyu depo yapımı projelerine aktarılmıştır.
EK	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Kumarlı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kumarlı (Mağaraönü) Köyü Merkez		YOL STANDAR DİNIN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		10,656.00	10,656.00	0.00			615							96	133							Envanter kayıtlarımızda Merkez ilçede Birinci Derece Grup Stabilize Köyyolu olmadıdan; sene başı itibariyle 002 KKN nolu grup köyyolu BSK yapımına ayrılan (A) sütunu 681,922 TL ve (B) sütunu ödenegi olan 283.540 TL olmak üzere toplam 965.462 TL ödenekli BSK programı 23.06.2017-323 tarih-sayılı Vâllik Oluru ile iptal edilerek; ödenegin 75.000 TLsi Dereobası Köyü Ürünaylassı İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesine, 24.165.52 TL si bu projeye (A ödenegi:13.509,52 ve B ödenegi: 10.656 olarak belirlendi). Ayrıca; aynı kararla; 2016 yılı içmesuyu ödeneginden artan 27.812,48 TL olmak üzere bu projenin toplam ödenegi 51.978 TL olmuştur. Daha sonra bu projenin ödenegi yetersiz olduğından; 10.10.2018-478 tarih-sayılı Vâllik oluru ile; 278.000 TL ödenekli 2016 Ortak Alım (Etüt-Proje Teknik Kontrolük) ödenegi ile 1.061.765 TL ödenekli 2017 Ortak Alım (Trafik İşaretleri) ödeneginden 17.364 TL. 06.02.2018-41 tarih-sayılı Vâllik oluru ile; 2017 Ortak Alım (Trafik İşaretleri) ödeneginden 3.590 TL ödenek ve 2016 yılı içmesuyu ödeneginden artan 27.812,48 TL olmak üzere bu projenin toplam ödenegi 72.932 TL olmuştur. Bu proje ile (A ve B ödenekleri birlikte) toplam 2.975 m2 parke yol yapıldı.
EK	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Orhaniye Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Orhaniye Köyü Merkez	186	YOL STANDAR DİNIN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		4,331.00	4,331.00	0.00			250							135	133	1					 yukarıda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 4.331 TL, 1.447 TL ve 414 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 6.192 TL olmuştur. Bu proje ile; 338 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANİYE	MERKEZ	Kİ	Sakarcalık Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Sakarcalık Köyü Merkez	537	YOL STANDAR DİNIN GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYİÇİ		51,978.00	51,978.00	0.00			3,000							101	133	1					 yukarıda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 51.978 TL, 17.364 TL ve 3.680 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödenegi 73.022 TL olmuştur. Bu proje ile; 3.045 m2 parke yol yapılmıştır.

EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kİ	Sarpınağzı Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Sarpınağzı Köyü Merkez	338	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ			34,652.00	34,652.00	0.00																 yukarıda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.120 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 48.348 TL olmuştur. Bu proje ile; 1.759 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kİ	Serdar (Kaypak) Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Serdar (Kaypak) Köyü Merkez	188	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ			34,652.00	34,652.00	0.00																 yukarıda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.100 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 48.328 TL olmuştur. Bu proje ile; 1.744 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kİ	Tehçi Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Tehçi Köyü Merkez	1,372	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ			34,652.00	34,652.00	0.00																 yukarıda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 34.652 TL, 11.576 TL ve 2.900 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 49.128 TL olmuştur. Bu proje ile; toplam 385 m2 fazla parke yol yapıldı.
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kİ	Yarpuz Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Yarpuz Köyü Merkez	443	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ			103,956.00	103,956.00	0.00																 yukarıda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 103.956 TL, 34.727 TL ve 6.490 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 145.173 TL olmuştur. Bu proje ile; 5.400 m2 parke yol yapılmıştır.
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kİ	Arsılanlı (Asılanlı) Köyü Köyüçü Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Arsılanlı (Asılanlı) Köyü Merkez	144	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	KÖY İÇİ YOL (PARKE)	KÖYÜÇÜ			8,663.00	8,663.00	0.00																 yukarıda açıklandığı üzere; bu projeye sırasıyla; 8.663 TL, 2.894 TL ve 600 TL ödenekler tahsis edilerek toplam ödeneği 12.157 TL olmuştur. 15.02.2018-60 tarih-sayı Valilik Oluru ile; (A) ve (B) ödenğinde yer alan 21 adet parke yol yapım işine ödenek yetersiz gelmesi nedeniyle 2017 Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden 62.188 TL ödenek daha aktarılmış olup, yukarıda 21 adet köyde parke yollara dağıtılmıştır.
Y	OSMANIYE	BAĞÇE	002	İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller-İnderesi Köyüçü Asfal Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (KKN-002)	İnderesi Merkez	191	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLMESİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DEREC E			160,919.00	160,919.00	160,919.00	0.00																Programda olan 2 km. 1. kat asfalt yolu İÖİ tarafından yapıldığından; 22.11.2017-547 tarih-sayı Valilik Oluru ile; aynı KKN nolu yolun başka bir kısım 1,2 km Beton yol yapılmıştır. Bu proje ile KÖYDES den 1,2 km. beton yol ve İÖİ tarafından 2 km 1. kat asfal yapıldı

Y	OSMANİYE	DÜZLÜÇİ	024	İmar Sınırı- Karagedik- K.Kızlar- Karani Grup Köy yolu Asfalt Yapımı Standart Geliştirme Projesi (KKN:024)	Karagedik Merkez, Karakızlar- Karani	427	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLME Sİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DEREC E	460,706.00	460,706.00	460,706.00	0.00	4.0	100	130	1	27.07.2017 -373 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projenin ödeneği: 150.000 TL yerine 460.706 TL, km.si ise 2 km yerine 4 olarak düzeltilmiştir. Bu proje ile programda olan km.nin dışında 1,2 km.de Güzelyurt köyü (KKN:064) yolu yapılmıştır.
Y	OSMANİYE	DÜZLÜÇİ	064	Bäcekli İ.S. İlt.Gümüş- Kaşobası- Güzelyurt- Çerkezler Grup Köy yolu Asfalt Yapımı Standart Geliştirme Projesi (KKN:064)	1-Gümüş Merkez 2- Bostanlar Kaşobası 3- Güzelyurt Merkez (Çerkezler)	960	YOL STANDARDINI N GELİŞTİRİLME Sİ	1. KAT ASFALT	BİRİNCİ DEREC E	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1.2	100	100	1	27.07.2017 -373 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projenin ödeneği: 460.706 TL yerine 150.000 TL olarak düzeltilmiştir.

KÖYDES 2017 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D" "E" vey	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NUFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	SENE BAŞI	SÖZLEŞME	HARCAMA	ARTAN	GERÇEKLEŞME			İŞLERİN DURUMU									
			ÖDENEĞİ (TL)	TUTARI (TL)				TUTARI	ÖDENEK MİKTARI (TL)	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL AŞM	BASLANAM ADI	AÇIKLAMALAR							
								H	I	J	K=H-J													
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Dereobası Köyü Mamba Kaptaj Koruma Alanı (Tel Örgü) ve 75 Tonluk Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Dereobası Merkez	1573	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) ve 75 Tonluk Betonarme Depo yapımı	100,000.00	99,356.00	98,781.20	1,218.80	100	98	1										<p>Bu proje ile eski deponun üst kısmına 75 tonluk yeni bir depo ve koruma alanı-tel örgü, klorlama cihazı ile Çiçin kaynağına koruma alanı (tel örgü) yapılmıştır.</p> <p>Bu projeden artan: 1.218,80 TL ödenek; 19.06.2018 tarih ve 2018/2 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile Kayalı köyü Çatalmazı depo yapım işine aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Şekerdere Köyü İçmesuyu Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Şekerdere Merkez	925	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke yapımı	150,000.00	183,667.05	171,081.12	12,585.93	100	114	1										<p>10.10.2017-478 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; 288.000 TL ödenekli 2016 yılı CBS ödeneginden artan 9.500 TL'nin 7.408,22 TL, (2016 CBS ödeneginin diğer 2.091,78 t.lirik kısmı ise 2017 CBS Donanım ödenegine aktarılacak harcamıştır) 2017 İçmesuyu projelerinden artan 28.842,32 TL ödenğin 10.622,32 TL'lik kısmı ile 278.000 TL ödenekli 2016 Ortak Alım Etüt Proje ve Teknik Kontrollük ödeneginden de 15.636,52 TL olmak üzere toplam 33.667,05 TL ödenek bu projeye aktarılarak bu projenin ödenegi 183.667,05 TL olmuştur.</p> <p>Bu proje ile; 6.982 metre Q63 PE 10 Atü ve 705 metre Q90 PE 10 Atü olmak üzere 7.687 metre şebeke hattı, 2.200 metre parke yol geri montajı ile içmesuyu eklentileri yapılmıştır.</p> <p>Bu projeden artan (2016 yılı Ortak Alım ödeneginden gelen):12.585,93 TL ödenek; 19.06.2018 tarih ve 2018/2 İl Tahsisat Komisyon Kararı sayılı kararı ile Kayalı köyü Çatalmazı depo yapım işine aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Yarpuz Köyü Davutlar Bağlısı Çayırçık Membası İçmesuyu Yeni Tesis Projesi	Yarpuz Davutlar	17	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) - Isale Hattı ve 15 Tonluk Betonarme Depo yapımı	50,000.00	94,990.00	94,986.05	3.95	100	190	1										<p>03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; 34.853 TL Kaynak-Kaptaj Bakım Onarım Projesi ve 10.137 TL ile 2017 Ortak Alı Etüt-Proje ve Teknik Kontrollük ödeneginden olmak üzere toplam 44.990 TL ödenek aktarılarak bu proje ödenegi 94.990 TL olmuştur.</p> <p>03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: bu proje için gerekli olan 44.990 TL ödenegin; 34.853 TL si 9 adet kaptaj yapım ve koruma alanı projesinden ve 10.137 TL'si ise 2017 Ortak Alım Etüt_Proje ödeneginden karşılanmıştır.</p> <p>Bu proje ile;1 adet kaptaj ve koruma alanı-tel örgü ile 70 mt. drenaj, 1502 mt. isale, 530 mt. şebeke hattı, 1 adet 30 m3 depo ve koruma alanı-tel örgü yapılarak klorlama cihazı takılmıştır.</p> <p>Artan:3,95 TL oratık alımdan heesaplanacak 31.11.2018</p> <p>Bu projeden artan:3,95 TL ödenek 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 2018 yılı projelerinden; 8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesine aktarılmıştır.</p>

Y	OSMANIYE	MERKEZ	21 Adet Köyde 32 Adet Depo Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yapımı Bakım Onarım Projesi	1-Yarpuz Merkez ve Davutlar (3 adet depo) (30 ton-30 ton-75 ton) 2- Karataş Merkez ve Bahçe Yaylası (2 adet depo) (30 ton-30 ton) 3- Çardak Gökbekirler (1 adet depo) (30 ton) 4- Nohuttepe Merkez (2 adet depo) (30 ton-30 ton) 5- Kumarlı Merkez, Karacakışla ve Hamus (2 adet depo) (75 ton-100 ton) 6- Kazmaca Baboğlu, Meydan ve Tülüçüler (3 adet depo) (30 ton-30 ton-30 ton) 7- Derişli Bıçaççı (1 adet depo) (200 ton) 8- İssızca Merkez ve Ali Aktepe (1 adet depo) (75 ton) 9- Çağsık Merkez (1 adet depo) (100 ton) 10- Kayalı Merkez (1 adet depo) (100 ton) 11- Şekerdere Akarca (1 adet depo) (75 ton) 12- Serinova Merkez (1 adet depo) (75 ton) 13- Köyyerli Merkez (1 adet depo) (75 ton) 14- Kırmacı Merkez, Dereobası, Gültepe ve Tülüçüler (1 adet depo) (200 ton) 15- Sakızgediği Merkez ve Arsanlar (1 adet depo) (100 ton) 16- Karacalar Merkez (1 adet depo) (75 ton) 17- Akyar Merkez (1 adet depo) (150 ton) 18- Gökçedam (Hemite) Merkez (1 adet depo) (75 ton) 19- Oruçgazi Merkez (1 adet depo) (50 ton) 20- Kırıklı Merkez, Abuzerler (Bucak), Çanakçılı ve Kanlıgeçit (4 adet depo) (30 ton-30 ton-75 ton-75 ton) 21- Serdar (Kaypak) Merkez (2 adet depo) (50 ton-50 ton)	10552	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	-12 Adet 30 Tonluk Depo - 3 Adet 50 Tonluk Depo - 10 Adet 75 Tonluk Depo - 4 Adet 100 Tonluk Depo - 1 Adet 150 Tonluk Depo - 2 Adet 200 Tonluk Depo olan üzere toplam 32 adet DEPO ÇEVRE KORUMA ALANI (Tel Örgü) yapımı	100,000.00	89,987.28	85,430.32	14,569.68	106	85	1					<p>Bu proje ile; toplam 32 adet depo ve 3 adet potopomp bina çevresi olmak üzere toplam 35 adet çevre koruma alanı yapılmıştır.</p> <p>Nohuttepe (2) nolu depo ile halihazırda Cevditiye Beldesi Mücavir Alanında kalan yerleşimlere içme suyu verildiğinden bu deponun Çevre Koruması yapılmamış olup, bunun yerine Motopomp Binasının Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) yapılmıştır.</p> <p>Ayrıca limit dahilinde; kirlenmeye maruz kaldığından Sakızgediği ve Gökçedam (Hemite) köylerine ait Motopomp Koruma Alanları da (Tel Örgü) yapılmıştır .</p> <p>10.10.2017-478 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile; Bu projeden artan 14.569,68 TL ödenek ile 2017 içmesuyu projelerinden artan toplamın 28.842,32 TL ödeneginin 18.220 TL.sı Dereobası Köyü Depo Yapımı ve 10.622,32 TL.sı ise Şekerdere Köyü Şebeke yapım projelerine aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	MERKEZ	20 Adet Köyde 40 Adet Depo İçeri Seramik Fayans ve Sineklik Yapımı Bakım Onarım Projesi	1-Yarpuz Merkez ve Davutlar (3 adet depo) (30 ton-30 ton-75 ton) 2- Dereci Merkez (1 adet depo) (100 ton) 3- Çardak Merkez ve Gökbekirler (2 adet depo) (50 ton-30 ton) 4- Asranlı Merkez ve Hacı Musa Çiftliği ((1 adet depo) (50 ton) 5- Nohuttepe Merkez (2 adet depo) (30 ton - 200 ton) 6- Kumarlı Merkez ve Karacakışla (1 adet depo) (100 ton) 7- Sarpağazı Merkez (1 adet depo) (50 ton) 8- Kesmeburun Merkez (1 adet depo) (75 ton) 9- Kazmaca Merkez, Çamhabel, Keriz, Baboğlu, Meydan ve Tülüçüler (5 adet depo) (100 ton-50 ton-30 ton-30 ton-30 ton) 10- Bahçeköy Merkez ve Harnıpburnu (1 adet depo) (100 ton) 11- Derişli Merkez, Bıçaççı, Aydınlar ve Mamure (5 adet depo) (100 ton-50 ton-200 ton-50 ton-50 ton) 12- Gona Merkez ve Yk.Gona (2 adet depo) (100 ton-50 ton) 13- Tehri Merkez (3 adet depo) (50 ton-50 ton-100 ton) 14- Kayalı Merkez (1 adet depo) (100 ton) 15- Şekerdere Merkez ve Akarca (2 adet depo) (75 ton-75 ton) 16- Kırmacı Merkez, Dereobası, Gültepe ve Tülüçüler (1 adet depo) (200 ton) 17- Sakızgediği Merkez ve Arsanlar (1 adet depo) (100 ton) 18- Gökçedam (Hemite) Merkez (1 adet depo) (75 ton) 19- Kırıklı Merkez, Abuzerler (Bucak), Çanakçılı ve Kanlıgeçit (4 adet depo) (75 ton- 30 ton-30 ton-75 ton) 20- Serdar (Kaypak) Merkez (2 adet depo) (50 ton-50 ton)	9478	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	- 9 Adet 30 Tonluk Depo - 12 Adet 50 Tonluk Depo - 7 Adet 75 Tonluk Depo - 9 Adet 100 Tonluk Depo - 3 Adet 200 Tonluk Depo olan üzere toplam 40 adet DEPO İÇİ SERAMİK FAYANS VE SİNEKLİK yapımı	330,000.00	329,220.00	299,578.73	30,421.27	90	91	1					<p>Bu proje ile 36 adet deponun depo içi fayans ve diğer bakım onarımları yapılmıştır.</p> <p>Yapılmayan depolar: 1-Kayalı Merkez (By pass yok) 2-Şekerdere Merkez (mevcut olduğundan) 3-Yarpuz Merkez-1 (orta mah. (By pass yok) 4-Tehri Merkez (Mevcut olduğundan) Ayrıca; Babaoğlu ve Meydan bağluları Biriktirme Depoları Fayans ve Sineklik yapıldı Bu projeden artan:30.421,27 TL ödeneginin; 19.06.2018 tarih ve 2018/2 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile 5.136,27 TL.sı Kayalı köyü Çatalmazı depo yapımı, 25.285 TL.sı ise Kırıklı Köyü içmesuyu yapım işine aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	MERKEZ	19 Adet Köyde 26 Adet Deponun Otomatik Klorlama Cihazı Takılması Yapımı Bakım Onarım Projesi	1-Yarpuz Merkez ve Davutlar (2 adet depo) 2- Karataş Merkez ve Bahçe yaylası (2 adet depo) 3- Çardak Gökbekirler (1 adet depo) 4- Nohuttepe (1 adet depo) 5- Kumarlı Merkez ve Karacakışla (1 adet depo) 6- Sarpağazı Merkez (1 adet) 7- Kesmeburun Merkez (1 adet depo) 8- Kazmaca Merkez, Keriz, Baboğlu, Meydan ve Tülüçüler (5 adet depo) 9- Bahçeköy Merkez ve Harnıpburnu (1 adet) 10-Tehçi Merkez (2 adet depo) 11- İssızca Merkez ve Ali Aktepe (1 adet depo) 12 - Çağsık Merkez (1 adet depo) 13- Şekerdere Akarca (1 adet depo) 14- Sakarcılık Merkez (1 adet depo) 15- Sakızgediği Merkez ve Arsanlar (1 adet depo) 16- Akyar Merkez (1 adet depo) 17- Oruçgazi Merkez (1 adet depo) 18- Kırıklı Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit (1 adet depo) 19- Serdar (Kaypak) Merkez (1 adet depo)	537	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	26 Adet Deponun Otomatik Klorlama Cihazı Takılması Yapımı	70,000.00	69,889.04	69,889.04	110.96	100	99	1					<p>Bu proje ile 26 adet içmesuyu deposuna Klorlama Cihazı takılmıştır.</p> <p>18.05.2018 tarihli raporla; Yarpuz Merkez ve Davutlar bağlularında klorlama cihazı takılacak kapalı alan olmadığında bu (2) cihaz Şekerdere Merkez ve Kumarlı Hamus bağluları içmesuyu depoelerına takılmıştır.</p> <p>Bu projeden artan:110,96 TL ödenek; 19.06.2018 tarih ve 2018/2 sayılı İl tahsisat Komisyon Kararı ile Kırıklı köyü içmesuyu depo yapım işine aktarılmıştır.</p>

Y	OSMANIYE	MERKEZ	9 Adet Momba/Kaynak'ta Kaptaj Bakım Onarım ve Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yapılması Bakım Onarım Projesi	1- Dervişli Kahyalar (Bıçakçı Membası) 2- Issıca Merkez, Dervişli Bıçakçı ve Aydınlı, Tehçi Merkez (Alıçıpınar Membası) 3- Serinova Merkez (Celuungözü Membası) 4- Karacalar Merkez (Haraz Membası) 5- Akyar Merkez (Malaz, Kapaktepe ve Cehli-1 Membaları) 6- Serdar Merkez (Korkor ve Sekizpınar mambaları)	282	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	1- Bıçakçı Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 2- Issızca Grubu Alıçlı Membası (Kaptaj ve Çevre Koruma - Tel Örgü) 3- Celuungözü Membası (Kaptaj ve Çevre Koruma - Tel Örgü) 4- Haraz Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 5- Malaz Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 6- Kabaktepe Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 7- Cehli-1 meöbası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 8- Haraz Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 9- Korkor Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü) 10- Sekizpınar Membası (Çevre Koruma-Tel Örgü)	70,000.00	35,147.00	35,147.00	34,853.00	100	50	1								<p>Bu projenin adı; 21.05.2018 tarihli olur ile "5 adet momba/kaynak'ta 1 adet kaptaj ve 5 adet çevre koruma alanı yapımı" şeklinde değiştirilmiştir.</p> <p>Yapılanlar momba/kaynak adları: 1)Dervişli-Bıçakçı: Çevre Koruma Alanı 2)Issızca grubu Alıçlı: Kaptaj+Ç. K. Alanı 3) Serinova-Celuungözü: Ç. K. Alanı 4) Serdar-Korkor: Çevre oruma Alanı 5) Akyar-Cehli: Çevre oruma Alanı</p> <p>Ayrıca: Bu projeden artan 34.853 TL ödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Yarpuz Köyü Davutlar Bağlısı içmesuyu projesine aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Kırıklı Köyü 50 Tonluk Depo ve Şebeke Yapımı	Kırıklı Merkez, Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit	834	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	1- Merkez:Şebeke Yapımı 2- Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit: 50 Tonluk Depo Yapımı	80,000.00	127,322.00	127,322.00	-47,322.00	100	159	1								<p>Bu proje ile; Abuzerler bağışına (1) adet 50 m3'lük gömme depo ve koruma alanı-tel örgü, (2) adet momba Kaptaj, 405 mt. Şebeke ve Merkez ile Abuzerler bağışına olmak üzere 2016 mt isale ahattı yapılmıştır. Depoya klorlama cihazı takılmıştır.</p> <p>19.06.2018 tarih ve 2018/2 sayılı İhtisat Komisyon Kararı ile: 40 adet depo bakım Onarım projesinden 25.285 tl, 26 adet Klorlama Cihazı almış isinden 110,96 TL, 21 köyde parke yol yapımı işinden 22,28 TL ve Ortak Alım Teknik Kontrolükden 21.903,76 TL olmak üzere toplam 47.322,00 TL ödenek aktarılarak bu projenin ödeneği 127.322,00 TL olmuştur.</p>
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Bahçe Köyü İçmesuyu Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Bahçe Köyü Merkez	-	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke yapımı	60,000.00	45,727.36	45,727.36	14,272.64	100	76	1								<p>Bu proje ile Bahçe Köyü Harnupburnu bağışını şebeke hattının eskiden (patlayan) kısmı yeniden yapılmıştır. Toplam; 2.634 metre 50-63 boru ve (1) adet Maslak (Filtör) yapılmıştır.</p> <p>10.10.2017-478 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Bu projeden artan 14.272,64 TL ile 2017 içmesuyu projelerinden artan toplam 28.842,32 TL ödeneğin 18.220 TL'si Dereobası Köyü Depo Yapımı ve 10.622,32 TL'si ise Şekerdere Köyü Şebeke yapım projelerine aktarılmıştır.</p>
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Dereobası Köyü Ürün Yayılası İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Dereobası Köyü Ürün Yaylası	-	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	75,000.00	93,220.00	-18,220.00	100	124	1									<p>681.922 ödenekli "İmar Sınırı-Arsanlı-Kahyalar-Dervişli-Tehçi Grup Köyü BSK Yapımı Standart Geliştirme Projesi"; 23.06.2017-323 tarih-sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek 75.000 TL si bu projeye aktarılmıştır.</p> <p>Daha sonra: 10.10.2017-478 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; İçmesuyu projelerinden artan toplam 28.842,32 TL ödeneğin (35 adet depo bakım onarım projesinden: 14.69,68 tl ve Bahçe harnupburnu Şebeke ahattı projesinden: 3.650 tl olmak üzere) 18.220 TL'lik kısmı bu projeye aktarılarak bu projenin ödeneği 93.220 TL olmuştur.</p> <p>Bu proje ile; eski deponun miadı dolduğundan yeniden 75 tonluk 1 adet gömme depo yapılmıştır. (çevre koruma alanı ve klorlama cihazı takılmıştır) Ayrıca; eski su hattının depoya bağlantısı yapılmıştır.</p>

Y	OSMANIYE	BAHÇE	Savranlı Köyü Aygır Bağlısı İcmesuyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Savranlı Aygır <u>Kaptaj: Depo Koruma: Kaynak Koruma: Depo. Bakım-Onar.</u> 2 ad. 3 ad. 2 ad. 3 ad.	37	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Memba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı (adet)	30,000.00	24,463.73	24,465.73	5,534.27	100	81	1						
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik Köyü Merkez Bağlısı İcmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Değişimi Bakım Onarım Projesi	Örencik Merkez	130	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	İsale ve Şebeke Hattı Değişimi (mt) (mt)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100	100	1						Fındıklı membası 30 m3 depodan itibaren 700 mt. şebeke hattı yapılmıştır

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	11 Adet Köyde 22 Adet Depoda ; Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesi Bu proje; Düzüçü KHGB'nin 07.05.2018-230 tarih-sayıli yazı ekinde yer alan 12.10.2017 tarihli Rapor doğrultusunda; 3 adet deponun (kırmızı renkli olanlar) ekonomik ömrünü doldurmasından dolayı ve 1 adet deponun ise İÖİ yapım programında olduğundan; bu iş "10 KÖY 18 ADET İÇMESUYU DEPOSU BAKIM ONARIM" OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.	Alibozlu Merkez, Hemenler, Telliler ve Yavuz Sultan Selim (Yapılmadı-2018 yılı depo yapım programına alındı)	663	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	4 Adet (50 ton-50 ton-75 ton-75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı	260,000.00	225,000.00	224,200.00	35,800.00	100	86	1	Bu projeden artan 35.800 ile Gökçayır Köyü şebeke yapımından 26.351,80 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenek; 23.02.2018-69 tarih-sayıli Valilik Oluru ile; -31.200 TL.sı Çamiçi köyü isale ve depo yapımı projesine -34.002,97 TL.sı Pirsultanlı köyü şebeke yapımına, KALAN:18.171,54 TL AÇIKLAMA: Bu projeden son hakediş kesintisi olarak 53.285,32 TL kesilmiştir. Bu durum 31.05.2018 tarihinde aylık izlemeye işlendi Daha sonra artan: 18.717,55 tl ödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayıli Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kl parke yol yapma aktarılmıştır. Bu proje; Düzüçü KHGB'nin 07.05.2018-230 tarih-sayıli yazı ekinde yer alan 12.10.2017 tarihli Rapor doğrultusunda; 3 adet deponun (kırmızı renkli olanlar) ekonomik ömrünü doldurmasından dolayı ve 1 adet deponun ise İÖİ yapım programında olduğundan; bu iş "10 KÖY 18 ADET İÇMESUYU DEPOSU BAKIM ONARIM" OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. Bakım onarım (fayans ve koruma alanı-tel örgü)
Y				Karakuz Merkez	513		2 Adet (30 ton-75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı Şebeke Yenileme								
Y				Kuşçu Merkez ve Adaca	649		2 Adet (50 ton-75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı								
Y				Yeşilyurt (Zindağan) Merkez	467		2 Adet (30 ton-50 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı								
Y				Karagedik Merkez, Aksaylar ve Karanı (Yapılmadı-2018 yılı depo yapım programına alındı)	681		2 Adet (50 ton-75 ton) Depo İçi Fayans ve Klorlama Cihazı								
Y				Söğütöğül Merkez	159		3 Adet (30 ton-30 ton-50 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı								
Y				Yazlamazlı Merkez, Ayseler ve Höbür	1556		2 Adet (75 ton- 100 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı								
Y				Elbeyli Merkez	205		1 Adet (150 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı								
Y				Çerçioğlu Merkez, Delihaliller, Hıdırlı, Karakuyu, Karayusuflar ve Yeşiçerçioğlu	1395		2 Adet (75 ton- 200 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı								
Y				Yenifarsak Merkez	370		1 Adet (75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı								
Y				Çamiçi Merkez (Yapılmadı-2018 yılı depo yapım programına alındı)	1265		1 Adet (200 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı								
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Çamiçi Köyü Depo ve Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Çamiçi Merkez	-	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	50 Tonluk Depo ve Şebeke Yapımı	75,000.00	106,200.00	106,200.00	-31,200.00	100	141	1	Bu proje ile; 511 mt. Isale hattı ve 1 adet 50 tonluk yeni depo ve koruma alanı yapılmıştır. Klorlama cihazı takılmıştır. Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesinden:35.800 TL ile Gökçayır Köyü şebeke yapımından 26.351,80 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenekten -31.200 TL.sı bu projeye aktarılmıştır. -34.002,97 TL.sı Pirsultanlı köyü şebeke yapımına, KALAN:18.171,47 TL Daha sonra artan: 18.717,55 tlödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayıli Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kl parke yol yapma aktarılmıştır.

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır Köyü Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Gökçayır Merkez, Çomezler, Demirciler, Tabakalı, Köşkerler, İkizler ve Arpaçukuru	1678	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Yapımı	70,000.00	43,648.20	43,648.20	26,351.80	100	62	1								<p>Bu proje ile; 2.578 mt. Şebeke hattı yapılmıştır.</p> <p>Bu projeden artan 26.351,80 ile 11 Adet Köyde 22 Adet Depoda ; Depo İçı Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesinden:35.800 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenek;23.02.2018-69 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; -31.200 TL.si Çamiçi köyü isale ve depo yapımı projesine -34.002,97 TL.si Pirsultanlı köyü şebeke yapımına, KALAN:18.171,47 TL Daha sonra artan: 18.717,55 tlödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kl parke yol yapına aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Pirsultanlı Köyü Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Pirsultanlı Merkez	525	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Yapımı	75,000.00	109,002.97	109,002.97	-34,002.97	100	145	1								<p>Bu proje ile; 6.130 mt. Şebeke hattı yapılmıştır.</p> <p>Bu projeden artan 26.351,80 ile 11 Adet Köyde 22 Adet Depoda ; Depo İçı Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesinden:35.800 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenek;23.02.2018-69 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; -31.200 TL.si Çamiçi köyü isale ve depo yapımı projesine -34.002,97 TL.si bu projeye KALAN:18.171,47 TL Daha sonra artan: 18.717,55 tlödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kl parke yol yapına aktarılmıştır.</p>

Y	OSMANIYE	KADIRLI	Yusufzettin Grup Köyleri İçmesuyu Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	<p>I. GRUP KÖYLER: 1- Aydınlar Köyü Merkez (2. grup), Ahmetfakılı ve Çıldır (Bahçecik -Koçlar) 2- Anberınarkı Merkez</p> <p>II. GRUP KÖYLER: 1- Hardallık Merkez 2- Çaygeçit Merkez 3- Akköprü Merkez 4-Kiremitli Merkez ve Rufat Çiftliği 5- Hacıhaliloğlu</p> <p>III. GRUP KÖYLER: 1-Aş. Çıyanlı Köyü Akmezar 2- Erdoğan Aydınlar (Yarmadıbi) 3- Kerimli Merkez (Kerimli Çiftliği)</p> <p>IV. GRUP KÖYLER: 1- Cöckünler Merkez</p>	3794	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Hattı (Hat Vanaları) Yapımı	550,000.00	696,200.00	696,200.00	-146,200.00	100	126	1					<p>22.11.2017-546 tarih-sayı Valilik Oluru ile; 250.007 ödenekli Ortak Alım (Etüt proje ve Teknik Kontrolük) ödeneginden 146.200 TL ödenek bu projeye aktarılarak bu projenin ödenegi 696.200 TL olmuştur. Ortak alımdan artan diğer (250.007-146.200 = 103.807 L) ödenek Merkez KHG Birliğine aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile:27.379 mt. isale hattı yapılmıştır. Projesine bak:</p>
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Değirmendere Köyü Maksutoluğu, Turna, Kale ve Teknetaş (Göknelma) Bağlıları (Turnafenk Membası) İçmesuyu Yeni Tesis Projesi	Değirmendere Köyü Maksutoluğu, Turna, Kale ve Teknetaş (Göknelma) Bağlıları	275	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kapaj ve Isale Hattı Yapımı	300,000.00	283,200.00	283,200.00	16,800.00	80	94	1					<p>15.02.2008-60 tarih-sayı Valilik Oluru ile; Yol prpjelerinden (15 adet 1. ve 2. kat asfalt yapımından:124.500 ve 7 adet KI menfez yapımından:13.434) ve İçmesuyu projelerinden (Değirmendere_Fenk: 16.800 ve Karakütük Şebeke:2.830 TL) olmak üzere artan toplam 157.465 TL. ödenekten 95.000 TL.sı Aş. Bozkuyu köyü KI Beton ve 62.564 TL.sı ise Bahadrlı KI Beton yol yapımı projelerine aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile: 1 adet kanak bakım onarım (kaptaaj, koruma alanı-tel örgü) ve 10.138 mt. isale hattı yapılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Kösepinar Köyü Alideresi Membası İçmesuyu Yeni Tesis Projesi	Kösepinarı Merkez (Akçalılar), Sıyrıncaç (Çonanlar), Karabörkler ve Kızılönü	672	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kaptaaj, Isale ve Şebeke yapımı	700,000.00	470,820.00	470,820.00	229,180.00	100	67	1					<p>06.11.2018 -506 tarih-sayı Valilik Oluru: Bu projeden artan; 229.1800,00 TL, 3 köyde Beton yol (Bahadrlı, Karabacak, Aş. Bozkuyu) projesinden: 90.260,53 TL, 9 adet sanat yapısı-menfez projesinden hakediş olarak:13.512,00 TL ve 2017 yılı Faiz getirisinden:203.952,46 TL. olmak üzere toplam 536.904,99,00 TL "13 köyde 5 km beton yol yapım projesine" aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile: 1 adet memba/kaptaaj ve koruma alanı, 29 ader rogar, isale olmak üzere: 63/10 atü 3073 mt, 63/16 atü 841, 75/10 atü 1384 mt, 75/16 atü 5972 mt, 75/20 atü 1887 metre isale . isale hattı yapılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Çıgıcık Köyü İçmesuyu Isale Hattı Yeni Tesis Projesi	Çıgıcık Merkez	542	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Isale Hattı yapımı	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100	291	1					<p>Bu projeye İl Özel İdaresinden 573.200 TL aktarılmış olup projenin toplam ödenegi 873.200 TL olmuştur.</p> <p>Bu proje ile:20.270 mt. isale hattı yapılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Karakütük Köyü Şebeke Hattı Yapımı (Yk. Karakütük)	Karakütük Merkez (Yk. Karakütük)	499	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Hattı yapımı	40,000.00	37,170.00	37,170.00	2,830.00	100	93	1					<p>15.02.2008-60 tarih-sayı Valilik Oluru ile; Yol prpjelerinden (15 adet 1. ve 2. kat asfalt yapımından:124.500 ve 7 adet KI menfez yapımından:13.434) ve İçmesuyu projelerinden (Değirmendere_Fenk: 16.800 ve Karakütük Şebeke:2.830 TL) olmak üzere artan toplam 157.465 TL. ödenekten 95.000 TL.sı Aş. Bozkuyu köyü KI Beton ve 62.564 TL.sı ise Bahadrlı KI Beton yol yapımı projelerine aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile:8.565 mt. isale hattı yapılmıştır.</p>

Y	OSMANIYE	SUMBAS	Çiçeklidere Alasirt Bağlısı İçmesuyu Kaptaj, İsale (Terfi) Hattı ve Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Çiçeklidere Alasirt		SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kaptaj İsale Hattı Biriktirme Deposu 30 Ton Depo	220,000.00			PROJE İPTAL EDİLDİ	0	0						Proje aşamasında suyun en üst kotuna çıkmadığı tespit edildiğinden; Teknik Rapor hazırlandı. Proje değişikliği yapıldı. Daha sonra; 26.12.2017-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu proje iptal edilerek; ödenegin tamamı "Çiçeklidere Köyü Alasirt, Akdam Köyü Akyar ve Gaffarlı Köyü Diniker bağluları İçmesuyu Jeofizik Etüt ve Sondaj Yapım İş Yeni Tesis Projesine" aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAS	7 Adet Köyde 5 adet Depoda Klorlama Cihazı Takılması Yeni Tesis Projesi	1- Akdam Merkez, Delialiler ve Davutlar 2- Residiye Merkez, Göçmen 3- Kç Çınar Merkez 4- Yazıboyu Merkez 5- Köseli Merkez, Akçalı Çiftliği, Gençaliler ve Demirciler 6- Akçataş İncirliburun 7- Höyük Merkez 8- Gaffarlı Merkez deposu (ek) 9- Yeşilyayla Merkez deposu (ek)	2951	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	AKDAM GRUBU 1- Akdam Merkez (50 ton) 2- Akdam Davutlar (150 ton) 3- Köseli Demirciler (50 ton) 4- Akçataş İncirliburun (50 ton) 5- Höyük Merkez (75 ton)	15,000.00	14,997.80	14,997.80	2.20	166	140	1					Bu proje ile 5 adet depoya klorlama cihazı takılmıştır. Ek:2 adet 06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile : Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465,010,66 TL.si "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesine" ve 9.997,80 TL.si ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır. Klorlama cihazının ödenegi: 24.997,80 TL olmuştur. (Klorlama cihazı; Gaffarlı ve Yeşilyayla'ya takılarak proje bitirilmiştir ancak;59,99 TL artmıştır) Daha sonra; 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 59,99 TL ödenek;6 köyde 9000 mr parke yol projesine aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Yeşilyayla Köyü Geyikağılı Bağlısına Depo Yapılması Yeni Tesis Projesi	Yeşilyayla Geyikağılı	142	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	30 Tonluk Depo Yapımı	50,000.00				100	99	1					06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, Bu proden artan 277,61 TL ile birlikte İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465,010,66 TL.si "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesine" ve 9.997,80 TL.si ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Gaffarlı Gebeli (Geceli)	325	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	50 Tonluk Depo Yapımı	60,922.00	110,644.39	110,644.39	277.61	100	99	1					Bu proje ile: Yeşilyayla-Geyikağılı bağlısına:30 m3 ve Gaffarlı Geceli (gebeli) bağlısına 50 m3 depo, koruma alanları yapılmış olup, klorlama cihazları takılmıştır.. (Ancak; 1.876,65 TL nefaset kesilmiştir) Daha sonra; 2 6.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 1.876,65 TL ödenek;6 köyde 9000 mr parke yol projesine aktarılmıştır
EK	OSMANIYE	SUMBAS	Çiçeklidere Alasirt bağlısı, Akdam Akyar bağlısı ve Gaffarlı Diniker bağlısı İçmesuyu temini Jeofizik Etüt ve Sondaj açılması Yeni Tesis Projesi	Çiçeklidere Alasirt Akdam Akyar Gaffarlı Diniker	716	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Jeofizik Etüt ve Sondaj açılması	220,000.00	177,000.00	139,662.00	80,338.00	100	63	1					26.12.2017-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile "Çiçeklidere Alasirt Bağlısı İçmesuyu Kaptaj, İsale (Terfi) ve Depo Yapımı yeni Tesis Projesi" iptal edilerek; ödenegin tamamı bu projeye aktarılmıştır. 2.200 tl içmesuyu tahline harcadı Sondaj açılan üniteler: 1-) Çiçeklidere-Alasirt bağlısı: su çıktı, 2018 yılında terfi hattı, depo ve şebeke yapılıyor Envantrine elde? 2-) Akdam-Akyar bağlısı:su çıktı. 3-) Yeşilyayla-Çukurfenk bağlısı:su çıktı. 4-) Gaffarlı-Diniker: su almadı, yörede kaynak olmadığından ilerki tarihlerde yer altı suyu aramaları devam edecektir. Daha sonra: 06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL Bu proden artan 80.838 TL ile birlikte İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465,010,66 TL.si "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesine" ve 9.997,80 TL.si ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır.

EK	OSMANIYE	SUMBAS	Esenli Köyü Merkez Bağlısı (Kovalbaşı mevkiinde bulunan yerleşimler) İçmesuyu İsale Hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) projesi	Çiçelidere Köyü Merkez (Kovalbaşı mevki)	40	SUYU YETERSİZ TESİS GELİŞTİRME	?	29,641.93	29,500.00	29,500.00	141.93	100	99	1							18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; aşağıda yazılı yol projelerinden artan: 1- Köseli-Demirciler Beton Yol: 409,5 TL, 2- Aktaş-Uçıklar Beton Yol: 882,50 TL, 3-Esenli-Demirciler Beton Yol: 72,00 TL 4-Akdam-Akyar Beton Yol: 440,00 TL, 5-Yeşilyayla-Fındıcak Beton Yol: 440,00 TL 6- Alibeyli-Köşkerli Beton Yol: 81,00 TL 7-Sanat Yapısı projesinden: 1,54 TL 8- K.Çınar Parke Yol: 9.206,40 TL ve 9- Reşadiye Parke Yol: 18.008,99 TL olmak üzere toplam: 29.641,93 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra; 06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, bu proden artan 141,93 TL ile birlikte İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL. olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465.010,66 TL.si yol ve 9.997,80 TL.si ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır. Bu proje ile;3.200 mt. isale hattı yapılmıştır.
					47,112			4,165,922.00	3,920,301.61	3,935,364.70	244,552.35			37	0	0	0	0			