

**KÖYDES 2017 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.10.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)**

OSMANIYE	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL (A+B)			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	34	3	37	83	36	119			0			0	117	39	156
	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN			0			0			0			0	0	0	0
	DEVAM EDEN			0			0			0			0	0	0	0
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0			0			0	0	0	0
	BAŞLAMAYAN	0		0			0			0			0	0	0	0
	TOPLAM	34	3	37	83	36	119	0	0	0	0	0	117	39	156	

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU				ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
OSMANIYE	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ										
						KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250	500	1000	1500	DİĞER	
	HAM YOL (Km)					ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS							
	TESVİYE (Km)															
	STABİLİZE (Km)			BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)												
	BSK ASFALT (Km)	7,00	3,50	SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)												
	1. KAT ASFALT (Km)	30,50	32,20	SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)												
	2. KAT ASFALT (Km)	10,50	8,00	KLASİK ARITMA (Ad)												
	BETON YOL (Km)	11,65	18,05	PAKET ARITMA (Ad)												
	PARKE (m2)	38.000	161018 (32,20 Km)	DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)												
	ONARIM (Km)	1,10	1,25	STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)												
	TAŞ DUVAR (m3)															
	KÖPRÜ (Adet)			İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER					
	MENFEZ (Adet)	33	55	KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)												
	BÜZ (Adet)															

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

OSMANIYE	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM ÜNİTE SAYISI	FAYDALANA CAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN ACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)				
	YENİ TESİS		32		35	67	16.379		34		37	71	17.140
	TESİS GELİŞTİRME					0						0	
	BAKIM ONARIM		42		37	79	29.117		42		37	79	29.972
	TOPLAM	0	74	0	72	146	45.496	0	76	0	74	150	47.112

KÖYDES 2017 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.10.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
YENİ TESİS						0						0
TESİS GELİŞTİRME						0						0
BAKIM ONARIM						0						0
TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)						0						0
HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
HİS GÖLETİ	B. BAŞ HAY. SAYISI					0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI					0						0

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

...../11/2019

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Ömer Faruk COŞKUN
Vali

2017 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İŞLERİN NİTELİĞİ	A SÜTÜNÜ SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	B SÜTÜNÜ SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	A SÜTÜNÜ YAPILAN HARCAMA (TL)	B SÜTÜNÜ YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)	
	A	B	C	D	E	F	G	I=(D+E)-(F+G)	
İÇMESUYU	4.165.922,00		3.858.000,92	3.858.000,92		3.858.000,92		0,00	
YOL	6.418.081,00	2.233.636,00	8.959.638,08	8.959.638,08	449.256,21	7.175.258,29	2.233.636,00	0,00	
SULAMA								0,00	
ATIKSU								0,00	
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	240.546,00	50.760,00	291.306,00	291.306,00		240.546,00	50.760,00	0,00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ								0,00
	ASFALT								0,00
	AKARYAKIT								0,00
	BORU ALIMI								0,00
	SAYISAL HARİTA	119.554,00	25.230,00	144.784,00	144.784,00		119.554,00	25.230,00	0,00
	TRAFİK İŞARETLERİ	876.740,00	185.025,00	1.061.765,00	1.061.765,00		1.061.765,00		0,00
	YEDEK PARÇA								0,00
	ARAÇ KİRALAMA								0,00
	ETÜT PROJE	103.219,00	21.787,00	125.006,00	125.006,00		125.006,00		0,00
	TEKNİK KONTROLLÜ K	103.216,00	21.785,00	125.001,00	125.001,00		125.001,00		0,00
	MADENİ YAĞ								0,00
	İŞ MAKİNASI LASTİĞİ								0,00
TOPLAM								0,00	
GENEL TOPLAM	12.027.278,00	2.538.223,00	14.565.501,00	14.565.501,00	449.256,21	12.705.131,21	2.309.626,00	0,00	

İŞLERİN NİTELİĞİ	İÇMESUYU	YOL	SULAMA	ATIKSU	YÖNETİM- MÜŞAVİRLİK- CBS	TOPLAM
ORTAK ALIM*	SENE BAŞI ÖDENEĞİ				436.090,00	1.747.862,00
	YAPILAN HARCAMA	480.125,27	831.646,73		436.090,00	1.747.862,00
	KALAN ÖDENEK				0,00	0,00

NOT: * Ortak alım ödeneğinin sektörel bazda dağılımının izlenmesi ve hangi sektörlerde harcama yapıldığının tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Y	OSMANİYE	BAHÇE	Gökmustafalı Köyü Merkez Bağlıları İçmesuyu Mamba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Gökmustafalı Merkez <u>Kaptaj: Depo Koruma: Kaynak Koruma: Depo Bakım-Onar.</u> 3 ad. 3 ad. 3 ad. 3 ad.	221	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Mamba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı (adet)	30.000,00	24.463,73	24.465,73	5.534,27	100	81	1				
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Savranlı Köyü Aygır Bağlısı İçmesuyu Mamba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı Yeni Tesis Projesi	Savranlı Aygır <u>Kaptaj: Depo Koruma: Kaynak Koruma: Depo Bakım-Onar.</u> 2 ad. 3 ad. 2 ad. 3 ad.	37	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Mamba/Kaynak Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Tel Örgü Yapımı (adet)	30.000,00	24.463,73	24.465,73	5.534,27	100	81	1				
Y	OSMANİYE	BAHÇE	Örencik Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Değişimi Bakım Onarım Projesi	Örencik Merkez	130	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	İsale ve Şebeke Hattı Değişimi (mt) (mt)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100	100	1				Fındıklı mambası 30 m3 depodan itibaren 700 mt. şebeke hattı yapılmıştır

Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	11 Adet Köyde 22 Adet Depoda ; Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesi Bu proje; Düziçi KHGB'nin 07.05.2018-230 tarih-sayılı yazı ekinde yer alan 12.10.2017 tarihli Rapor doğrultusunda; 3 adet deponun (kırmızı renkli olanlar) ekonomik ömrünü doldurmasından dolayı ve 1 adet deponun ise İÖİ yapım programında olduğundan; bu iş "10 KÖY 18 ADET İÇMESUYU DEPOSU BAKIM ONARIM" OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.	Alibozlu Merkez, Hemenler, Telliler ve Yavuz Sultan Selim (Yapılmadı-2018 yılı depo yapım programına alındı)	663	SUYU YETERSİZ BAKIM ONARIM	4 Adet (50 ton-50 ton-75 ton-75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı	260.000,00	225.000,00	224.200,00	35.800,00	100	86	1				Bu projeden artan 35.800 ile Gökçayır Köyü şebeke yapımından 26.351,80 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenek;23.02.2018-69 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; -31.200 TL.si Çamiçi köyü isale ve depo yapımı projesine -34.002,97 TL.si Pirsultanlı köyü şebeke yapımına, KALAN:18.171,54 TL AÇIKLAMA: Bu projeden son hakediş kesintisi olarak 53.285,32 TL kesilmiştir. Bu durum 31.05.2018 tarihinde aylık izlemeye işlendi Daha sonra artan: 18.717,55 tl ödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kl parke yol yapma aktarılmıştır. Bu proje; Düziçi KHGB'nin 07.05.2018-230 tarih-sayılı yazı ekinde yer alan 12.10.2017 tarihli Rapor doğrultusunda; 3 adet deponun (kırmızı renkli olanlar) ekonomik ömrünü doldurmasından dolayı ve 1 adet deponun ise İÖİ yapım programında olduğundan; bu iş "10 KÖY 18 ADET İÇMESUYU DEPOSU BAKIM ONARIM" OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. Bakım onarım (fayans ve koruma alanı-TEL Örgü)
Y				Karakuz Merkez	513		2 Adet (30 ton-75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı Şebeke Yenileme											
Y				Kuşçu Merkez ve Adaca	649		2 Adet (50 ton-75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Yeşilyurt (Zindağan) Merkez	467		2 Adet (30 ton-50 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Karagedik Merkez, Aksaylar ve Karani (Yapılmadı-2018 yılı depo yapım programına alındı)	681		2 Adet (50 ton-75 ton) Depo İçi Fayans ve Klorlama Cihazı											
Y				Söğütülgöl Merkez	159		3 Adet (30 ton-30 ton-50 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Yazlamazlı Merkez, Aysel ve Höbür	1556		2 Adet (75 ton-100 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Elbeyli Merkez	205		1 Adet (150 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Çerçioğlu Merkez, Delihaliller, Hıdırlı, Karakuyu, Karayusuflar ve Yeşiçerçioğlu	1395		2 Adet (75 ton- 200 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Yenifarsak Merkez	370		1 Adet (75 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y				Çamiçi Merkez (Yapılmadı-2018 yılı depo yapım programına alındı)	1265		1 Adet (200 ton) Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı ve Klorlama Cihazı											
Y	OSMANİYE	DÜZİÇİ	Çamiçi Köyü Depo ve Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Çamiçi Merkez	-	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	50 Tonluk Depo ve Şebeke Yapımı	75.000,00	106.200,00	106.200,00	-31.200,00	100	141	1				Bu proje ile; 511 mt. İsale hattı ve 1 adet 50 tonluk yeni depo ve koruma alanı yapılmıştır. Klorlama cihazı takılmıştır. Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı , Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesinden:35.800 TL ile Gökçayır Köyü şebeke yapımından 26.351,80 TL, 23 köyde parke yol yapımından 7.663,40 TL ve 5 köyde beton yol yapımından 13.559,32 TL olmak üzere toplam 83.374,52 TL ödenekten -31.200 TL.si bu projeye aktarılmıştır. -34.002,97 TL.si Pirsultanlı köyü şebeke yapımına, KALAN:18.171,47 TL Daha sonra artan: 18.717,55 tl ödenek; 03.08.2018-338 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; Çerçioğlu köyü Kl parke yol yapma aktarılmıştır.

Y	OSMANİYE	KADIRLI	Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	<p>I. GRUP KÖYLER: 1-) Aydınlar Köyü Merkez (2. grup), Ahmetfakalı ve Çıldır (Bahçecik -Koçlar)</p> <p>2- Anberinarkı Merkez</p> <p>II. GRUP KÖYLER: 1-) Hardalık Merkez 2- Çaygeçit Merkez 3- Akköprü Merkez 4-Kiremitli Merkez ve Rufat Çiftliği 5- Hachaliloğlu</p> <p>III. GRUP KÖYLER: 1-Aş. Çıyanlı Köyü Akmezar 2- Erdoğan Aydınlar (Yarmadibi) 3- Kerimli Merkez (Kerimli Çiftliği)</p> <p>IV. CRUP KÖYLER:</p>	3794	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Hattı (Hat Vanaları) Yapımı	550.000,00	696.200,00	696.200,00	-146.200,00	100	126	1				<p>22.11.2017-546 tarih-sayıli Valilik Oluru ile; 250.007 ödenekli Ortak Alım (Etüt proje ve Teknik Kontrollük) ödenęinden 146.200 TL ödenek bu projeye aktarılarak bu projenin ödenęi 696.200 TL olmuştur.</p> <p>Ortak alımdan artan dięer (250.007-146.200 = 103.807 L) ödenek Merkez KHG Birliğine aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile;27.379 mt. isale hattı yapılmıştır. Projesine bak:</p>
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Deęirmendere Köyü Maksutoluęu, Turna, Kale ve Teknetaş (Göknelma) Bağlıları (Turnafenk Membası) İçmesuyu Yeni Tesis Projesi	Deęirmendere Köyü Maksutoluęu, Turna, Kale ve Teknetaş (Göknelma) Bağlıları	275	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kapaj ve İsale Hattı Yapımı	300.000,00	283.200,00	283.200,00	16.800,00	80	94	1				<p>15.02.208-60 tarih-sayıli Valilik Oluru ile; Yol prpjelerinden (15 adet 1. ve 2. kat asfalt yapımıdan:124.500 ve 7 adet Kl menfz yapımıdana.13.434.) ve İçmesuyu projelerinden (Deęirmendere_Fenk: 16.800 ve Karakütük Şebeke:2.830 TL) olmak üzere artan toplam 157.465 TL ödenekden 95.000 TL.sı Aş. Bozkuyu köyü Kl Beton ve 62.564 TL.sı ise Bahadrlı Kl Beton yol yapımı projelerine aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile; 1 adet kanak bakım onarım (kaptaj, koruma alanı: tel örgü) ve 10.138 mt. isale hattı yapılmıştır.</p>
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Kösepinar Köyü Alıderesi Membası İçmesuyu Yeni Tesis Projesi	Kösepinarı Merkez (Akçalılar), Sıyrınç (Çonanlar), Karabörkler ve Kızılönü	672	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kaptaj, İsale ve Şebeke yapımı	700.000,00	470.820,00	470.820,00	229.180,00	100	67	1				<p>06.11.2018 -506 tarih-sayıli Valilik Oluru:</p> <p>Bu projeden artan; 229.1800,00 TL, 3 köyde Beton yol (Bahadrlı, Karabacak, Aş. Bozkuyu) projesinden: 90.260,53 TL, 9 adet sanat yapısı-menfz projesinden hakediş olarak:13.512,00 TL ve 2017 yılı Faiz getirisinden:203.952,46 TL olmak üzere toplam 536.904.99,00 TL "13 köyde 5 km beton yol yapımı projesine" aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile; 1 adet memba/kaptaj ve koruma alanı, 29 ader rogar, isale olmak üzere; 63/10 atü 3073 mt, 63/16 atü 841, 75/10 atü 1384 mt, 75/16 atü 5972 mt, 75/20 atü 1887 metre isale . isale hattı yapılmıştır.</p>
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Çıgıcık Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi	Çıgıcık Merkez	542	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	İsale Hattı yapımı	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100	291	1				<p>Bu projeye İl Özel İdaresinden 573.200 TL aktarılmış olup projenin toplam ödenęi 873.200 TL. olmuştur.</p> <p>Bu proje ile;20.270 mt. isale hattı yapılmıştır.</p>
Y	OSMANİYE	KADIRLI	Karakütük Köyü Şebeke Hattı Yapımı (Yk. Karakütük)	Karakütük Merkez (Yk. Karakütük)	499	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Şebeke Hattı yapımı	40.000,00	37.170,00	37.170,00	2.830,00	100	93	1				<p>15.02.208-60 tarih-sayıli Valilik Oluru ile; Yol prpjelerinden (15 adet 1. ve 2. kat asfalt yapımıdan:124.500 ve 7 adet Kl menfz yapımıdana.13.434.) ve İçmesuyu projelerinden (Deęirmendere_Fenk: 16.800 ve Karakütük Şebeke:2.830 TL) olmak üzere artan toplam 157.465 TL ödenekden 95.000 TL.sı Aş. Bozkuyu köyü Kl Beton ve 62.564 TL.sı ise Bahadrlı Kl Beton yol yapımı projelerine aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile;8.565 mt. isale hattı yapılmıştır.</p>

Y	OSMANİYE	SUMBAS	Çiçeklidre Alasırt Bağlısı İçmesuyu Kaptaj, İsale (Terfi) Hattı ve Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Çiçeklidre Alasırt		SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	Kaptaj İsale Hattı Biriktirme Deposu 30 Ton Depo	220.000,00			PROJE İPTAL EDİLDİ								Proje aşamasında suyun en üst kotuna çıkmadığı tespit edildiğinden; Teknik Rapor hazırlandı. Proje değişikliği yapıldı. Daha sonra; 26.12.2017-592 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu proje iptal edilerek; ödenğin tamamı "Çiçeklidre Köyü Alasırt, Akdam Köyü Akyar ve Gaffarlı Köyü Diniker bağları İçmesuyu Jeofizik Etüt ve Sondaj Yapım İşleri Yeni Tesis Projesine" aktarılmıştır.
Y	OSMANİYE	SUMBAS	7 Adet Köyde 5 adet Depoda Klorlama Cihazı Takılması Yeni Tesis Projesi	1- Akdam Merkez, Delialiler ve Davutlar 2- Reşidiye Merkez, Göçmen 3- Kç Çınar Merkez 4- Yazıboyu Merkez 5- Köseli Merkez, Akçalı Çiftliği, Gençaliler ve Demirciler 6- Akçataş İncirliburun 7- Höyük Merkez 8- Gaffarlı Merkez deposu (ek) 9- Yeşilyayla Merkez deposu (ek)	2951	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	AKDAM GRUBU 1- Akdam Merkez (50 ton) 2- Akdam Davutlar (150 ton) 3- Köseli Demirciler (50 ton) 4- Akçataş İncirliburun (50 ton) 5- Höyük Merkez (75 ton)	15.000,00	14.997,80	14.997,80	2,20	166	140	1					Bu proje ile 5 adet depoya klorlama cihazı takılmıştır. Ek:2 adet 06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile : Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465.010,66 TL.sı "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesine" ve 9.997,80 TL.sı ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır. Klorlama cihazının ödenegi: 24.997,80 TL. olmuştur. (Klorlama cihazı; Gaffarlı ve Yeşilyayla'ya takılarak proje bitirilmiştir ancak;59,99 TL artmıştır) Daha sonra; 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 59,99 TL ödenek;6 köyde 9000 mr parke yol projesine aktarılmıştır
Y	OSMANİYE	SUMBAS	Yeşilyayla Köyü Geyikağlı Bağlısına Depo Yapılması Yeni Tesis Projesi	Yeşilyayla Geyikağlı	142	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	30 Tonluk Depo Yapımı	50.000,00					100	99	1				06.11.2018 -506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Yol projelerinden (4 proje) artan;363.362,00 TL TL, Bu proden artan 277,61 TL ile birlikte İçmesuyu projelerinden (4 adet) projelerinden: 80.757,54 TL, ve 2017 yılı Faiz getirisinden:30.888,92 TL olmak üzere toplam 475.008,46,00 TL ödenekten 465.010,66 TL.sı "5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesine" ve 9.997,80 TL.sı ise Klorlama cihazı projesine aktarılmıştır
Y	OSMANİYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Gaffarlı Gebeli (Geceli)	325	SUYU YETERSİZ YENİ TESİS	50 Tonluk Depo Yapımı	60.922,00	110.644,39	110.644,39	277,61		100	99	1				Bu proje ile: Yeşilyayla-Geyikağlı bağlısına:30 m3 ve Gaffarlı Geceli (gebeli) bağlısına 50 m3 depo, koruma alanları yapılmış olup, klorlama cihazları takılmıştır. (Ancak; 1.876,65 TL nefaset kesilmiştir) Daha sonra; 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 1.876,65 TL ödenek;6 köyde 9000 mr parke yol projesine aktarılmıştır

