

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU  
(31.08.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN			0	25		25		0			0	25	0	25	
	DEVAM EDEN	3		3	92		92		0			0	95	0	95	
	İHALE AŞAMASINDA OLAN	3		3	10		10		0			0	13	0	13	
	BAŞLAMAYAN	1		1	2		2		0			0	3	0	3	
	İPTAL				1		1		0			0	1	0	1	
	TOPLAM	7	0	7	130	0	130	0	0	0	0	0	137	0	137	

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU																	
İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN							0,47	22,00	324.785	2,05			11		122	61	58.936
BİTEN									11.027						3	3	1.900

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN ACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN NACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		1		1	2	171					0	
	TESİS GELİŞTİRME		3		6	9	1.322					0	
	BAKIM ONARIM		1		1	173						0	
	TOPLAM	0	5	0	7	12	1.666	0	0	0	0	0	0

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU  
(31.08.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS						0						0
	TESİS GELİŞTİRME						0						0
	BAKIM ONARIM						0						0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0						0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
	B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI						0						0

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS						
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER				
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)											

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	<a href="mailto:musti8048@hotmail.com">musti8048@hotmail.com</a>

...../09/2019

Hüseyin DİDİN  
Ziraat MühendisiVeysi ORUK  
Merkez KHGB MüdürüAdem YILMAZ  
Vali YardımcısıÖmer Faruk COŞKUN  
Vali

**2019 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ**

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)	
		A	B	C	D	E	F=D-E	
İLİ:	İÇMESUYU	1.346.648,00	1.346.648,00	1.346.648,00	1.346.648,00	0,00	1.346.648,00	
	YOL	20.701.528,00	20.701.528,00	20.701.528,00	20.701.528,00	232.342,00	20.469.186,00	
	SULAMA							
	ATIKSU							
	ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	724.252,00	724.252,00	724.252,00	724.252,00	0,00	724.252,00
		MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ						0,00
		ASFALT						0,00
		AKARYAKIT	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		BORU ALIM						0,00
		SAYISAL HARİTA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	155.760,00	844.240,00
		TRAFİK İŞARETLERİ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		YEDEK PARÇA						0,00
		ARAÇ KİRALAMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	149.860,00	24.976,00	124.884,00
		ETÜD PROJE						0,00
		TEKNİK KONTROLLÜK						0,00
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ						0,00		
MADENİ YAĞ						0,00		
<b>TOPLAM</b>	<b>24.222.428,00</b>	<b>24.222.428,00</b>	<b>24.222.428,00</b>	<b>24.172.288,00</b>	<b>413.078,00</b>	<b>23.759.210,00</b>		

**SENE BAŞI ÖDENEĞİ:** KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

**PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU:** PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

**GÖNDERİLEN ÖDENEK:** İLBANK TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN

**SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK:** YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

**YAPILAN HARCAMA:** HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI

**KALAN ÖDENEK:** GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

**YÖNETİM GİDERLERİ:** KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde üçünü aşamaz.

**MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ:** Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde dördünü geçemez.















Y	OSMANIYE	DÜZ/Çİ	Kİ	Çatak Köyü Köyüçü Yolu (110 mt - 550 m2) Beton Yol Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	CATAK	Merkez	1	360	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	KLASİK BETON	KÖYÜÇÜ	50.000,00	PROJE İPTAL	#DEĞER!	0,110	0%	0%	1	Bu Proje; 27.08.2019-421 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile İPTAL edilmiştir.
Y	OSMANIYE	DÜZ/Çİ	Kİ	Oluklu (çumur) Köyü Köyüçü Yolu (66 mt - 330 m2) Beton Yol Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	OLUKLU (ÇUMUR)	Merkez	1	328	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	KLASİK BETON	KÖYÜÇÜ	30.000,00		0,00	0,066	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DÜZ/Çİ	Kİ	Sığıttuğul Köyü Köyüçü Yolu (80 mt - 400 m2) Beton Yol Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SÖĞÜTLÜĞÖL	Merkez	1	160	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	KLASİK BETON	KÖYÜÇÜ	36.000,00		0,00	0,08	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DÜZ/Çİ	Kİ	Yenifarsak Köyü Köyüçü Yolu (85 mt - 425 m2) Beton Yol Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YENİFARSAK	Merkez	1	365	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	KLASİK BETON	KÖYÜÇÜ	38.000,00		0,00	0,085	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DÜZ/Çİ	Kİ	Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Köyüçü Yolu (125 mt - 625 m2) Beton Yol Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YEŞİLYURT (ZINDAĞAN)	Merkez	1	464	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	KLASİK BETON	KÖYÜÇÜ	55.630,00		0,00	0,125	0%	0%	1	
												0,00		0,00	-0,466				
Y	OSMANIYE	DÜZ/Çİ	Kİ	Akçakoyunlu Köyü Köyüçü Yolu (2170 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AKÇAKOYUNLU	Merkez	1	543	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	75.800,00		0,00	2,170	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DÜZ/Çİ	Kİ	Alibozlu Köyü Köyüçü Yolu (415m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ALİBOZLU	Merkez	1	292	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	14.515,00		0,00	415	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DÜZ/Çİ	Kİ	Bayındır Köyü Köyüçü Yolu (4100 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BAYINDIRLI	Merkez	1	390	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	142.600,00		0,00	4.100	0%	0%	1	

Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Bostanlar Köyü Köyüçü Yolu (6400 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BOSTANLAR	Merkez	1	406	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	223.700,00	0,00	6.400	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Catak Köyü Köyüçü Yolu (2050 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	CATAK	Merkez			YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	71.150,00	0,00	2.050	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Çerçioğlu Köyü Köyüçü Yolu (7750 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇERÇİOĞLU	Merkez	1	379	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	270.775,00	0,00	7.750	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Çotlu Köyü Köyüçü Yolu (3850 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇOTLU	Merkez	1	119	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	134.970,00	0,00	3.850	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Farsak (Akdere) Köyü Köyüçü Yolu (1450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	FARSAK (AKDERE)	Merkez	1	312	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	50.655,00	0,00	1.450	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Gökçayır Köyü Köyüçü Yolu (11750 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÖKÇAYIR	Merkez	1	646	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	411.370,00	0,00	11.750	100%	0%	1	Miktarı yazılacak
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Gümüş Köyü Köyüçü Yolu (3450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÜMÜŞ	Merkez	1	510	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	121.280,00	0,00	3.450	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Güzelyurt Köyü Köyüçü Yolu (1370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÜZELYURT	Merkez	1	212	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	48.009,00	0,00	1.370	0%	0%	1	

Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Karagedik Köyü Köyüçü Yolu (4370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAGEDİK	Merkez	1	279	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	153.086,00	0,00	4.370	0%	0%	1
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Karakuz Köyü Köyüçü Yolu (3150 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAKUZ	Merkez	1	488	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	110.512,00	0,00	3.150	0%	0%	1
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Kuşcu Köyü Köyüçü Yolu (4000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KUŞÇU	Merkez	1	552	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	139.046,00	0,00	4.000	0%	0%	1
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Oluklu (çınur) Köyü Köyüçü Yolu (1250 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	OLUKLU (ÇINUR)	Merkez			YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	44.278,00	0,00	1.250	0%	0%	1
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Pirsultanlı Köyü Köyüçü Yolu (5850 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	PIRSULTANLI	Merkez	1	647	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	204.550,00	0,00	5.850	0%	0%	1
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Selverler Köyü Köyüçü Yolu (2600 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SELVERLER	Merkez	1	402	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	91.036,00	0,00	2.600	0%	0%	1
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Yazlamazlı Köyü Köyüçü Yolu (10050 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YAZLAMAZLI	Merkez	1	987	YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	352.598,00	0,00	10.050	0%	0%	1
Y	OSMANIYE	DUZICI	KI	Yenifarsakı Köyü Köyüçü Yolu (1450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YENIFARSAK	Merkez			YOLSTANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	50.000,00	0,00	1.450	0%	0%	1



Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	kl	Çolaklı Köyü 2200 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇOLAKLI	Merkez	1	270	YOL STANDARTININ GELİSTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	70.500,00	0,00	2,200	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	kl	Çulhalı Köyü 1000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇULHALI	Merkez	1	155	YOL STANDARTININ GELİSTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	37.500,00	0,00	1.000	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	kl	Kalecik Köyü 2000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KALECİK (KIZILDERE-HEYİK)	Merkez	1	486	YOL STANDARTININ GELİSTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	60.000,00	0,00	2.000	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	kl	Karayığıt Köyü 2000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAYIĞIT	Merkez	1	512	YOL STANDARTININ GELİSTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	60.000,00	0,00	2.000	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	kl	Yanıkışla Köyü 2000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YANIKIŞLA	Merkez	1	239	YOL STANDARTININ GELİSTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	45.000,00	0,00	2.000	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	kl	Sarayova (Kışsaz) Köyü 2000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SARAYOVA (KIŞS)	Merkez	1	1	379	YOL STANDARTININ GELİSTİRİLMESİ	PARKE	61.789,00	0,00	1.500	0%	0%	1	
					Çamlık							500						
							6	1	2.041			334.789,00	0,00	11.200				













**KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU**

KOD U "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NUFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU								
			(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M=J - K	FİZİKİ	MADDİ	BITTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BAŞLAN AMADI	İPTAL	AÇIKLAMALAR					
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Yarpuz Grubu Sarpınaz Köyü İçmesuyu (4335 metre) Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	SARPINAĞZI KÖYÜ MERKEZ	1		339	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	150.000,00	90.624,00		59.376,00	%90	%00		1						27.08.2019/421 tarih-sayılı valilik Olur'u ile; bu projeden artan 59.376,00 TL'lerinden Karataş köyüne 2 adet kaptajın yapımı için ödeneği (..... TL) kadar aktararak 2 adet kaptaj yapılacaktır.	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Aşağıkarderesi Köyü İçmesuyu 1 adet kaynak kaptaj yapımı ve koruma alanı (tel örgü), isale hattı, depo (ölçülecek) yapımı Bakım Onarım Projesi (Projesi hazır değil)	AŞAĞIKARDERESİ KÖYÜ MERKEZ	1		173	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	150.000,00			0,00	%60	%00		1							
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik Köyü İçmesuyu Sondaj Suyu 1 adet 30 m3 depo yapımı, Terfi hattı (ölçülecek) ve Şebeke Hattı (ölçülecek) Yapımı Yeni Tesis Projesi (Projesi hazır değil)	ÖRENCİK KÖYÜ MERKEZ	1		142	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	150.000,00			0,00	%00	%00				1					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındır Grubu Alibozlu Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (3506 metre)	ALİBOZLU KÖYÜ MERKEZ	1		292	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	171.865,00			0,00	%00	%00					1				
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Çiftli Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı İçmesuyu Isale Hattı Yeni Tesis Projesi (Hüseyinoğlu, Gavuroğlu ve Sarpınsuyu membarları) (3952 metre)	ÇİTLİ KÖYÜ KARAIŞA (KARASI) BAĞLISI			1	29	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	178.369,00		0,00	%00	%00		1							
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındır Grubu Elbeyli Köyü İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (11272 metre)	ELBEYLİ (ortaoba) ELBEYLİ KÖYÜ ÇATAL BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ ELLELZLİ BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ HARTLAPLI BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ KELLELRBAĞLISI	1		4	546	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	383.309,00		0,00	%00	%00					1				
	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındır Grubu Gümüş Köyü Köyü Çirşlikaş (Yeşil) bağışı ve Pirsultanlı Köyü Karagöl (Cinali) bağışı (4416 metre) İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ ÇIRIKLIKAŞ BAĞLISI PIRSULTANLI KÖYÜ KARAGÖL (CINALI) BAĞLISI			2	145	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	163.105,00		0,00	%00	%00					1				
<b>TOPLAM</b>					<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1.666</b>			<b>1.346.648,00</b>	<b>90.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.376,00</b>			<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				