

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU  
(31.10.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	5		5	81		81			0			0	86	0	86
	DEVAM EDEN	2		2	42	1	43						0	44	1	45
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0	6	1	7			0			0	6	1	7
	BAŞLAMAYAN			0			0			0			0	0	0	0
	İPTAL				1		1			0			0	1	0	1
	TOPLAM	7	0	7	130	2	132	0	0	0	0	0	0	137	2	139

## KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN							0,47	22,00	324.785	2,05			11		122	61	58.936
BİTEN									123.828				2		44	9	1.900

## KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN ACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN NACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		1		1	2	171				1	1	29
	TESİS GELİŞTİRME		3		6	9	1.322		1			1	339
	BAKIM ONARIM	1				1	173		1			1	173
	TOPLAM	0	5	0	7	12	1.666	0	2	0	1	3	541

KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU  
(31.10.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS						0						0
	TESİS GELİŞTİRME						0						0
	BAKIM ONARIM						0						0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0						0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
	B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI						0						0

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS						
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER				
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)											

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	<a href="mailto:musti8048@hotmail.com">musti8048@hotmail.com</a>

...../11/2019

Hüseyin DİDİN  
Ziraat MühendisiVeysi ORUK  
Merkez KHGB MüdürüAdem YILMAZ  
Vali YardımcısıÖmer Faruk COŞKUN  
Vali





Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Çardak Köyü Köyüğü Yolu 3000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇARDAK	Merkez	1		1.643	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	90.000,00	65.488,73	65.488,73	24.511,27														95%	73%	1							2846	
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Yarpuz Köyü Köyüğü Yolu 0800 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YARPUZ	Merkez	1	1	495	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	264.383,00	275.293,72	275.293,72	-10.910,72														99%	104%	1							6956	
						Davutlar																																979		
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Dereobası Köyü Köyüğü Yolu 4000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	DEREOBASI	Merkez	1		1.645	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	120.000,00	96.362,38	96.362,38	23.637,62														108%	80%	1							4356	
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Akyar Köyü Köyüğü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AKYAR	Merkez	1		2.221	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	75.000,00	67.730,25	67.730,25	7.269,75															122%	90%	1							3061
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Sakızgediği (Alahanlı) Köyü Köyüğü Yolu 3500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SAKIZGEDİĞİ (ALAHANLI)	Merkez	1		680	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	105.000,00	102.115,36	102.115,36	2.884,64															132%	97%	1							4615
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Arslanlı (Aslaniye) Köyü Köyüğü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ARSLANLI (ASLANIYE)	Merkez	1		141	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	45.000,00	30.367,00	30.367,00	14.633,00															99%	68%	1							1480

Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Nohuttepe Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	NOHUTTEPE	Merkez	1		211	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	60.000,00	48.603,14	48.603,14	11.396,86													113%	81%	1				2257				
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Kumarlı Köyü Köyü Yolu 4500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KUMARLI (MAGARAÖNÜ-ENİŞDİBİ)	Merkez	1	2	449	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	135.000,00	118.912,95	118.912,95	16.087,05																			2618				
						Hamus											750	157%	88%	1													344						
						Karacaksızla											1.250																	2560					
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Sarpınağzı Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SARPINAĞZI	Merkez	1		339	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	60.000,00	41.669,06	41.669,06	18.330,94												97%	69%	1				1935					
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Kesmeburun Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KESMEBURUN	Merkez	1		549	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	75.000,00	84.371,17	84.371,17	-9.371,17												157%	125%	1				3918					
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Kazmaca Köyü Köyü Yolu 7000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KAZMACA	Merkez	1	5	552	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	210.000,00	0,00																									
						Babaoğlu																																	1.500
						Çamlıbel																																	500
						Keriz (Nergizlik)																																	1.500
						Meydan																																	2.000
						Tülüçüler																																	1.000
	500																																						
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Bahçe Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BAHÇE	Merkez	1		743	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	75.000,00			0,00												0%	0%	1									



Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Koçyurdu (Endel) Köyü Köyüğü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KOÇYURDU (ENDEL)	Merkez	1	749	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	60.000,00	92.000,50	92.000,50	-32.000,50														153%	226%	1			4520
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Selmiye Köyü Köyüğü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SELİMİYE	Merkez	1	157	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00														0%	0%	1			yapılmadı
Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Orhaniye Köyü Köyüğü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ORHANIYE	Merkez	1	170	YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	PARKE	KOYUÇI	45.000,00			0,00													0%	0%		1			
EK	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Serdar (Kaypak) Köyü Köyüğü Yolu 1 adet tek güzü (3x3x8) Menfez Yapım Projesi	SEDAR (KAYPAK)	Merkez			YOL STANDARĐININ GELİŐTİRİLMESİ	MENFEZ	KOYUÇI	0,00	40.000,00														1	0%	0%		1		Kırmacah Parke Yol Projesinden artan artan 79.673,00 TL. 6denekden 40.000,00 TL.siz2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projeye aktarıldıktarıdı	
							30	19	23.707			3.316.883,00	2.191.002,03			415.880,97								110.000				1						











Y	OSMANIYE	DÜZÜCİ	KI	Aliboğlu Köyü Köyü Yolu (415m2) Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi	ALIBOZLU	Merkez	1	292	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ	14.515,00	0,00	415	0%	0%	1		
Y	OSMANIYE	DÜZÜCİ	KI	Bayındır Köyü Köyü Yolu (4100 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BAYINDIRLI	Merkez	1	390	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ	142.600,00	0,00	4.100	100%	0%	1		Miktar yazılacak
Y	OSMANIYE	DÜZÜCİ	KI	Bostanlar Köyü Köyü Yolu (6400 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BOSTANLAR	Merkez	1	406	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ	223.700,00	0,00	6.400	102%	0%	1		Miktar yazılacak
Y	OSMANIYE	DÜZÜCİ	KI	Çatak Köyü Köyü Yolu (2050 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇATAK	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ	71.150,00	0,00	2.050	0%	0%	1		
Y	OSMANIYE	DÜZÜCİ	KI	Çerçioğlu Köyü Köyü Yolu (7750 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇERÇİOĞLU	Merkez	1	379	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ	270.775,00	0,00	7.750	0%	0%	1		
Y	OSMANIYE	DÜZÜCİ	KI	Çotlu Köyü Köyü Yolu (3850 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇOTLU	Merkez	1	119	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ	134.970,00	0,00	3.850	100%	0%	1		Miktar yazılacak
Y	OSMANIYE	DÜZÜCİ	KI	Farsak (Akdere) Köyü Köyü Yolu (1450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	FARSAK (AKDERE)	Merkez	1	312	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜCİ	50.655,00	0,00	1.450	100%	0%	1		Miktar yazılacak

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Gökçayır Köyü Köyü Yolu (11750 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÖKÇAYIR	Merkez	1	646	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	411.370,00	0,00	11.750	111%	0%	1	Miktar yazılacak
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Gümüş Köyü Köyü Yolu (3450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÜMÜŞ	Merkez	1	510	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	121.280,00	0,00	3.450	100%	1%	1	Miktar yazılacak
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Güzelyurt Köyü Köyü Yolu (1370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GÜZELYURT	Merkez	1	212	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	48.009,00	0,00	1.370	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Karagedik Köyü Köyü Yolu (4370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAGEDİK	Merkez	1	279	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	153.086,00	0,00	4.370	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Karakuz Köyü Köyü Yolu (3150 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAKUZ	Merkez	1	488	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	110.512,00	0,00	3.150	0%	0%	1	
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Kuşcu Köyü Köyü Yolu (4000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KUŞÇU	Merkez	1	552	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	139.046,00	0,00	4.000	100%	0%	1	Miktar yazılacak
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Oluklu (çunur) Köyü Köyü Yolu (1250 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	OLUKLU (ÇUNU)	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	44.278,00	0,00	1.250	0%	0%	1	

Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Pirsultanlı Köyü Köyüçü Yolu (5850 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	PIRSULTANLI	Merkez	1	647	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	204.550,00														100%	0%	1		Miktar yazılacak
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Selverler Köyü Köyüçü Yolu (2600 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SELVERLER	Merkez	1	402	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	91.036,00														0%	0%	1		
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Yazlamazlı Köyü Köyüçü Yolu (10050 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YAZLAMAZLI	Merkez	1	987	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	352.598,00														0%	0%	1		
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Yenifarsak Köyü Köyüçü Yolu (1450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YENIFARSAK	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	50.000,00														0%	0%	1		
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Yeşildere Köyü Köyüçü Yolu (2500 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YEŞİLDERE	Merkez	1		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	86.283,00														0%	0%	1		
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	KI	Yeşilköy (bülke) Köyüçü Yolu (1450 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YEŞİLKÖY (BÜLKE)	Merkez	1	106	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	51.035,00														0%	0%	1		27.08.2019-421 tarih-sayılı Vahilik Olur'u ile Çatak köyü KI 110 metre Beton Yol Projesi iptal edilerek 50.000 TL ödeneği bu projeye eklenecek bu projenin ödeneği 101.035,00 TL olmuştur. 1450 m2 fazla parke planlanmıştır.







Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	KI	Çolaklı Köyü 2200 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇOLAKLI	Merkez	1		270		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	70.500,00	0,00									99%	0%	1				2190	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	KI	Çulhalı Köyü 1000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇULHALI	Merkez	1		155		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	37.500,00	0,00									116%	0%	1				1162	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	KI	Kalecik Köyü 2000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KALECİK (KIZILDERE- HEYİK)	Merkez	1		486		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	60.000,00	0,00									82%	0%	1				1648	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	KI	Karayığıtlı Köyü 2000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAYIĞIT	Merkez	1		512		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	60.000,00	0,00									101%	0%	1				2023	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	KI	Yanıkkişla Köyü 2000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YANIKKIŞLA	Merkez	1		239		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	45.000,00	0,00									109%	0%	1				2185	
Y	OSMANIYE	HASANBEYLI	KI	Sarayova (Kışnaz) Köyü 2000 m2 Köyüçü Yolu Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SARAYOVA (KİŞNAZ)	Merkez	1		379	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	61.789,00	0,00											106%	0%	1				1653
						Çamlık			500				484																		
							6	1	2.041					334.789,00					0,00					11.200							

Y	OSMANIYE	KADIRLI	1	Kadirli Bly. Imar Sıırı - Sarcaferli (Mustafalar) - Ballıar (Kadılar- Balıklar) - Ibbistanlı (Kozalık) Köyü - Kocalar - Çerbeleni (Seritbeleni) (Nacaklı) - Bozulksırtı - Kösepinarı Köyü - Syringaç - Bağdas yaylası Grup Köyolu (KKN:001) Beton Yol (SSB) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (6,5 km)	Ibbistanlı (Kozalık) Köyü	Merkez Bağlısı	2	6	2.080	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	2.365.000,00											100%	27%	1		miktarı öküülecek	
						Ballıar (Kadılar)																							Kocalar
Y	OSMANIYE	KADIRLI	124	Ilyıld-Dervişli - Tatarlı Köyü - Kesikeli Köyü - Yeni Mah - Mecidiye Köyü Grup Köyolu (KKN:124) Beton Yol (SSB) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (7,0 km)	Tatarlı Köyü	Dervişli Bağlısı	3	2	996	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	2.530.000,00	4.252.720,00	1.573.936,57	3.321.063,43									10%	27%	1		
Kesikeli Köyü	Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı																											
Mecidiye Köyü	Merkez Bağlısı	Yeni Mahalle Bağlısı																											

Y	OSMANIYE	KADIRLI	63	İly.İlt. Çiiniler - Eseler - Sofular Ky - Enbiyalı - Abuzerli - Haytalar - Durmuşsofular Ky - Tabşızlar - Akgedik Grup Kyyolu (KKN:063) Beton Yol (SSB) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (2,5 km)	Yukarıciyanlı K Çiiniler	Eseler	Enbiyalı (Otlular)	Merkez Bađlısı	Abuzarlı	2	7	570	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON YOL (SSB)	BİRİNCİ DERECE	935.000,00	2,5	100%	27%	1	Miktarı yazılacak
																16,0					



Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Hardalick Köyü Köyü Yolu 1385 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	HARDALLIK	Merkez	1	400	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	48.475,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	İlbistanlı Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	İLBİSTANLI	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	87.500,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kabayar Köyü Köyü Yolu 1200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KABAYAR	Merkez	1	195	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	42.000,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Karakötük Köyü Köyü Yolu 3800 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARAKÖTÜK	Merkez	1	337	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	133.000,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Karatepe Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KARATEPE	Merkez	1	500	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	52.500,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kayasuyu Köyü Köyü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KAYASUYU	Merkez	1	282	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	52.500,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kesim Köyü Köyü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KESİM	Merkez	1		YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	87.500,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kızıusufu Köyü Köyü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KIZYUSUFLU	Merkez	1	256	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	70.000,00
<b>1.341.424,00</b>												

**423.384,00**

**1.566.016,00**

												1.385						100%	21%	1							Miktarı yazılacak	
												2.500							0%	21%		1						
												1.200							100%	21%	1							Miktarı yazılacak
												3.800							0%	21%		1						
												1.500							0%	21%		1						
												1.500							0%	21%		1						
												2.500							0%	21%		1						
												2.000							0%	21%		1						

Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kiremitli Köyü Köyüğü Yolu 1300 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KIREMITLI	Merkez	1	51	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	45.500,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Kümbet Köyü Köyüğü Yolu 1925 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KÜMBET	Merkez	1	332	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	67.375,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Mezretli Köyü Köyüğü Yolu 2700 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	MEZRETLI	Merkez	1	179	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	94.500,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Oruçbey Köyü Köyüğü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ORUCBEY	Merkez	1	301	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	70.000,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Sarıdanışmanlı Köyü Köyüğü Yolu 3400 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SARIDANIŞMANLI	Merkez	1	150	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	119.000,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Sofular Köyü Köyüğü Yolu 1500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SOFULAR	Merkez			YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	52.500,00
Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	Söğütüldere Köyü Köyüğü Yolu 2500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SÖĞÜTLÜDERE	Merkez	1	641	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	87.500,00

												1.300					100%	21%	1				Miktarı yazılacak	
												1.925						100%	21%	1				Miktarı yazılacak
												2.700						100%	21%	1				Miktarı yazılacak
												2.000						0%	21%		1			
												3.400						0%	21%		1			
												1.500						0%	21%		1			
												2.500						0%	21%		1			











Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	KI	Sayhöyük Köyü Köyüçü Yolu (1500 m2 - 0,2 km) Beton Yol (SSB) Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SAYHÖYÜK	Merkez	1		445	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	BETON (SSB)	KÖYÜÇÜ	75.000,00							0,20	2765 m2 planlandı ölçülecek 2714 m2 yapıldı.										2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projenin konusu Klasik Beton'dan Parke Yola çevrilmiştir								
Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	KI	3 Köyde 5000 m2 Parke Yol yapımı Standart Geliştirme Projesi	ASLANPINARI SAYHÖYÜK LALEGÖLÜ	Merkez Merkez Merkez	3		1.841	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	150.000,00	135.150,00	135.150,00	14.850,00					5000 5814 m2 köyler ayrı ayrı istenecek Aslanpinarı: 1888 m2 Sayhöyük: 302 m2 Lalegölü: 3624 m2										Bu projeden artan 33.770,00 TL ödeğin 18.920,00 TL.si bu projenin devamında 14.850,00 TL.si ise Dy.İlt- Tüysüz Beldesi - Lalegölü Köyü - Ceyhan İlçe Sınırı Köyü (KKN:004) Menfez Yapımı Bakım Onarım Projesi (yol genişletme) projesine aktarılmıştır								
Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	004	Dy.İlt- Tüysüz Beldesi - Lalegölü Köyü - Ceyhan İlçe Sınırı Köyü (KKN:004) Menfez Yapımı Bakım Onarım Projesi (yol genişletme)	LALEGÖLÜ	Merkez				BAKIM ve ONARIM	MENFEZ	KÖYÜÇÜ	20.550,00	35.400,00	35.400,00	-14.850,00											1						100%	172%	1				
							4		2.286				245.550,00			0,00			0,00	0,20	0						1												
							122	61	58.936				20.701.528,00	11.972.220,06	5.166.148,77		0,00	0,00	2,05	0,00	0,47	22,00	319.785				11					81	43	7	0	1			

KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANCAK KÖY SAYISI	FAYDALANCAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANCAK TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU					
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)										FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BAŞLAN AMADI	İPTAL	AÇIKLAMALAR
									(TL) J	(TL) K	(TL) L	(TL) M=J - K									
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Yarpuz Grubu Sarımağaz Köyü İçmesuyu (4335 metre) Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	SARPINAĞZI KÖYÜ MERKEZ	1		339	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	150.000,00	108.206,00	108.206,00	41.794,00	%100	%72	1					27.08.2019/421 tarih-sayıli valilik Olur'u ile; bu projeden artan 59.376,00 TL içlerinden Karataş köyüne 2 adet kaptajın yapımı için ödenegi (17582 TL) kadar aktararak 2 adet kaptaj yapılacaktır. Bu proje ile 4.335 metre şebeke hattı ile 2 adet kaptaj yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Aşağıkarderesi Köyü İçmesuyu 1 adet kaynak kaptaj yapımı ve koruma alanı (tel örgü), isale hattı, depo (ölçülecek) yapımı Bakım Onarım Projesi (Projesi hazır değil)	AŞAĞIKARDERESİ KÖYÜ MERKEZ	1		173	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	150.000,00	117.410,00	117.410,00	32.590,00	%100	%78	1					Bu proje ile; 1 adet 30 m <sup>3</sup> luk depo, 266 metre isale, 408 metre şebeke ve proje dışı olarak 3 adet kaptaj yapılmıştır. Bu projeden artan 32.590,00 TL ödenek; 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; Örencik köyü İçmesuyu projesine aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik Köyü İçmesuyu Sondaj Suyu 1 adet 30 m <sup>3</sup> depo yapımı, Terfi hattı (ölçülecek) ve Şebeke Hattı (ölçülecek) Yapımı Yeni Tesis Projesi (Projesi hazır değil)	ÖRENCİK KÖYÜ MERKEZ	1		142	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	150.000,00			0,00	%35	%00		1				Aş. Karderesi İçmesuyu yapımından artan; 32.590,00 TL ödenek; 2019/2 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile; bu projeye aktararak bu proje ödenegi; 182.590,00 TL olmuştur.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındır Grubu Aliboşlu Köyü Merkez Bağlısı İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (3506 metre)	ALİBOŞLU KÖYÜ MERKEZ	1		292	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	171.865,00	90.742,00		81.123,00	%100	%00	1					
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Çifti Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı İçmesuyu Isale Hattı Yeni Tesis Projesi (Hüseyinöğlü, Gavuroğlu ve Sarımsuyu membarları) (3952 metre)	ÇİTLİ KÖYÜ KARAIŞA (KARASİ) BAĞLISI		1	29	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	178.369,00			0,00	%100	%00	1					Bu proje ile; 3 adet maslak 3952 metre şebeke yapılmıştır. Bu projeden artan; 89.987,00 TL'den 62.840,00 TL'si ile bu köye 10 Tonluk İçmesuyu Deposu ve Şebeke yapımına aktararak bu proje ödeneginin 151.222,00 TL olmasına ve artacak para ve 27.147,00 TL ile de; bu köye köyüçi yoluma Beton Yol yapımına karar verilmiştir
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındır Grubu Elbeyli Köyü İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi (11272 metre)	ELBEYLİ (ortaoba) ELBEYLİ KÖYÜ ÇATAL BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ ELLEZLİ BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ HARTLAPLI BAĞLISI ELBEYLİ KÖYÜ KELLELRBAĞLISI	1	4	546	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	383.309,00	199.550,00		183.759,00	%100	%00	1					
	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gökçayır - Bayındır Grubu Gümüş Köyü Köyü Çirşiktaş (Yeşil) bağli ve Pirsultanlı Köyü Karagöl (Cinali) bağli (4416 metre) İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	GÜMÜŞ KÖYÜ Çirşiktaş Bağlısı PIRSULTANLI KÖYÜ Karagöl (Cinali) Bağlısı		2	145	TESİSİ GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	163.105,00	92.984,00		70.121,00	%100	%00		1				
			<b>TOPLAM</b>		5	7	1.666			<b>1.346.648,00</b>	<b>608.892,00</b>	<b>225.616,00</b>	<b>409.387,00</b>			<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	