

KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.10.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

| İŞLERİN NİTELİĞİ | ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|
| | SENE BAŞINDA PLANLANAN | | | | | | BİTEN | | | | | | | | | |
| | KÖY ADI | ADDET | NÜFUS | BAĞLI NÜFUS | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER | UNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER |
| BİREYSEL FOSFETİK (Ad) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SİZİRMALİ FOSFETİK (Ad) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SİZİRMANIZ FOSFETİK (Ad) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KLASİK ARITMA (Ad) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAKET ARITMA (Ad) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOĞAL ARITMA (Yapay Subik Alan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İŞLERİN NİTELİĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KANALİZASYON SİSTEMİ (m2) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TABLOYU HAZIRLAYANIN | |
|----------------------|------------------------|
| ADI SOYADI: | MUSTAFA KAZICI |
| GÖREVİ: | VHKİ |
| İŞ TELEFONU | (0328) 826 20 15 |
| CEP TELEFONU | 0544 765 97 37 |
| E-POSTA ADRESİ | musta18048@hotmail.com |

03/11/2020

Adem Yılmaz
Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Vali

Veysi ÖRÜK

Merkez KHGB Müdürü

Hüseyin Didin
Hüseyin DIDİN
Ziraat Mühendisi

KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.10.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

| İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU | | | YOL | | | SULAMA | | | ATIKSU | | | GENEL TOPLAM | | |
|-----------------------|------------------------|----------|----------|------------------------|-----------|------------|------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|------------------------|-----------|------------|
| | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| İLİ: | 4 | 4 | 4 | 73 | 4 | 77 | | | | | | | | | |
| BİTEN | | | | 30 | 42 | 72 | | | | | | | | | |
| DEVAM EDEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | | | | | | | | |
| BASLAMAYAN | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| İPTAL | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| TOPLAM | 8 | 1 | 9 | 105 | 47 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 48 | 161 |

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

| İŞLERİN NİTELİĞİ | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZ E (Km) | ASFALT | | BETON KLASİK (Km) | SSB (Km) | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI | | YOLDAN YARALANAN | | |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|----------|------------|-------------|----------------|--------------|------------|------------------|--------------|--------|
| | | | | 1. KAT (Km) | 2. KAT (Km) | | | | | | KOPRÜ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NUFUS | |
| SENE BAŞINDA PLANLANAN | | | | | | 24 | 219.120 | 0,15 | 153,9 | | | 38 | 15 | 83 | 50.845 |
| BİTEN | | | | | | 7,3 | 133.523 | 0,282 | 180,9 | | | 18 | 36 | | |

KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU

| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | | | FAYDALANA ÇAK NUFUS | | | KÖY | | | BİTEN | | | FAYDALAN ACAK NUFUS | |
|------------------|------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--|
| | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | TOPLAM | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | TOPLAM | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | TOPLAM | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | TOPLAM | | |
| İLİ: | | | | 2 | 6 | 2.555 | | | | | | | | |
| YENİ TESİS | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.082 | | | | | | | | |
| TESİS GELİŞTİRME | 11 | 25 | 36 | 25 | 36 | 7.216 | | | | | | | | |
| BAKIM ONARIM | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPLAM | 0 | 18 | 0 | 27 | 45 | 10.853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.082 | 0 | |

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU

| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | | | FAYDALANA ÇAK NUFUS | | | KÖY | | | BİTEN | | | FAYDALAN ACAK NUFUS |
|------------------|------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|---------------------|
| | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | TOPLAM | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | TOPLAM | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | TOPLAM | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | TOPLAM | |
| İLİ: | | | | | | | | | | | | | |
| YENİ TESİS | | | | | | | | | | | | | |
| TESİS GELİŞTİRME | | | | | | | | | | | | | |
| BAKIM ONARIM | | | | | | | | | | | | | |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|----------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|---|--|--|--|--|
| EK | OSMANIYE KADIRLI KI | Tozlu köyü 1600 m2 parke yol yapımı | TOZLU | MERKEZ | 1 | 359 | YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 43.237,00 | -43.237,00 | | | | | | | | | | 0% | 0% | 1 | | | | |
| EK | OSMANIYE KADIRLI KI | Vayvaylı köyü 600 m2 parke yol yapımı | VAYVAYLI | MERKEZ | 1 | 266 | YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 16.214,00 | -16.214,00 | | | | | | | | | | 0% | 0% | 1 | | | | |
| EK | OSMANIYE KADIRLI KI | Yeniğin köyü 5000 m2 parke yol yapımı | YENİĞÜN | MERKEZ | 1 | 520 | YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 135.114,00 | -135.114,00 | | | | | | | | | | 0% | 0% | 1 | | | | |
| EK | OSMANIYE KADIRLI KI | Yeniköy köyü 840 m2 parke yol yapımı | YENİKÖY | MERKEZ | 1 | 116 | YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 22.699,00 | -22.699,00 | | | | | | | | | | 0% | 0% | 1 | | | | |
| EK | OSMANIYE KADIRLI KI | Yoğunohuk köyü 4075 m2 parke yol yapımı | YOĞUNOLUK | MERKEZ | 1 | 264 | YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 110.118,00 | -110.118,00 | | | | | | | | | | 0% | 0% | 1 | | | | |
| EK | OSMANIYE KADIRLI KI | Yukarıbozkuyu köyü 2880 m2 parke yol yapımı | YUKARIBOZKUYU | MERKEZ | 1 | 374 | YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 77.825,00 | -77.825,00 | | | | | | | | | | 0% | 0% | 1 | | | | |
| | | | | HOSEYİNLER | 1 | 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EK | OSMANIYE KADIRLI KI | Yukarıçıyanlı köyü 2280 m2 parke yol yapımı | YUKARI ÇIYANLI | MERKEZ (MULADURDU LAR GAZI YOLU) | 1 | 460 | YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 61.612,00 | -61.612,00 | | | | | | | | | | 0% | 0% | 1 | | | | |
| EK | OSMANIYE KADIRLI KI | Yusufozzetin köyü 1350 m2 parke yol yapımı | YUSUFİZZETTİN | PAMPAMLAR (KANAL) | 1 | 394 | YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYİÇİ | 36.481,00 | -36.481,00 | | | | | | | | | | 0% | 0% | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|----|--|-------------|---|-----------|-----|----|--------|----------------------------------|-------|--------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|------|--|--|-------|---------|---|-----|-----|-------|----|--|----|----|------|--|---|
| Y | OSMANIYE | SUMBAS | KI | Yeşilyayla Köyü Köyüçü Yolu 1896 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | YEŞİLYAYLA | Merkez (Çukurfenk mevkii, Körmen mevkii, Sağlıkocağı civarı) | Fındıklar | 1 | 3 | 126 | YOL STANDARTI NİN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇÜ | 58.752,00 | 46.055,15 | 46.055,15 | 12.696,85 | | | | | | | 948 | 20.10.2020-420 tarih-sayılı Valilik Otur'u ile: 110 adet parke yol projesinden artan:126.968,50 TL ödeneğin 25.393,50 TL aktarılaraq 1000 m2 parke yol yapılması ve projenin yeni ödeği;84.145,50 TL olmuştur | 0% | 0% | 1 | | | | | 2751 | | |
| | | | | | | | Geyikbağı | | | 142 | | | | | | | | | | | | | 316 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Karagedik | | | 78 | | | | | | | | | | | | | 316 | | | | | | | | | | | | |
| Y | OSMANIYE | SUMBAS | KI | Yanboyu Köyü Köyüçü Yolu1895 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi | YAZIBOYU | Merkez | | 1 | | 247 | YOL STANDARTI NİN GELİŞTİRİLMESİ | PARKE | KÖYÜÇÜ | 58.501,00 | 45.804,15 | 45.804,15 | 12.696,85 | | | | | | | 1.895 | | 0% | 0% | 1 | | | | | | 1737 | |
| EK | OSMANIYE | TOPRAKKALE | KI | 2 KOYDES 2500 M2 PARKE YOL YAPIMI | ASLANPINARI | Merkez | | 1 | | 481 | BAKIM ONARIM | PARKE | KÖYÜÇÜ | 81.530,00 | | | 81.530,00 | | | | | | | 2.500 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 1 | | 20.07.20250-301 tarih-sayılı Valilik Otur'u ile; İçmesuyundan artan 81.530,00 TL ile 2019 dan artan 1.234,16 TL olmak üzere toplam 82.764,16 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. | |
| | | | | | SAYHÖYÜK | Merkez | | 1 | | 461 | | PARKE | KÖYÜÇÜ | | | | | | | | | | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 118 | 91 | 63.893 | | | | | 20.531.181,00 | 16.285.437,01 | 6.730.719,15 | 8.112.052,91 | | 0,15 | | | 24 | 321.620 | | | | 180,9 | 55 | | 77 | 72 | 0 | 1 | 2 |

KÖYDES 2020 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

| KODU "Y" "D.E." veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE | | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM") | KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ | | İŞLERİN DURUMU | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|-------|-------------|---|---|
| | | | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | | | | | | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BASLA NAMA DI | İPTAL | AÇIKLAMALAR | | |
| Y | OSMANIYE | MERKEZ | Selimiye ve Orhaniye Köyleri 4103 metre İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi | SELİMİYE | Merkez | 2 | | 164 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 160.713,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 25.013,00 | %100 | %84 | 1 | | | | | Bu proje ile 4083 metre Şebeke hattı yapılmıştır. | |
| | | | | ORHANIYE | Merkez | | | 157 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y | OSMANIYE | MERKEZ | Kırmıtlı Köyü i İçmesuyu 10068 Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi | KIRMITLI | Merkez | 1 | | 761 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 400.000,00 | 371.700,00 | 385.507,95 | 14.492,05 | %100 | %00 | 1 | | | | | | Bu proje ile 10068 metre Şebeke hattı yapılmıştır. |
| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ | Çatak Köyü İçmesuyu İsale ve Depo Bakım ve Onarım Projesi (ÖN PROJESİ VAR) | ÇATAK | Merkez | 1 | | 347 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 100.732,00 | | 100.732,00 | %00 | %00 | | | | | 1 | | | |
| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ | Bayındırlı - Gökçayır Grubu İçmesuyu İsale Hattı | GRUP KÖYLER | 10 köy 25 bağh | 10 | 25 | 6.869 | BAKIM ONARIM | SULU | 60.000,00 | 49.720,72 | 49.720,72 | 10.279,28 | %100 | %83 | 1 | | | | | | Bu proje ile 850 metre İsale hattı yapılmıştır. |
| Y | OSMANIYE | DÜZİÇİ | Gümüş - Güzelyurt - Pirsultanlı İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi (ÖN PROJESİ VAR) | GÜMÜŞ | Merkez | 3 | | 481 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 300.000,00 | PROJE İPTAL EDİLDİ | 300.000,00 | %00 | %00 | | | | | | 1 | | |
| | | | | GÜZELYURT | Merkez | | | 211 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PIRSULTANLI | Merkez | | | 659 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EK | OSMANIYE | DÜZİÇİ | Gümüş - Güzelyurt - Pirsultanlı İçmesuyu Kuyusu GES (Güneş Enerjisi Santral) Tesis Geliştirme Projesi | GÜMÜŞ | Merkez | | | | TESİS GELİŞTİRME | SULU | | 300.000,00 | | | %00 | %00 | | | | | | 1 | Gümüş - Güzelyurt - Pirsultanlı İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi 30.09.2020 TARİH VE 2020/1 sayılı İl Tah. Kom. Kararı ile iptal edilerek 300.000,00 TL ödenek bu projeye ayrılmıştır. |
| | | | | GÜZELYURT | Merkez | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PIRSULTANLI | Merkez | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------|---|----------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Y | OSMANIYE | SUMBAS | Gaffarlı Köyü Diniker Bağlısı İçmesuyu temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi | GAFFARLI | Diniker | 1 | 166 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 125.000,00 | | | 125.000,00 | %00 | %00 | | | | 1 | | |
| Y | OSMANIYE | SUMBAS | Gafafırlı Köyü Gökgedik (İbişler) Bağlısı İçmesuyu temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi | GAFFARLI | Gökgedik | 1 | 106 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 125.000,00 | | | 125.000,00 | %00 | %00 | | | | 1 | | |
| Y | OSMANIYE | TOPRAKKALE | Lalegölü Köyü İçmesuyu 150 m3 Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi | LALEGÖLÜ | Merkez | 1 | 932 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 245.550,00 | 164.020,00 | 164.020,00 | 81.530,00 | %100 | %68 | 1 | | | | | 20.07.2020-301 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile; bu projeden artan artan 81.530,00 TL ile 2019 dan artan 1.234,16 TL olmak üzere toplam 82.764,16 TL ödenek 2 köyde (Aslanpınarı ve Sayhöyük) 2500 m2 parke yol yapımına aktarılmıştır Bu proje ile 150 m3'lük içmesuyu deposu yapılmıştır |
| | | | TOPLAM | | | 18 | 27 | 10.853 | | 1.516.995,00 | 1.021.140,72 | 734.948,67 | 782.046,33 | | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |