

KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.08.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	4		4	44		44			0			0	48	0	48
	DEVAM EDEN			0	60	44	104			0			0	60	44	104
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0			0			0	0	0	0
	BAŞLAMAYAN	4		4			0			0			0	4	0	4
	İPTAL			0	1		1			0			0	1	0	1
	TOPLAM	8	0	8	105	44	149	0	0	0	0	0	0	113	44	157

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZ E (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN								24	219.120	0,15	153,9		38	15	83	75	50.845
BİTEN									16.179	0,282			15	36			

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANA CAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALAN AC AK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		4		2	6	2.555					0	
	TESİS GELİŞTİRME		3			3	1.082		3			3	1.082
	BAKIM ONARIM		11		25	36	7.216		10		25	35	6.869
	TOPLAM	0	18	0	27	45	10.853	0	13	0	25	38	7.951

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN					BİTEN						
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS					0						0	
	TESİS GELİŞTİRME					0						0	
	BAKIM ONARIM					0						0	
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)					0						0	
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)					0						0	
	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)					0						0	
	HIS GÖLETİ					0						0	
	B. BAŞ HAY. SAYISI					0						0	
	K. BAŞ HAY. SAYISI					0						0	

KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.08.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS						
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN						DİĞER			
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC					
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)											

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

.../09/2020

Dr. Erdinç YILMAZ
Vali

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

KÖYDES 2020 YILI YOL İZLEME TABLOSU

YERİ	İLİ	İLÇESİ	KONTROL KESİM NO	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NİFİS	NİTELİĞİ (YENİ YOL, "YOL STANDARTI İNİN GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM VE ONARIM")	KONUSU ("İSAM YOLU", "TESVİVE", "SATHİ KAPLAMA", "YOL STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON", "SSB", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ")	YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, KÖYİÇİ)	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	HAM YOL	TESVİ VE ONARIM	STABİLİZE	KLASİK BETON YOL	SSB (SİLİNDİRLE İNİŞTİRİLMİŞ) ETON YOL	PARKE	BSK ASFALT	1. KAT ASFALT	2. KAT ASFALT	TAS.BETON DUVAR	SANAT YAPISI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
				ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)																						(TL) J	(TL) K	(TL) L	(TL) M=J-L	Km	Km	Km	Km	Km
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Dervişli (Devrişliye) Köyü 1900 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	DERVİŞLİ (DEVRIŞIYE)	Bıçakçı (Aydınlı)	1	134	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	62.700,00									1.900						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Tehci Köyü Köyüçü Yolu 6050 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	TEHÇİ	Merkez	1	1.528	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	199.650,00									6.050						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Şekerdere Köyü Köyüçü Yolu 650 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SEKERDERE	Merkez	1	895	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	21.450,00									650						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Serdar (Kaypak) 1750 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SERDAR (KAYPAK)	Merkez	1	327	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	57.750,00									1.750						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Kırıklı Köyü Köyüçü Yolu 3650 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KIRIKLI	Merkez Abuzerler (Bucak)	1	1	201 446	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	120.450,00								1.050 2.600						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Kayalı Köyü Köyüçü Yolu 750 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KAYALI	Merkez	1	273	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	24.750,00									750						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	İsözca Köyü Köyüçü Yolu 2450 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	İSÖZCA	Merkez	1	1.396	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	80.850,00									2.450						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Çona Köyü Köyüçü Yolu 2250 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇONA	Merkez Yukançona	1	1	1.147 124	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	74.250,00	63.454,50							1.500 750						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Dereli Köyü Köyüçü Yolu 9900 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi (Köy Merkezi: 8570 m²) (Yk Dereli: 1330 m²)	DERELİ	Merkez Davulbazlar (Yk. Dereli)	1	1	1.599 145	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	326.700,00								8.570 1.330						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Çardak Köyü Köyüçü Yolu 2450 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇARDAK	Merkez	1	1.623	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	80.850,00									2.450						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Yarpuz Köyü Köyüçü Yolu 8300 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YARPUZ	Merkez	1	1.813	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	290.500,00	278.639,30								8.300						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Akyar Köyü Köyüçü Yolu 2500 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	AKYAR	Merkez	1	2.224	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	82.500,00									2.500						0%	0%		1					
✓	OSMANIYE	MERKEZ	KI	Sakızgediği (Alahanlı) Köyü Köyüçü Yolu 1300 m² Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SAKIZGEDİĞİ (ALAHANLI)	Merkez	1	572	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ	42.900,00									1.300						0%	0%		1					

Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Arslanlı (Aslanıye) Köyü Köyüçü Yolu 450 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ARSLANLI (ASLANIYE)	Merkez	1		144	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	14.850,00													0%	0%				1				
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Nohutçepe Köyü Köyüçü Yolu 1200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	NOHUTTEPE	Merkez	1		192	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	39.600,00														0%	0%				1			
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Kurumlu Köyü Köyüçü Yolu 700 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KUMARLI (MAGARAÖNU- ENİŞDİBİ)	Merkez Hamam Karacaklısıla	1	2	153 206 93	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	23.100,00														0%	0%				1			
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Sarımağrı Köyü Köyüçü Yolu 3650 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SARPINAGZI	Merkez	1		388	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	120.450,00														0%	0%				1			
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Kesmeburun Köyü Köyüçü Yolu 2000 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KESMEBURUN	Merkez	1		563	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	66.000,00														0%	0%				1			
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Kazmaca Köyü Köyüçü Yolu 6500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KAZMACA	Merkez Babaoglu Çamlıbel Keriz (Nergizlik) Meydan Tulluçiler	1	5	188 56 93 111 48 63	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	214.500,00														0%	0%				1			
Y	OSMANIYE MERKEZ	KI	Bahçe Köyü Köyüçü Yolu 3750 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BAHÇE	Merkez	1		741	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇÜ	123.750,00														0%	0%				1			

Y	OSMANIYE BAHIÇE KL	Ancağık Köyü Köyü Yolu (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ARICAKLI (YUKARIARICAK LI)	Merkez	1	1	76	YOL STANDARDA NN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	500	270%	100%	1	2697
				İbişler			39							500					
Y	OSMANIYE BAHIÇE KL	Ankıkay Köyü Köyü Yolu (2000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ARIKLIKAŞ	Merkez	1	2	317	YOL STANDARDA NN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	140.000,00			140.000,00	750	270%	0%	1	5392
				Mercanlar			163							750					
				Taşoluk			151							500					
Y	OSMANIYE BAHIÇE KL	Bekdemir (Bilalilik) Köyü Köyü Yolu (1500 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BEKDEMİR (BİLALİLİK)	Çınarlar (Kavalar)		7	62	YOL STANDARDA NN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	400	25%	0%	1	12134
				Basmaklı (Tüyünler)			415							250					
				Köprü (Perçemler-)			193							1.250					
				Dutlu			226							600					
				Kırağı (Mahmutlu-)			65							1.250					
				Kirazlı			129							250					
				Mercanlı (Çınarlık)										500					
Y	OSMANIYE BAHIÇE KL	Burğaçlı Köyü Köyü Yolu (1500 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	BURGAÇLI	Merkez	1		551	YOL STANDARDA NN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	1.500	270%	0%	1	4044
Y	OSMANIYE BAHIÇE KL	Kızılak Köyü Köyü Yolu (1500 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KIZILAK	Merkez	1	1	454	YOL STANDARDA NN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	105.000,00	105.000,00	15.936,00	89.064,00	750	270%	15%	1	4044
				Karşıyaka			63		PARKE					750					
Y	OSMANIYE BAHIÇE KL	Örencik Köyü Köyü Yolu (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÖRENCİK (LAPAŞLI)	Merkez	1		145	YOL STANDARDA NN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1.000	270%	0%	1	2697
Y	OSMANIYE BAHIÇE KL	Savranlı Köyü Köyü Yolu (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	SAVRANLI	Merkez	1	1	169	YOL STANDARDA NN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	500	270%	0%	1	2697
				Ayır			31							500					
Y	OSMANIYE BAHIÇE KL	Yaylalık Köyü Köyü Yolu (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YAYLALIK	Merkez	1		342	YOL STANDARDA NN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	70.000,00			70.000,00	1.000	35%	0%	1	
Y	OSMANIYE BAHIÇE KL	Yukarıkarderesi Köyü Köyü Yolu (4000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YUKARI KARDERESİ	Ayvalık (Hayvalık)		5	61	YOL STANDARDA NN GELİŞTİRİLM ESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	280.000,00			280.000,00	500	60%	0%	1	
				Çiçekli			92							1.000					
				Demirlik (Demirçiler)			100							1.000					
				Hamalar			91							500					
				Yemota (Fonmır) (Karmacı)			229							1.000					

Y	OSMANIYE	16/2/1	Yeşilyurt (Zindagan) Köyü Köyüci Yolu (2155 m2) Parke Yol Yapım Standart Geliştirme Projesi	YEŞILYURT (ZINDAGAN)	Merkez	1	457	YOL STANDARTI NIN GELİSTIRILMESI	PARKE	KOYUÇI	75.294,00			75.294,00						2.155					0%	0%	1						
---	----------	--------	---	----------------------	--------	---	-----	----------------------------------	-------	--------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	----	----	---	--	--	--	--	--	--

Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Akçakoyunlu Köyü Köyiçi Yolu Sanat Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (4 adet / 1 nokta)	AKÇAKOYUNLU	Merkez	BAKIM ONARIM	BÜZ	KÖYİÇİ	2.500,00	2.500,00	1	100%	0%	1	Büz:4 adet (60'lık)
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Bayındırlı Köyü Köyiçi Sanat Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (10 adet / 2 nokta)	BAYINDIRLI	Merkez	BAKIM ONARIM	BÜZ	KÖYİÇİ	6.000,00	6.000,00	2	100%	0%	1	Büz:10 adet (60'lık)
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Bostanlar Köyü Köyiçi Yolu Sanat Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (18 adet / 3 nokta)	BOSTANLAR	Merkez	BAKIM ONARIM	MENFEZ	KÖYİÇİ	64.800,00	64.800,00	3	100%	0%	1	Menfez:18 adet (1,5*1,5*1) kutu menfez
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Çerçiğözü Köyü Köyiçi Yolu Sanat Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (18 adet / 6 nokta)	ÇERÇİĞÖZLÜ	Merkez	BAKIM ONARIM	BÜZ	KÖYİÇİ	15.500,00	15.500,00	6	100%	0%	1	Büz:25 adet (60'lık)
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Çotlu Köyü Sanat Köyiçi Yolu Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (6 adet / 1 nokta)	ÇOTLU	Merkez	BAKIM ONARIM	MENFEZ	KÖYİÇİ	21.500,00	21.500,00	1	100%	0%	1	Mewnfez:6 adet (1,5*1,5*1) kutu menfez
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Elbeyli Köyü Köyiçi Köyü Sanat Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (20 adet / 3 nokta)	ELBEYLİ	Merkez	BAKIM ONARIM	BÜZ	KÖYİÇİ	12.500,00	12.500,00	3	100%	0%	1	Büz:20 adet (60'lık)
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Gökçayır Köyü Köyiçi Yolu Sanat Menfez Yapısı Bakım Onarım Projesi (12 adet / 2 nokta) (40 adet / 7 nokta)	GÖKÇAYIR	Merkez	BAKIM ONARIM	MENFEZ/BÜZ	KÖYİÇİ	67.500,00	67.500,00	9	95%	0%	1	Büz:40 (60'lık) Menfez:10 (1,5*1,5*1) kutu menfez
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Karakuz Köyü Köyiçi Sanat Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (9 adet / 2 nokta)	KARAKUZ	Merkez	BAKIM ONARIM	BÜZ	KÖYİÇİ	5.500,00	5.500,00	2	100%	0%	1	Büz:9 adet (1,5*1,5*1) kutu menfez
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Kuşçu Köyü Köyiçi Sanat Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (25 adet / 4 nokta)	KUŞÇU	Merkez	BAKIM ONARIM	BÜZ	KÖYİÇİ	15.500,00	15.500,00	4	100%	0%	1	Büz:25 adet (60'lık)
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Pirsultanlı Köyü Köyiçi Yolu Sanat Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (11 adet / 2 nokta) (10 adet / 2 nokta)	PIRSULTANLI	Merkez	BAKIM ONARIM	MENFEZ/BÜZ	KÖYİÇİ	45.500,00	45.500,00	4	100%	0%	1	Menfez:11 (1,5*1,5*1) kutu menfez Büz:10 (60'lık)
Y	OSMANIYE	BÜZLÜK	Selverler Elbeyli Köyiçi Yolu Köyü Sanat Yapısı Menfez Bakım Onarım Projesi (8 adet / 1 nokta)	SELVERLER	Merkez	BAKIM ONARIM	MENFEZ	KÖYİÇİ	28.500,00	28.500,00	1	100%	0%	1	Menfez:8 (1,5*1,5*1) kutu menfez

EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Çiğdemli köyü 260 m2 parke yol yapımı	ÇİĞDEMLİ	MERKEZ	1	261	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		101.336,00		-101.336,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Çukurköprü köyü 420 m2 parke yol yapımı	ÇUKURKÖPRÜ	MERKEZ	1	728	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		11.350,00		-11.350,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Çaygeçit köyü 420 m2 parke yol yapımı	CAYGEÇİT	MERKEZ (ÇAYANLI YOLU)	1	308	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		11.350,00		-11.350,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Değirmendere köyü 2510 m2 parke yol yapımı	DEĞİRMENDERE	KALE	1	124	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		67.827,00		-67.827,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Erdogdu köyü 600 m2 parke yol yapımı	ERDOĞDU	MERKEZ	1	346	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		16.214,00		-16.214,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Göztaş köyü 510 m2 parke yol yapımı	GÖZTAŞI	MERKEZ	1	247	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		13.782,00		-13.782,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Halitağalar köyü 245 m2 parke yol yapımı	HALITAĞALAR	SOYSALLI (PETROL KARŞISI)	1	86	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		6.621,00		-6.621,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Haracı köyü 4500 m2 parke yol yapımı	HARAKÇIĞI	YANIKLAR	1	319	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		121.603,00		-121.603,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Hardallık köyü 4000 m2 parke yol yapımı	HARDALLIK	MERKEZ (MEYDAN)	1	409	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		108.091,00		-108.091,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	İlbistanlı köyü 6000 m2 parke yol yapımı	İLBİSTANLI	MERKEZ (MUSTAFAAĞLAR)	1	1454	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		162.137,00		-162.137,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Karakütük köyü 1600 m2 parke yol yapımı	KARAKÜTÜK	TOKGÖZLER (HÜSEYİN)	1	60	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		43.237,00		-43.237,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Karatepe köyü 3080 m2 parke yol yapımı	KARATEPE	MERKEZ (HASANCIKLİ)	1	494	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		83.231,00		-83.231,00														0%	0%	1
				ÇAKIÇILAR	1																						0%	0%	420
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Kayasuyu köyü 2920 m2 parke yol yapımı	KAYASUYU	MERKEZ	1	290	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		78.907,00		-78.907,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Kesim köyü 1200 m2 parke yol yapımı	KESİM	MERKEZ (HACI AHMETLER)	1		YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		32.427,00		-32.427,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Kızıusufu köyü 3825 m2 parke yol yapımı	KIZYUSUFLU	CİNNETLER	1	108	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		103.362,00		-103.362,00														0%	0%	1
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Kiremitli köyü 1100 m2 parke yol yapımı	KİREMİTLİ	MERKEZ	1	50	YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		29.726,00		-29.726,00														0%	0%	1
				RIFATLAR	1	61																					0%	0%	900
EK	OSMANIYE KADIRLI Kİ	Koçlu köyü 7000 m2 parke yol yapımı	KOÇLU	KOCABOĞALAR	1		YOL STANDARTDANI NIN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYİÇİ		189.160,00		-189.160,00														0%	0%	1

Y	OSMANIYE	OSMANIYE	KL	Çiçeklidere Köyü Köyüçü Yolu 1896 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	ÇİÇEKLİDERE	Alasurt Merkez (Koşukınar mevki) Kalkan Kırıkköprü (Okullar mevki)	1	3	421 311 58 115	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	58.752,00	58.752,00															475											0%	0%				1													
Y	OSMANIYE	OSMANIYE	KL	Gaffarlı Köyü Köyüçü Yolu 1896 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	GAFFARLI	Merkez (Karamurtlar mevki ve Özerlikler mevki) Gebeli (Geceli) Cemiller Elezli (Çürükler)	1	3	168 297 38 267	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	58.752,00	58.752,00																													0%	0%				1										
Y	OSMANIYE	OSMANIYE	KL	Kızılomerli Köyü Köyüçü Yolu 1744 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KIZILOMERLİ	Merkez (Korkusuzlar mevki ve Yakamkızılomerli mevki) Alişanlı (Aşğımahalle - Aşğıkızılomerli)	1	1	796	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	58.752,00	58.752,00																														0%	0%				1									
Y	OSMANIYE	OSMANIYE	KL	Köseli Köyü Köyüçü Yolu 1896 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KÖSELI	Merkez Demirciler Gençaliler İncirfiburun	1	3	307 66 135 72	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	58.752,00	58.752,00																																0%	0%				1							
Y	OSMANIYE	OSMANIYE	KL	Kışıkınar Köyü Köyüçü Yolu 1895 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	KÜÇÜKCINAR	Merkez	1		152	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	58.753,00	58.753,00																														0%	0%				1									
Y	OSMANIYE	OSMANIYE	KL	Reşadiye Köyü Köyüçü Yolu 1895 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	REŞADİYE	Merkez	1		644	YOL STANDARTI NN GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	58.753,00	58.753,00																														0%	0%				1									

Y	OSMANIYE SUBBAS	Kl	Yeşilyayla Köyü Köyüçü Yolu 1896 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YEŞILYAYLA	Merkez (Çukurfenk mevkii , Körmen mevkii, Sağlıkocağ civarı)	1	3	263	YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇÜ	58.752,00	58.752,00	948	316	316	316	0%	0%	1						
Y	OSMANIYE SIBIRAS	Kl	Yazıboyu Köyü Köyüçü Yolu 1895 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YAZIBOYU	Merkez	1		247	YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇÜ	58.501,00	58.501,00	1.895				0%	0%	1						
EK	OSMANIYE TOPRAKSALE	Kl	2 KÖYDES 2500 M2 PARKE YOL YAPIMI	ASLANPINARI	Merkez	1		481	YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLM ESI	PARKE	KÖYÜÇÜ	81.530,00	81.530,00	2.500							1					20.07.20250-301 tarih-sayılı Valilik Oruru ile; İçmesuyundan artan 81.530,00 TL ile 2019 dan artan 1.234,16 TL olmak üzere toplam 82.764,16 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır.
						116	91	63.699				20.531.181,00	12.870.240,35	841.945,80	8.295.073,20	0,15	24	321.620	153,9	53	44	104	0	0	1	

KÖYDES 2020 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D.E." veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "SUSUZ")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)						(TL) J	(TL) K	(TL) L	(TL) M=J - L	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BAŞLA NAMA DI	İPTAL	AÇIKLAMALAR		
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Selimiye ve Orhaniye Köyleri 4103 metre İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	SELİMİYE ORHANIYE	Merkez Merkez	2	164 157	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	160.713,00	135.700,00	135.700,00	25.013,00	%100	%84	1							Bu proje ile 4083 metre Şebeke hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Kırmıtlı Köyü i İçmesuyu 10068 Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	KIRMITLI	Merkez	1	761	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	400.000,00	371.700,00	355.025,89	44.974,11	%100	%00	1							Bu proje ile 10068 metre Şebeke hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Çatak Köyü İçmesuyu İsale ve Depo Bakım ve Onarım Projesi (ÖN PROJESİ VAR)	ÇATAK	Merkez	1	347	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	100.732,00			100.732,00	%00	%00				1				
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Bayındırlı - Gökayır Grubu İçmesuyu İsale Hattı	GRUP KÖYLER	10 köy 25 bağlı	10	25	6.869	BAKIM ONARIM	SULU	60.000,00			60.000,00	%94	%00	1						Bu proje ile 850 metre İsale hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	Gümüş - Güzelyurt - Pirsultanlı İçmesuyu İsale Hattı Yeni Tesis Projesi (ÖN PROJESİ VAR)	GÜMÜŞ GÜZELYURT PIRSULTANLI	Merkez Merkez Merkez	3	481 211 659	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	300.000,00			300.000,00	%00	%00				1				
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Diniker Bağlısı İçmesuyu temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi	GAFFARLI	Diniker		1	166	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	125.000,00			125.000,00	%00	%00					1		
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Gökgedik (İbişler) Bağlısı İçmesuyu temini Jeolojik Etüt ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi	GAFFARLI	Gökgedik		1	106	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	125.000,00			125.000,00	%00	%00					1		
Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	Lalegölü Köyü İçmesuyu 150 m ³ Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	LALEGÖLÜ	Merkez	1		932	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	245.550,00	164.020,00		81.530,00	%100	%00	1						20.07.20250-301 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; bu projeden artan artan 81.530,00 TL ile 2019 dan artan 1.234,16 TL olmak üzere toplam 82.764,16 TL ödenek 2 köyde (Aslanpınarı ve Sayhöyük) 2500 m2 parke yol yapımına aktarılmıştır Bu proje ile 150 m ³ 'lük içmesuyu deposu yapılmıştır

			TOPLAM			18	27	10.853			1.516.995,00	671.420,00	490.725,89	862.249,11			4	0	0	4	0	
--	--	--	--------	--	--	----	----	--------	--	--	--------------	------------	------------	------------	--	--	---	---	---	---	---	--