

T.C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

KÖYDES 2021 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.04.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	KÖY		BAĞLI		BİTEN					
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS	BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
BİREYSEL FÖSEPTİK (Ad)											
SİZİRMALİ FÖSEPTİK (Ad)											
SİZİRMASIZ FÖSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAYUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	KÖY		BAĞLI		BİTEN					
KANALİZASYON SİSTEMİ (m)		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER				

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

28/04/2022

Y. Yılmaz
Dr. Erdinç YILMAZ

Vali

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Hüseyin Didin
Hüseyin DIDİN
Ziraat Mühendisi

T.C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

KÖYDES 2021 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.04.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)

[illegible]

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU															
İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİVE (Km)	STABİLİZ E (Km)	ASFALT		BETON		ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)			SSB (Km)	PARKE (m2)	KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI
SENE BAŞINDA PLANLANAN						5,25		461.830	4,00		83		111	40	52.044
BİTEN						5,25	23,63	301.414	3,60		33		110	37	50.935

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU																
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN									
	KÖY			BAĞLIŞI			FAYDALANA			KÖY			BAĞLIŞI			FAYDALANACAK NÜFUS
	SUSUZ (Adet)	SIYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SIYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SIYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM	SUSUZ (Adet)	SIYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SIYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SIYU YETERSİZ (Adet)	TOPLAM		
YENİ TESİS			9		1	10	4.226								1.447	
TESİS GELİŞTİRME			3		1	4	2.195						1		1.320	
BAKIM ONARIM			5			5	2.613						5		2.613	
TOPLAM	0	17	0	2	19	9.034		0	11	0	11	0	1	0	5.380	
İlî:																

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
	GOLETT YAPIMI	GOLETT SULANMASI	YERÜSTÜ SULANMASI	YERALTI SULANMASI	HAYVAN İÇMESUDU (GOLETT)	TOPLAM	GOLETT YAPIMI	GOLETT SULANMASI	YERÜSTÜ SULANMASI	YERALTI SULANMASI	HAYVAN İÇMESUDU (GOLETT)	TOPLAM
YENİ TESİS						0						0
TESİS GELİŞTİRME						0						0
BAKIM ONARIM						0						0
TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEDEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0						0
PROJEDEDEN YARARLANAN İNŞAAT KİMLİK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
Bİ. BAŞ BAY. SAYISI						0						0
K. BAŞ BAY. SAYISI						0						0

2021 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
(31.04.2022 TARİHİ İTİBARIYLA)

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
	A	B	C	D	E	G=C-F
İÇMESUYU	2.499.218,00	1.740.846,36	1.740.846,36	1.740.846,36	1.558.598,08	182.248,28
YOL	19.707.195,00	20.465.556,64	20.465.556,64	20.465.556,64	20.335.850,23	129.706,41
SULAMA						0,00
ATIKSU						0,00
YÖNETİM GİDERİ	761.490,00		761.490,00	761.490,00	761.490,00	0,00
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ						0,00
ASFALT	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
AKARYAKIT	100.000,00		100.000,00			100.000,00
BORU ALIMI	700.000,00		700.000,00	417.720,00	417.720,00	282.280,00
SAYISAL HARİTA						0,00
OTOKORKULUK YAPIMI						0,00
TRAFİK İŞARETLERİ						0,00
YEDEK PARÇA						0,00
ARAÇ KİRALAMA	250.000,00		250.000,00	249.263,20	148.035,09	101.964,91
ETÜD PROJE						0,00
TEKNİK KONTROLLÜK						0,00
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ	350.000,00		350.000,00	336.960,80	336.960,80	13.039,20
MADENİ YAĞ	100.000,00		100.000,00			100.000,00
TOPLAM	25.467.903,00	22.206.403,00	25.467.893,00	23.971.837,00	23.558.654,20	1.909.238,80

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU

GÖNDERİLEN ÖDENEK: İLBANK'A TARAFINDAN ÖDENEK. (İLBANK TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE HESAP BAKIYE BİLGİLERİ PAYLAŞILACAKTIR.)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLI ANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI (İLBANK'A GÖNDERİLEN HAKEDİŞLER ÖDEMELERİ)

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (İLBANK MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kirtasiye, buro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneginin yüzde üçünü aşamaz.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrol ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılmış olan ödenek il ödeneginin yüzde dörtünü geçemez.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Y	OSMANİYE	DİZİCİ	Gökçayır Köyü İçmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	GÖKÇAYIR	Merkez					639	BAKIM ONARIM	SÜTLÜ	70.000,00	10.900,55	10.900,55	59.099,45	%100	%16	1						500 mt boru döşendi Bu projeden artan 59 099,45 TL ödenek, 10.12.2021-384 tarih-sayılı Valilik Oluru ile Gökçayır köyü içmesuyu Sondaj-HES projesine aktarılmıştır
Y	OSMANİYE	DİZİCİ	Pirsultanlı Köyü İçmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	PIRSULTANLI	Merkez					629	BAKIM ONARIM	SÜTLÜ	120.000,00	27.501,37	27.501,37	92.498,63	%100	%23	1						1100 mt boru döşendi Bu projeden artan 92 498,63 TL ödenek, 10.12.2021-384 tarih-sayılı Valilik Oluru 55 886,55 TL si Gökçayır köyü içmesuyu projesine, geriye kalan 36 612,80 TL si ise, 134 000,00 TL ödenekli Pirsultanlı parke yol projesine aktarılmıştır
Y	OSMANİYE	DİZİCİ	Yazlamazlı Köyü İçmesuyu Şebeke Yenileme Bakım ve Onarım Projesi	YAZLAMAZLI	Merkez					944	BAKIM ONARIM	SÜTLÜ	50.000,00	49.560,00		440,00	%100	%99	1						Bu proje ile, 631luk 1980 metre şebeke borusu alındı
Y	OSMANİYE	DİZİCİ	Bayındırlı Köyü İçmesuyu İçmesuyu Terfi Hattı ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesi	BAYINDIRLI	Merkez					400	YENİ TESİS	SÜTLÜ	130.000,00	130.000,00		0,00	%100	%100	1						Bu proje ile, 7,5 KW solar pompa, 34 adet güneş enerji paneli çelik konstrüksiyon, 1 adet 1x6 1000 V DC Kablo 300 metre (GES)
Y	OSMANİYE	DİZİCİ	Çiftli Köyü İçmesuyu Sondaj Açılması ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesi	ÇİTLİ	Merkez					694	YENİ TESİS	SÜTLÜ	168.000,00	74.859,20		93.140,80	%100	%45	1						Bu proje ile, 274 metre Sondaj çabıması somacı su alınmıştır. 74 859,20 TL ödeme yapılmış olup, artan 93 140,80 TL ödenek, 10.12.2021-384 tarih-sayılı Valilik Oluru ile aynı köyün parke yola aktarılmıştır
Y	OSMANİYE	DİZİCİ	Çotlu Köyü İçmesuyu İçmesuyu Terfi Hattı ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesi	ÇOTLU	Merkez					126	YENİ TESİS	SÜTLÜ	166.000,00			166.000,00	%100	%100	1						

Y	OSMANIYE	DEZİÇİ	Gökçayır Köyü İçmesuyu Sondaj Açılması ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesi	GÖKÇAYIR	Merkez					YENİ TESİS	8 TL	130.000,00	244.986,00	244.986,00	-114.986,00	%238	1								10.12.2021-384 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu projenin bitmesi için ihtiyac duyulan 114.986,00 TL ödenegin, 59.099,45 TL sı Gökçayır köyü içmesuyu projesinden, 55.886,55 TL sı ise Pirsultan köyü iç mesuyu projesinden aktarilarak bu projenin ödenegi,244.986,00 TL olmuştur Ayrıca; 65.000,00 TL İl Özel Idaresinden fazla harcama yapılmıştır (1 adet GES yapıldı)
Y	OSMANIYE	STİBAS	Akçatas Köyü Aydınlık (Kocatepe) Bağlı İçmesuyu İsmi Kolluk Etü ve Sondaj Açılması Yeni Tesis Projesi	AKÇATAŞ	Aydınlık (Kocatepe)				430	YENİ TESİS	STÜYÜYETİREZ	100.000,00	BU PROJE IPTAL OLDU	500.000,00	100.000,00	%500	%600	1							Bu Proje; 23.02.2022-38 tarih-sayılı Valilik Onayı ile iptal edilerek ödenegi Parke yol projelerine (Reşadiye köyü) aktarıldı
Y	OSMANIYE	TOPRAK KALE	Aslanpınarı, Lalegölü ve Sayhüyüğü Köyleri İçmesuyu Kuyusu (3) adet GES (Güneş Enerjisi Santrali) Tesis Geliştirme Projesi	ASLANPINARI	Merkez			460		TESİS GÜÇLENDİRME	8 TL	235.218,00	500.000,00	354.000,00	0	%150	1								28.05.2021-157 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; 2020 köyollarından artan 4.591,52 TL ödenegin bu projeye birlikte kullanılması karar altına alınmıştır Maliyetin yüksek çıkmasından dolayı; 10.12.2021-384 tarih-sayılı Vasilik Oluru ile lalegölü GES yapımı IPTAL edilmiştir Bu projeye; 235.218,00 TL KOYDES 2021 +4.591,52 TL KOYDES 2020+ 30.000,00 TL köy mütariğınca+ 84.190,48 TL İl Özel Idareden olmak üzere 354.000,00 TL harcanmıştır
												2.499.218,00	1.398.339,86	1.477.627,09	935.934,90			11	1	0	1	2			GENEL TOPLAM