

**T.C.**  
**OSMANIYE VALİLİĞİ**  
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2022/.95  
Konu: KÖYDES 2021 yılı proje değişikliği

21/04/2022

**VALİLİK MAKAMINA**

Merkez İlçe 2021 yılı KÖYDES Aylık İzleme Formları üzerinde yapılan incelemede; KÖYDES programı sene başı yapılan planlamada; 28 adet yol projesi için 2.875.526,00 TL ve 3 adet içmesuyu projesi için 920.000,00 TL olmak üzere toplam 31 adet proje için 3.795.526,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (MKHGB) projelerin uygulanması sonucu incelenen bilgilere göre; 26 adet yol projesi bitirilerek toplam 3.404.144,04 TL harcandığı ve 2 adet projenin uygulanmadığı, yol projelerinin tamamının uygulanması için 528.618,04 TL ödeneye ihtiyaç olduğu, içmesuyu projelerinden 1 adet projenin bitirilerek toplam 375.819,97 TL harcandığı, 1 adet projenin uygulanmadığı ve 1 adet projenin ise devam ettiği anlaşılmış olup, içmesuyu projelerinden uygulanamayan ve artan ödeneğin 544.180,03 TL olduğu ve bu ödenekten 528.618,04 TL ödeneğin yol projelerine aktarılmasının uygun olduğu tespit edilmiş olup, ilgili projelerde meydana gelen değişiklikler aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.

**YOL PROJELERİ:**

SN	İlçesi: Merkez	PROJENİN ESKİ DURUMU		PROJENİN YENİ DURUMU				
		Projenin ödeneği (TL)	Parke/ Menfez Miktarı (m2)	İhtiyaç Duyulan ödenek Miktarı (TL)	İlave Edilecek Parke/ Menfez Miktarı (m2)	Projeye Harcanan Ödenek (TL)	Yapılan Parke/ Menfez Miktarı (m2)	Açıklamalar
1	24 adet köyde köyiçi parke yol yapılması	2.600.500,00	74300	-	-	2.584.787,09	56896	Projeler bitti
2	Köyyeri Köyü köyiçi yolu 2 adet Menfez Yapımı Bakım Onarım rojesi (yerinde döküm)	70.000,00	2	254.500,00	-	324.500,00	2	Proje bitti
3	Kayalı Köyü köyiçi yolu 2 adet Menfez Yapımı Bakım Onarım rojesi (yerinde döküm)	70.000,00	2	65.700,00	-	135.700,00	2	Ödeneğin tamamı İl Özel İdaresi tarafından karşılandı



## İÇMESUYU PROJELERİ:

SN	İÇMESUYU PROJELERİ	Projenin Ödeneği (TL)	Projenin Yeni Ödeneği (TL)	Projeye Harcanan Ödenek Miktarı (TL)	Artan Ödenek Miktarı (TL)	Açıklamalar
1	Yeniköy, Kırmıtlı, Değirmenocağı ve Sakarcalık Köyleri İçmesuyu İsale Haatı Yapımı Yeni Tesis Projesi	400.000,00	-	-	400.000,00	Projenin iptaline, ödeneğinin yol projelerine aktarılması
2	Kırıklı Köyü İçmesuyu (9484 metre) İsale Hattı Yeni Tesis Projesi	500.000,00	-	375.819,97	124.180,03	Proje bitti, artan ödeneğin yol projelerine aktarılması
3	Kaptaj Bakım Onarım Projesi	20.000,00	15.561,99	-	4.438,01	Proje devam ediyor, 4.431,01 TL ödeneğin yol projelerine aktarılması
	<b>İÇMESUYU PROJELERİ TOPLAMI</b>	<b>920.000,00</b>	<b>15.561,99</b>	<b>375.819,97</b>	<b>528.618,04</b>	<b>Artan 528.618,04 TL ödeneğin yol projelerine aktarılması</b>

KÖYDES 2021 yılı projesi ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Karar kapsamında istenen değişikliklerin yukarıda öngörüldüğü şekilde yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.

21./04/2022

Adem YILMAZ  
Vali Yardımcısı

OLUR  
21./04/2021  
Dr. Erdiñ YILMAZ  
Vali

Veysi ORUK  
Birlik Müdürü