

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2018/..617

26./12/2018

Konu : 2017 ve 2018 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : a) Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 09.11.2018 tarih ve 791 sayılı yazısı.

b) Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 14.12.2018 tarih ve 369 sayılı yazısı.

c) Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 11.12.2018 tarih ve 299 sayılı yazısı ile 13.12.2018 tarih ve 301 sayılı yazısı.

İlgi yazılarda, 2017 ve 2018 yıllarına ait programların uygulamaları ile ilgili olarak; sözleşme tutarlarının ödenek miktarlarından fazla olduğu, mukayeseli keşif sonucunda metraj ve ödenek artışlarının olduğu, artan ödeneklerin yeni ve başka projelere aktarılması ile ilgili Valilik Oluru alınması talep edilmektedir.

Buna göre;

1) **Merkez İlçe:** 2018 KÖYDES programında bulunan;

- ✓ 2018 yılı KÖYDES Programında planlanan **298.622.00 TL** ödenekli "**D-400 İly. İltisak-Mahmuriye İstasyonu -Grup Ky. İlt. (KKN:008) Hamus Çayı Köprü Tesis Geliştirme Projesi Projesinin** ihale sözleşme bedelinin **258.420.00 TL** olduğu ve bu projeden **40.202,00 TL** ödeneğin arttığı, artan bu ödenek, **18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile, Çona Köyü İsale Hattı Yapım Projesine aktarıldığı;**

*Ancak iş bitiminde Teknik kontrollerce sunulan gerekçe raporunda; proje ve yaklaşık maliyette Y.23.176 (Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması pozunda sehven metraj uygulama hatası yapıldığı, bunun sonucunda Y.23.176 pozunda 194 kg olarak belirtilen metraj 624 kg olarak geldiği ve (%) =3,03 keşif artışı olduğu, bu nedenle **10,821,03 TL**, ödeneğe ihtiyaç olduğu;*

- ✓ 2018 yılı KÖYDES Programı ile planlanan **2.175.000,00 TL** ödenekli "**29 Köyde 105.100 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi**" işinin ihale sözleşme bedelinin **2.340.000,00 TL** olduğu,

*Ancak, Teknik Kontrol elemanlarının Gerekçe raporunda; yapılması planlanan köy yollarının parke miktarı ile ihale edilen miktarın farklılık göstermesi, Yol bütünlüğünün sağlanması amacıyla ilave imalatlarının yapılması, ayrıca şehit yakını ve engelli vatandaşlarımızın ilgili talepleri doğrultusunda kontrol teşkilatınca da yerinde tespit edilmesi neticesinde **5.247,83 m2** fazla parke yapıldığı, bunun içinde **123.229,55 TL** ödeneğe ihtiyaç olduğu;*

- ✓ 2018 yılı KÖYDES Programında planlanan **360.000,00** ödenekli "**Çona Köyü Makmusa Kaynağı İçmesuyu İsale ve Şebeke Hattı Tesis Geliştirme Projesine**" **18.09.2018-408** tarih-sayılı Valilik Olur'u ile, Çağsak köyü İçmesuyu Şebeke yapımından artan; **10.774,51 TL**, KKN:008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan **40.202,00 TL**, 2017 yılı Ortak Alım Etüt-Proje Teknik Kontrollük ödeneğinden artan **71.743,96 TL** ve 2017 yılı Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneğinden artan **12.879,53 TL** olmak üzere **toplam 135.600,00 TL** ödenek bu projeye aktarılmıştır. Söz konusu işin ihale sözleşme bedelinin **495.600,00 TL** olduğu,

*Ancak, Teknik Kontrol elemanlarının Teknik raporunda; Orman alanda çalışma esnasında boru güzergahında yolun bulunamadığını ve boru güzergahında yeni yol açılarak bu güzergahtan geçildiğini, gerek yok güzergâhınının değiştirilmesi, gerek kullanılan boru miktarları ve malzemenin artması neticesinde iş artışı meydana geldiği bildirilmiş, Teknik elemanlarının hesaplamaları sonucunda proje **28.889,70 TL** ödeneğe ihtiyaç olduğu;*

- ✓ 2018 yılı KÖYDES Programı ile planlanan **65.000,00 TL** ödenekli "**Karataş Köyü Strapınar Kaynağı İsale ve Şebeke Hattı ile 30 m3 Depo Yapımı Yeni Tesis Projesine**" **18.09.2018-408** tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: **89.580,00 TL** ödenek aktarılmıştır. Söz konusu işin ihale sözleşme bedelinin **154.580,00 TL** olduğu;

*Ancak, Teknik Kontrol elemanlarının Teknik raporunda; Orman Geçiş izninin alınamaması nedeniyle işe başlanılamadığı, Karataş Köyüne daha önce sulama suyu adı altında bir proje çalışması yapıldığı, yeni depo yerinin de buna göre belirlendiği, işin içmesuyu çalışmasına dönüştürülmesinden sonra depo yeri sehven eski projede gösterildiği yerde kaldığı, köy muhtarının depo yerine itirazı sonucunda ve yapılan incelemede ekli tadilat projesinde gösterildiği yere (daha fazla yerin su ihtiyacını karşılayacağından) deponun kaydırıldığını, ayrıca yaklaşık maliyet içinde deponun şebeke bağlantısı yapılmayacak şekilde tasarlandığını, deponun yerinin değiştirilmesiyle fazla boru imalatı olmayıp 182 metre imalat eksilmesi olacağı, fakat şebeke irtibatı için 25 metre boru artışı olacağı, şebeke çıkışları için 3 hat vanası ve 6 metre çelik boru artışı olacağı, depo içinde kullanılacak vana boruları ile toplam **3.380,70 TL** ödeneğe ihtiyaç olduğu;*

- ✓ 2018 yılı KÖYDES Programında planlanan **65.000,00 TL** ödenekli "**8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesi**" (Kırıklı Köyü Merkez, Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit Bağlıları Dereobası Köyü Merkez Bağlısı Serdar (Kaypak) Köyü Merkez Bağlısı) ile ilgili olarak;

Teknik Kontrol elemanlarının Teknik raporunda;

Kırıklı köyünde; elmalı bahçe kaynaklarının suyunun kireç oranının çok yüksek olmasından dolayı isale hattındaki boruları tıkadığı tespit edilmiştir. Elmalı bahçe kaynakları bu sebepten dolayı bakım onarımdan çıkarılmıştır. Kırıklı Köyünde 1 adet kaptaj yapımı ve 4 adet kaptajın çevre koruma alanı (tel örgü) yapılmasının uygun olduğu,

Dereobası Köyü Eski Dereobası Membası olarak adı geçen 3 adet kaptajın suyunun devamlı aktığı, suyun kesilmediği tespit edilmiştir. 3 adet kaptaj yapımı ve kaptajın çevre koruma alanı (tel örgü) yapılmasının uygun olduğu,

Dereobası Çınçın Membasının ayrı bir proje olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bağlantı yapılacak kaptaja mesafenin uzun olması, kaptaj ve isale hattının yapılması için projelendirilmesi gerektiği,

Bahsi geçen projelerde; Kırıklı köyünde 1 kaptaj, Kaypak köyünde 2 kaptaj ve Dereobası köyünde 3 kaptaj toplamda 6 kaptaj yapılması, 9 adet kaptajın ise çevre koruma alanı (tel örgü) yapılmasının uygun olduğu, revize edilen ödeneğinin de **154.276,63 TL olduğu, bunun içinde 89.276,63 TL ödeneye ihtiyaç olduğu;**

2017 yılı KÖYDES Programında bulunan "Yarpuz Köyü Davutlar Bağlısı Çayircık Membası İçmesuyu Yeni Tesis Projesinden" **3,95 TL ödenek arttığı,**

2018 yılı KÖYDES Programında bulunan "Dereobası Köyü Şebeke Yapımı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesinden **3.619,31 TL ödenek arttığı,**

2018 yılı KÖYDES Programında bulunan "Hidrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesinden" **24.900,00 TL ödenek arttığı,**

2017 ve 2018 yılları toplam **28.523,26 TL ödeneğin arttığı,**

2017 ve 2018 Yılları KÖYDES ödeneklerinden artan, toplam **28.523,26 TL ödeneğin "8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesi" aktarılmasına,**

Toplam olarak 227.074.35 TL Ödeneye ihtiyaç duyulduğu,

Yukarıda bahsi geçen projelere ihtiyaç duyulan toplam ödeneğin, **2018 Yılı KÖYDES Ortak Alım Trafik İşaretleri** ödeneğinden karşılanması,

2) **Düzici İlçesi:** 2018 KÖYDES programında yer alan ve ilgi (a) yazıda belirtilen;

✓ **300.000,00 TL ödenekli "3 Köyde (Alibozlu Köyü Hemenler Bağlısı, Çamiçi Köyü Merkez Bağlısı, Karagedik Köyü Bucak (İkizler) Bağlısı) İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesinden" artan 81.700,00 TL ödenekten 42.300,00 TL'nin harcanmadığı, harcanmayan bu ödenekten 15.786,00 TL'si 2018 Yılı KÖYDES Programında bulunan 2.974.820,00 TL ödenekli "26 Köyde 102.580 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine "aktarılarak Yeşilköy Köyü Köyiçine 600 m2 parke yol yapılmasına ve bu proje ödeneğinin 2.990.606,00 TL olmasına,**

✓ **26.360,00 TL ödeneğin ise, 2017 Yılı KÖYDES programında bulunan 35.000,00 TL ödenekli Yazlamazlı Köyü Köyiçi Yolu Bakım Onarım (70 mt V tipi kanalet yapılması) Projesine aktarılmasına, bu projenin ödeneğinin 61.360,00 TL olmasına,**

✓ Bu aktarımlar yapıldıktan sonra 3 Köyde (Alibozlu Köyü Hemenler Bağlısı, Çamiçi Köyü Merkez Bağlısı, Karagedik Köyü Bucak (İkizler) Bağlısı) İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesinden kalan 154,00 TL'nin ise daha sonra değerlendirilmesine,

3) **Kadirli İlçesi:** 2018 KÖYDES programında yer alan ve ilgi (b) yazıda belirtilen;

✓ 2018 yılı KÖYDES **2.743.875,00 TL ödenekli "38 Köyde 121.950 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden" 31.341.15 TL ödenek arttığı,**

✓ **3.994.400,00 TL ödenekli "Kadirli Bly. İmar Sınırı - Sarıcaferli (Mustafalar) - Ballılar (Kadılar-Balıklar) - İbistanlı (Kozalık) Köyü - Kocalar - Cerbeleni (Şeritbeleni) (Nacaklı) - Bozluksırtı - Kösepınarı Köyü - Styrınçaç - Bağdaş yaylası Grup Köyü (KKN:001) SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol) yapımından da 306.000,00 TL ödenek arttığı,**

- ✓ **1.367.761,00 TL** "**Birinci Derece Köylerinde 35 Noktada Sanat Yapımı (Köprü-Menfez Yeni ve genişletme) Standart geliştirme Projesi** yapım işinden **113.657.00 TL** ödenek arttığı,
- ✓ **350.000,00 TL** Ödenekli "**Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Şebeke ve 1.500 tonluk Sarıçelli Ana Maslak Fayans ve Çevre Koruma Alanı (Tel örgü) Yapımı Tesis Geliştirme ve Bakım Onarım Projesi**" ile ilgili **14.12.2018 tarih ve 369 yazılı ilgi yazı ekindeki 11.12.2018 tarihli teknik raporda;** **Yusufizzettin Grup Köylerinin "Sarıçeller Mahallesi'nin içme suyu Şebeke hattının güzergahında, her iki tarafında yapılan 100 mt'lik kazıda Türk Telekom Firmasına ait kablolarına ve Çıgıcık İçmesuyu İsale Hattı Mobilyacılar Sitesi Şebeke Hattına denk gelmiş ve zarar verilmiştir. 1300 mt olan kazının tamamlanmasının mümkün olmadığından ihalenin bu kısmı Teknik Kontrollerce iptal edilmesine kanaatine varılmıştır"** denilmekte olup, iptal edilmesi durumunda bu kısma harcanacak olan **39.252.70.TL** ödeneğin arttığı ve artan ödenek ile birlikte bu projenin tamamından **253.552,70 TL** ödenek arttığı,
- ✓ **300.000.00 TL** Ödenekli "**Tahta Köyü İçmesuyu Böğüleyen Kaynağı Yeni Tesis Projesi Yol Standardının Geliştirilmesi ile Bakım Onarım Projesinden**" (Tahta Köyü Merkez ve Yapalak Bağlıları) **1.900,00 TL** Ödenek arttığı,
- ✓ 2018 Yılı KÖYDES ödeneklerinin nema (faiz) getirisi de **340.401,92 TL** olmak üzere Toplam **1.046.852,77 TL** arttığı, artan bu ödenekten **794.567,77 TL**' si aşağıda yazılı "**18 Köyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine**" aktarılması talep edilmektedir.

(Kesikkeli 400 mt. 1.800. m2),
(Çınar Köyü 300 mt. 1350 m2)
(Öksüzlü köyü 300 mt. 1350 m2)
(Erdoğan 500 mt. 2250 m2),
(Çiğdemli Köyü 100 mt. 450 m2),
(Bahadırlı 500 mt. 2250 m2.),
(Mecidiye 400 mt. 1800 m2),
(Kızıyusuflu Köyü 500 mt. 2250 m2)
(Halitağlar Köyü 400 mt. 1800 m2),
(Mezretli Köyü 500 mt. 2250 m2),
(Karakütük Köyü 400 mt. 1800 m2),
(Çaygeçit Köyü 300mt. 1350 m2),
(Yusufizzettin Köyü 250 mt. 1125 m2),
(Anberinarkı Köyü 200 mt. 900 m2)
(Kiremitli Köyü 600 mt. 2700 m2)
(Tatarlı Köyü 300 mt. 1350 m2),
(Kesim Köyü 150 mt. 675 m2),
(Hacıhaliloğlu Köyü 400 mt. 1800 m2)

4) **Sumbas İlçesi:** İlgi (c) yazıda belirtilen 2017 ve 2018 KÖYDES programında yer alan;

- ✓ 2017 Yılı KÖYDES Programında olan **24.997,80 Ödenekli** "**7 Adet Köyde 5 adet Depoda Klorklama Cihazı Takılması Yeni Tesis Projesinden 59,99 TL** arttığı,
- ✓ **Genel Yönetim Giderinden 159,69 TL** arttığı,

- ✓ 110.644,39 TL ödenekli *Yeşilyayla Köyü Geyikağlı Bağlısna Depo Yapılaması Yeni Tesis Projesi ile Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projelerinden 1.876,65 nefaset kesintisi yapıldığı,*
- ✓ *2018 Yılı KÖYDES ödeneklerinin nema (faiz) getirisi 18.937,54 TL olduğu,*
- ✓ *2018 Yılında 06.11.2018-506 tarih ve sayılı Valilik Makamından alınan Olur (Ek proje) ile 5 Köyde 9400 m2 Parke Yol Yapımı Projesinden de 223.110,66 TL olmak üzere toplam 244.144.53,00 TL ödenek arttığı artan bu ödeneğin,*

6 KÖYDE 9000 m2 Parke Yol Yapım Projesine aktarılması.

- ✓ Çiçeklidere Köyü, Merkez Bağlısı Okurlar Mevkiine **2200 m2,**
- ✓ Höyük Köyü Merkez Bağlısına **1000 m2,**
- ✓ Kızılömerli Köyü Alişanlı (Aşağı Mahalle) Bağlısı Gökler Mevkiine **1200 m2**
- ✓ Yeşilyayla Köyü Safiyeler Bağlısına **1200 m2,**
- ✓ Gafarlı Köyü Merkez Bağlısı Andızoğulları Mevkiine **1000 m2**
- ✓ Akdam Köyü Merkez Bağlısına **400 m2,**
- ✓ Yeşilyayla Köyü Çukurfenk Bağlısı Ekizler Mevkiine **2000 m2**

Sumbas İlçesi 2018 Yılı KÖYDES Programında olan;195.000,00 TL Ödenekli “Gaffarlı Köyü Diniker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinin sondaj çalışmaları neticesinde içme suyu bulunamadığından projenin iptal edilmesi,

- ✓ 195.000,00 TL Ödenekli “*15 Adet Depo Bakım Onarım Projesinden 47.500,00 TL ödenek arttığı,*
- ✓ 195.000,00 TL Ödenekli “*Gaffarlı, Gebeli, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden*” 10.000,00 TL ödenek arttığı,
- ✓ 2.460.000,00 TL Ödenekli “*12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden 365.573,25 TL olmak üzere toplam 618.073,25 TL* Ödenek artığı,

artan bu ödeneğin;

- 1) 195.000,00 TL “*Çiçeklidere Alasırt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi*” ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle 255.000,00 TL sini bu projeye aktararak bu proje ödeneğinin 450.000,00 TL olmasına,
- 2) 363.073,25 TL Ödeneğin ise “*Akdam Köyü Akyar Bağlısına İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım Yeni Tesis Projesine*” aktarılması talep edilmekte olup;

KÖYDES 2017 ve 2018 programı üzerinde yapılan inceleme sonucu;

Kadirli İlçesinin teklifinde; toplam artan ödeneğin 1.046.852,77 TL olduğu, ancak Valilik olurları ve izleme tabloları üzerinde yapılan incelemede:

3.990.400,00 TL ödenekli (KKN:001) SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol) yapımından” 306.000,00 TL ödenek arttığı, artan bu ödenekten 252.285,00 TL’sini aynı projeye teklif edildiği, bu durumun **KÖYDES projesi takip formatına uygun olmadığı**, bu durum düzeltilerek, (KKN:001) SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol) yapımı projesinden artan

ödeneğin (306.000,00 – 252.285,00 = 53.715.00 TL) bu göre artan ödeneğin, (1.046.852,77 - 252.285,00) = 794.567,77 TL' nin “18 Köyde 29250 m2 (6500 mt.) Parke Yapım İşine aktarılması” ayrıca (KKN:001) nolu grup köy yolu SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol) yapım projesinin de 5500 m2 (1,0 km) SSB yol yapılmasına,

Yüksek Planlama Kurulunun 2018/6 sayılı Kararları ile uygulamaya konulan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Kullanılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Kararlar kapsamında, yukarıda öngörülen 2017 ve 2018 yılları KÖYDES programlarında istenen değişikliklerin yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

Veysi ORUK
Bölge Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

26/12/2018

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

OLUR
26/12/2018
Ömer Faruk COŞKUN
Vali