

T.C.  
OSMANİYE VALİLİĞİ  
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

2021/7  
2022/6  
2023/4  
2024/1

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2024/.**346**  
Konu: KÖYDES 2021, 2022, 2023 ve 2024  
yıllarına ait proje değişikliği

**27**/11/2024

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi: a) Bahçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 06.11.2024 tarih ve 66 sayılı yazısı  
b) Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 15.11.2024 tarih ve 482 sayılı yazısı  
c) Hasanbeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 23.10.2024 tarih ve 6741 sayılı yazısı.  
d) Toprakkale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 18.10.2024 tarih ve 7353 sayılı yazısı.  
e) Osmaniye İl Özel İdaresinin Toprakkale Kaymakamlığına gönderdiği 24.10.2024 tarih ve 54000 sayılı yazısı.

İlgi yazılarda; KÖYDES 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları programlarından artan ödeneklerden ve uygulanamayan projelerden ödenek artışı ve ek projeler oluşturulması şeklinde proje değişiklikleri talep edilmektedir.

**Proje değişiklikleri ile ilgili olarak;**

**A. BAHÇE İLÇESİ:**

İlgi (a) yazıda; Bahçe İlçesi KÖYDES 2023 yılı programında bulunan içmesuyu projelerinden **97.296,91 TL** ve yol projelerinden **200,00 TL** olmak üzere toplam **97.496,91 TL** ödeneğin arttığı, artan bu ödeneklerin; Yukarıkardere Köyü ve bağlılarına Dijital Saat (Akıllı Sayaç) Alım Projesine aktarılması hususunda Valilik Olur'u alınması talep edilmektedir.

**Talep ile ilgili olarak;** Bahçe İlçesi 2023 ve 2024 yılları KÖYDES Aylık İzleme Formları üzerinde yapılan incelemede; KÖYDES 2023 yılı (3) adet içmesuyu projesinden (Örencik köyü şebeke, Arıklıktaş Taşoluk bağlısı kaynak bakım-onarımı ve Savranlı köyü Merkez, Aş. Oba ve Aygır bağlıları isale, şebeke ve kaptaj yapım projelerinden) toplam **518.583,24 TL**'nin arttığı, artan bu ödenekten ödeneği yetersiz olan (3) adet (Bekdemir köyü Bastamaklı ve Çamalağı bağlıları GES yapımı projeleri, Yukarıkarderesi GES ve Burgaçlı köyü GES projelerine) 14.06.2024 tarih ve 2024/2 nolu İTKK Kararı ile **421.086,33 TL** ödenek aktararak geriye ( $518.583,24 - 421.086,33 = 97.496,91$ ) **97.496,91 TL** ödenek arttığı tespit edilmiştir. Artan bu ödeneğin ilçesinden (hakkediş evrakları üzerinden) yapılan araştırmalarda içmesularından **97.296,91 TL** ve köyyollarından (Arıklıktaş-Taşoluk sanat yapımı projesinden)

200,00 TL olmak üzere Bahçe ilçesi KÖYDES 2023 yılından toplam **97.496,91 TL** ödeneğin arttığı tespit edilmiştir.

Ayrıca Yukarıkarderesi köyünün Merkez başlısı ile birlikte (11) adet bağlı yerleşim yeri bulunmakta olup, bunlardan Merkez, Mandal, Gaziler-Bunsuzlar ve Altunlar başlıları KÖYDES 2024 yılı içmesuyu Dijital saat alımı programına alınmış olup, geriye kalan Ayvacık-Hayvalık, Çiçekli, Demirciler-Demirlik, Hamuslar, Kaşobası-Balinkaşı, Kuzgeçe ve Yenioba-Forlar başlılarının adına ek proje şeklinde aktarım yapılabileceği tespit edilmiştir.

Artan **97.496,91 TL** ödeneğin ADNKS'de dikkate alınarak tespit edilen hane sayıları üzerinden; Yukarıkarderesi köyünün Ayvacık-Hayvalık (9 hane), Çiçekli (16 hane), Demirciler-Demirlik (13 hane), Hamuslar (8 hane), Kaşobası-Balinkaşı (11 hane), Kuzgeçe (40 hane) ve Yenioba-Forlar (26 hane) başlılarına KÖYDES 2024 yılı içmesuyu Dijital Su Sayaç Alımı (Akıllı Saat) Tesis Geliştirme Projesine aktarımının uygun olduğu,

## **B. DÜZİÇİ İLÇESİ:**

İlgi (b) yazıda; Düziçi ilçesi KÖYDES 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları programlarında değişiklik yapılması ve ödenek aktarılması hususunda; **“Birliğimizin 2022 Yılı KÖYDES Projelerinden 1.000.000,00.TL ve 2023 Yılı KÖYDES Projelerinden 957.000,00.TL olmak üzere Toplam 1.957.000,00.TL Akçakoyunlu Köyü Paket Arıtma Tesisi için tahsis edilmiştir. Ancak köydeki hane sayısının az olması, paket arıtma tesisi için yeterli debinin olmaması ve paket arıtma işletme maliyetlerinin köy muhtarlığı tarafından karşılanamaması gibi nedenlerinden dolayı 4 yıldır uygulanamayan projenin iptal edilmesine, iptal edilen Toplam 1.957.000,00.TL ödeneğin; 2024 Yılı KÖYDES Projelerinde içme sularında ayrılan ödeneklerin, proje ve keşif özetlerinin İÖİ'den çok geç gelmesinden dolayı ödeneği yetersiz kalan yapılması elzem olan; Alibozlu Köyü İçme Suyu Kuyusu GES Tesisi-Pompa Seti ve Terfi Hattı Yapım İşi' ne 1.000,000,00.TL, Gökçayır Köyü Sondaj Kuyusu Açılması İşi' ne 377.000,00.TL, Çerçioğlu Köyü İçme Suyu Yapım İşi' ne 361.280,00.TL, Yenifarsak Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi' ne 114.680,00.TL ve Yeşilyurt Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi' ne 104.040,00.TL olmak üzere Toplam: 1.957.000,00.TL ödeneğin bu işlerde kullanılmasına,**

Ayrıca; 2021 Yılı KÖYDES Projeleri içme suyu programından artan 167.646,29.TL, 2022 Yılı İçme Suyu programından artan 160.298,51.TL ve yine 2022 Yılı Yol programından artan 10.101,00.TL olmak üzere Toplam: 295.045,80.TL ödeneğin, 2024 Yılı KÖYDES Yapım Programında yer alan Gümüş Köyü Kilitli Parke Yol Yapım İşi' ne aktarılması için Valilik Makam Onayı alınması” denilmektedir.

**Talep ile ilgili olarak;** Düziçi İlçesi 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları KÖYDES Aylık İzleme Formları ve İbank kayıtları üzerinde yapılan incelemede;

**KÖYDES 2021:** programında; Çotlu Köyü İçmesuyu Terfi Hattı ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesinin uygulanmadığı ve **167.646,29 TL** ödeneğin arttığı,

**KÖYDES 2022:** programında; içmesuyu projelerinden (4 adet) **160.298,51 TL**, yol projelerinden **10.101,00 TL** (Söğütlügöl Köyü Köyiçi Yolu 0,2 km Onarım Bakım Onarım Projesi ile Gökçayır -Hökelekler Köyü Bağlısı Köyü Köyiçi Yolu 0,9 km Onarım Bakım Onarım Projesi) olmak üzere: içmesuyu ve yol sektörü toplamından: **170.399,51 TL** ödeneğin arttığı ve ve **957.000,00 TL** ödenekli Akçakoyunlu Köyü Kanalizasyon Arıtma ve Enerji Temini GES Yapımı Bakım Onarım Katı Atık Projesinin uygulanmadığı,

**KÖYDES 2023:** **1.000.000,00 TL** ödenekli Akçakoyunlu Köyü Kanalizasyon Arıtma ve Enerji Temini GES Yapımı Bakım Onarım Katı Atık Projesinin (2022 ve 2023 aynı projeler) uygulanmadığı ve bu proje ödeneğinden **ilbank** hesaplarında **942.598,38 TL** ödeneğin bulunduğu ve bu ödeneğin (1.000.000,00-942.598,38= 57.401,62) **57.401,62 TL**'sinin içmesuyu projelerinde harcandığı görülmüş olup, artan ve uygulanmayan projelerin toplam ödeneğinin: **2.237.644,18 TL** olduğu tespit edilmiştir.

KÖYDES 2023 yılı uygulanamayan Akçakoyunlu Katı Atık projesinden harcanan **57.401,62 TL** ödeneğin **içmesuları projelerine harcandığı** tespit edilmiş olup, KÖYDES Usul ve Esaslarına göre ödeneklerin yıllar ve sektörler bakımından ayrıntıları yukarıda açıklandığı gibidir.

KÖYDES Usul ve Esaslarınının 11. maddesinin 2. bendinde “... **Mücbir sebeplerle uygulanamayan ortak alım işleri ve asil projelere ait ödenekler teknik rapora dayandırılmak şartıyla Vali onayıyla yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır...**”, 14. maddesinin 6. bendinde “**Projeler yıl içinde tamamen bitirilecek şekilde planlanır ve uygulanır. Mücbir sebeplerle yıl içinde uygulanamayan projeler bir sonraki yılda öncelikli olarak bitirilir. Biten projelerin izlenmesi ödenek yılına göre ilgili yıl izlenmesine işlenir ve Bakanlığa gönderilir.**” **Hükümleri** yer almakta olup, Düziçi ilçesi KÖYDES 2021, 2022, 2023 yıllarındaki artan ve uygulanamayan proje ödeneklerinin 2024 yılı projelerine aktarılarak kullanılması teklif edilmiştir. Açıklandığı üzere projeler yılı içerisinde ve sektörler bazında ayrı ayrı izlendiğinden, yıllar arası ödenek aktarımı yapılamamaktadır. Ancak aktarılmak istenen ödeneklerin yıllar ve sektörler ayrımı dikkate alınarak ilgili yıllar adına yedek projeler şeklinde aktarılması mümkün olabilmektedir.

Bu durumda Düziçi ilçesinin teklifinin aşağıdaki belirtildiği şekilde oluşturulmasının uygun olacağı,

**2021 yılı:**

- Gümüş (Pijli) Köyü Köyiçi Yolu (370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine aynı yıl içmesuyu artan ve uygulanamayan projelerinden **167.646,29 TL**'nin **ek proje** olarak aktarılmasına,

### 2022 yılı;

- İçmesuyu projelerinden artan ve uygulanamayan **160.298,51 TL** ile yol projelerinden artan **10.101,00 TL** olmak üzere toplam **170.399,51 TL** ödeneğin Gümüş (Pijli) Köyü Köyiçi Yolu (370 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine 2022 yılı **ek proje** olarak aktarılmasına,
- 2022 yılı uygulanamayan Akçakoyunlu Katı Atık Projesinden bekleyen **957.000 TL** ödeneğin; Alibozlu Köyü İçmesuyu GES ve isale Hattı Yeni Tesis Projesine 2022 yılı **ek proje** olarak aktarılmasına,

2023 yılı; Uygulanması yapılamayan **1.000.000,00 TL** ödenekli Akçakoyunlu Köyü Katı Atık Projesinin **57.401,62 TL**'sini içmesuyu projelerinde kullanıldığından geriye kalan **942.598,38 TL** ödeneğin;

- **377.000,00 TL**'sin Gökçayır Köyü Sondaj Kuyusu Açılması Yeni Tesis Projesi adına **ek proje** olarak aktarılmasına,
- **361.280,00 TL**'sinin Çerçioğlu Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı Bakım-Onarım Projesi adına **ek proje** olarak aktarılmasına,
- **114.680,00 TL**'sinin Yenifarsak Köyü İçmesuyu İsale Hattı Bakım-Onarım Projesi adına **ek proje** olarak aktarılmasına,
- **89.638,38 TL**'sinin Yeşilyurt (Zindağan) Köyü İçmesuyu İsale Hattı Bakım-Onarım Projesine ek proje olarak aktarılmasına,

### C. HASANBEYLİ İLÇESİ İLÇESİ:

İlgi (c) yazıda: Hasanbeyli ilçesi KÖYDES 2024 yılı sene başı programında yer alan **612.983,00 TL** ödenekli Sarayova (Kışnaz) Köyü İçmesuyu İsale Hattı Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi ile **612.984,00 TL** ödenekli Yanıkkışla Köyü İçmesuyu İsale Hattı Depo Yapımı Yeni Tesis Projelerinin iptal edilerek toplam **1.225.967,00 TL** ödeneğin Çulhalı köyü İçmesuyu Sondaj Açılması, Terfi Hattı ve GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) Projesine aktarılması teklif edilmektedir.

Talep ile ilgili olarak; KÖYDES Usul ve Esaslarının 11 . maddesi 2. bendinde “... **Mücbir sebeplerle uygulanamayan ortak alım işleri ve asil projelere ait ödenekler ise teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Yedek projeler listesi, Koordinasyon Birimi uhdesinde olup uygulayıcı birimler bazında tasnif edilerek muhafaza edilir**” hükmü yer almakta olup Hasanbeyli ilçesinin sene başında yedek proje teklifi yapılmadığı görülmüştür

Teklif edilen Çulhalı köyü içmesuyu ile ilgili ilgi yazı ekinde yer alan İl Özel İdaresi teknik elamanlarınca hazırlanan **Teknik Raporda**, su kaynaklarının küresel iklim değişikliği ve 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla suların debilerinde azalmalar olduğu belirtilerek 2024 yılı ekim ayında yapılan debi ölçümlerinde köy adına 2,90 lt/sn olarak tahsisli Soğuksu membasının 0,50 lt/sn geldiği, ayrıca halihazırda köye içmesuyu sağlayan Ağsu ve Karacahanlı membalarında ise 0,50 lt/sn su ölçüldüğü belirtilerek halihazırda Çulhalı köyüne 1,00 lt/sn içmesuyu

sağlandığı, bu suyun günlük 86 ton, yıllık 31.536 ton olduğu, 30 yıllık müstakbel içmesuyu ihtiyacının ise 0,90 lt/sn olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda debileri ölçülen sular dikkate alındığında 30 yıllık su ihtiyacı (0,90 lt/sn) halihazır ölçülen sudan küçük olduğundan (0,90 < 1,00) suların yeterli olduğu görülmektedir. Ancak aynı teknik raporun devamında köy hanelerinde su sayacı takılı olmadığı, temin edilen içmesuyunun çoğunun sulama faaliyetlerinde kullandığından dolayı Çulhalı köyünün suyu yetersiz ünite olduğu belirtilmiştir.

Diğer yönüyle köyün nüfusunun ADNKS kayıtlarında 157 adet ve halihazır durumda 200 kişinin yaşadığı gözönüne alındığında; günlük içmesuyu miktarı=1,00 lt/sn×86400 sn/200=432 lt/gün/kişi olarak hesaplanmaktadır. Bu değer ise içmesuyu proje hazırlanması teknik şartnamesinde belirtilen yetersizlik sınırı olan 60 lt/gün/kişi değerinden büyük çıkmaktadır.

Bu durumda, ilgili birimler tarafından içme suyu temin edilen köylere su sayaçlarının taktırılması ve tahsis edilen suyun sulama faaliyetlerinde kullanılmasının önlenmesi şartıyla ilçesinden yapılan teklifin uygun olacağı kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından önem arz etmektedir.

#### **D. TOPRAKKALE İLÇESİ:**

İlgi (d) yazıda: Toprakkale ilçesi KÖYDES 2024 yılı sene başı programında yer alan Aslanpınarı, Sayhöyük ve Lalegölü köyleri parke yol işi için tahsis edilen **660.103,00 TL**'nin ve **172.365,00 TL** ortak alım ödeneğinin il bazında ödeneğin yetersiz olduğu, köylerde zorunlu parke yol yapım ihtiyacı olmamasından dolayı, yukarıda yazılı söz konusu ödeneklerin Lalegölü köyü içmesuyu Güneş Enerjisi sistemleri (GES) kapasite artırımı projesine aktarılması talep edilmektedir.

**Talep ile ilgili olarak;** Toprakkale ilçesi KÖYDES 2024 Aylık İzleme Formları üzerinde yapılan incelemede: **275.043,00 TL** ödenekli Aslanpınarı Köyü Köyiçi Yolu 500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi, **275.043,00 TL** ödenekli Lalegölü Köyü Köyiçi Yolu 400 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi ve **110.017,00 TL** ödenekli Sayhöyük Köyü Köyiçi Yolu 300 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projelerinin köylerinde zorunlu parke taşı yapım ihtiyacının bulunmamasından dolayı, bu projelerin iptal edilerek toplam **660.103,00 TL** proje ödeneğinin Lalegölü Köyü içmesuyu Güneş Enerji Sistemleri (GES) projesine aktarılması istenmektedir.

KÖYDES Projesi Usul ve Esasları kapsamında, Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından Toprakkale Kaymakamlığına yazılan 24.10.2024 tarih ve 54000 tarihli ilgi (e) yazısında; “**söz konusu işletmeye 42 adet 550 W monokrsital Güneş Paneli ve 1 adet 30 kw inverter (sürücü) eklenerek santral kapasitesi artırılarak daha fazla miktarda su çekilerek içmesuyu sorunu çözülebileceği öngörülmektedir**” denilmektedir. Bu talebin uygun olduğu.

Ayrıca Toprakkale Kaymakanlığının aynı ilgi yazısında, ödenek yetersizliğinden bahsedilerek senebaşında Toprakkale ilçesine ayrılan **172.365,00 TL** ortak alım ödeneğinin de projelerde kullanılması istenmektedir.

Konu incelenmiş olup; KÖYDES Projesi Usul ve Esaslarının 11. Maddesinde; “... **program hazırlanırken KHGB’lerine tahsisi edilen toplam ödeneğin azami % 30 nispetinde ortam alım işlerinde kullanılmak üzere İÖİ’ler ve/veya merkez KHGB’ler için kesinti yapmaya Vali yetkilidir...**” hükmü yer almaktadır.

KÖYDES 2024 yılı senebaşında alınan 11.06.2024 tarih ve 2024/1 nolu İl Tahsisat Komisyon Kararıyla toplam ilimize **15.250.00,00 TL** (%20) ortak alım ödeneği (Asfalt: 7.000.000,00 TL, Boru Alımı: 3.000.000,00 TL, İş Makinası Lastiği: 3.000.000,00 TL, Trafik İşareti Levhaları: 2.000.000,00 TL ve Madeni Yağ: 250.000,00 TL) ayrılmış, bu ödeneklerden % 40’ ına karşılık gelen **5.975.979,60 TL**’si kısmı (% 40) harcandığı, kalan kısımdan Toprakkale ortak alım ödeneğinden ( $172365 \times 0,40 = 68946,00$ ) **68.946,00 TL** ödeneği harcandığı ve ayrıca ortak alım ödenek kalemlerine oransal olarak aktarıldığı sebebi ile ortak alım ödeneğinden proje ödeneklerine aktarım yapılmasının uygun olmadığı hususları tespit edilmiş olup,

KÖYDES 2021, 2022, 2023 ve 2024 yılları projesi ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullanılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Karar kapsamında istenen değişikliklerin yukarıda öngörüldüğü şekilde yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.

27./11/2024

Yunus Emre ŞAHİN  
Vali Yardımcısı

Harun EVRAN  
Birlik Müdürü

OLUR

27/11/2024

Dr. Erdiç YILMAZ

Vali